

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

9-dez-24 a 26-jun-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

ADITIVO 1 - SAM 66 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Nº do contrato

43-2024

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	BASE / SUB-BASE							
1.1	Brita Graduada	m3		70,55		70,55		17.030,06
1.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3		150,85		150,85		29.774,77
2	REVESTIMENTO							
2.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2		678,27		678,27		427,31
2.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		0,82		0,82		3.542,18
2.3	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2		198,17		198,17		85,21
2.4	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton		0,10		0,10		469,76
2.5	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton		24,67		24,39		7.856,75
2.6	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		1,28		1,27		7.334,75
3	MEIO-FIO E SARJETA							
3.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m		100,80		100,80		5.596,42
3.2	RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM	m		264,94		264,94		7.357,38
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
4.1	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3		5,35		5,35		222,51
4.2	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO,	m2		35,72		35,72		3.659,87
5	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
5.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2		3,30	3,30	3,30	128,96	128,96
6	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
6.1	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							
6.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un		1,00		1,00		185,14
6.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un		1,00		1,00		185,14
6.4	Ensaio de Granulometria do Agregado	un		1,00		1,00		190,90
6.5	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un		1,00		1,00		135,16
6.6	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un		1,00		1,00		226,74
6.7	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un		1,00		1,00		173,80

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	2	Período	9-dez-24	a	26-jun-25
---------------	---	---------	----------	---	-----------

Agente Promotor / ProponenteMUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

EmpreendimentoADITIVO 1 - SAM 66 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Nº do contrato43-2024 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS			
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
6.8	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un		1,00		1,00		62,12
6.9	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un		1,00		1,00		126,28

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CRC - 14.248/2012

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

26-jun-25

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	
R\$	128,96	R\$	84.771,21

