

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

30-mai-23 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	PISO							
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2		105,52	3,09	105,52	88,03	3.006,26
1.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.	M		16,30	1,30	16,30	53,25	667,65
1.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM	M2		3,26	0,26	3,26	16,16	202,58
1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2		105,52	3,09	105,52	517,48	17.671,43
1.5	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2		105,52	105,52	105,52	277,52	277,52
2	ALVENARIA							
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M3		6,78	1,37	6,78	97,44	481,85
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2		67,32	11,52	67,32	1.716,94	10.033,37
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2		134,64	23,04	134,64	411,26	2.403,32
2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE	M2		3,96	3,96	3,96	310,31	310,31
3	ESQUADRIAS							
3.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,	UN		4,00	4,00	4,00	3.205,92	3.205,92
3.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,	UN		1,00	1,00	1,00	792,02	792,02
3.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BÂTENTE,	M2		6,12	6,12	6,12	3.309,27	3.309,27
4	HIDROSSANITÁRIO							
4.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN		2,00	2,00	2,00	1.562,88	1.562,88
4.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,	M		6,60	1,60	6,60	127,42	525,62
4.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL,	M		5,00	1,50	5,00	175,47	584,90
4.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M		4,70		4,70		453,88
4.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M		25,70	4,70	25,70	275,98	1.509,10
4.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		4,00	4,00	4,00	186,36	186,36
5	ELÉTRICO							

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

30-mai-23 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00	1,00	1,00	18,97	18,97
5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00	1,00	1,00	30,17	30,17
5.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		4,00	4,00	4,00	332,24	332,24
5.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		143,80	14,38	143,80	188,95	1.889,53
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		237,30	237,30	237,30	856,65	856,65
5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		108,60	108,60	108,60	564,72	564,72
5.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M		365,70	365,70	365,70	3.075,54	3.075,54
5.8	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		5,00	5,00	5,00	230,40	230,40
5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		26,00	26,00	26,00	1.243,58	1.243,58
5.10	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN		7,00	7,00	7,00	279,44	279,44
6	LIMPEZA FINAL DE OBRA							
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²		271,20	271,20	271,20	734,95	734,95

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	2	Período	30-mai-23	a	23-jun-23
---------------	---	---------	-----------	---	-----------

Agente Promotor / ProponenteMUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

EmpreendimentoCENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato0-0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA	

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

23-jun-23

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	
R\$	20.679,32	R\$	56.440,43

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDICÃO Nº	2	Nº do contrato	0-0	/
------------	---	----------------	-----	---

Agente Promotor / Proponente

|MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento | CENTRO DE ESPECIALIDADES

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

23-jun-23
Data da Medição

Executado:	100,00 %	da	8ª etapa	
Prazo decorrido:	315	dias	Prazo equivalente de obra:	242 dias
Dias abonados:		dias	Adiant.(+) / Atraso(-):	-73 dias