

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

5

Período

6-jul-23

a

22-ago-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00	1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM						
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	216,00	1.413,00	777,15
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	22.566,32
3	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	22.566,32
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	648,00	4.239,00	156.970,17
4	CORDÃO/GUIA						
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	216,00	1.413,00	22.268,88
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	216,00	1.413,00	3.094,47
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	310,00	310,00	4.584,90
5	REJUNTAMENTO						
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	680,40	4.450,95	7.344,07
6	COMPACTAÇÃO						
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	cf	18.900,00			
7	SINALIZAÇÃO						
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00			
7.2	Placa de sinalização com película refletiva	m²		2,95			

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

22-ago-23

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	
R\$	40.598,26	R\$	243.503,35

V.100901-1100

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil - CREA 148.381/01-PR
RNP: 1714725596

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vívda - PR

1 de 1

MEDICÃO Nº	5	Nº do contrato	CT - 142/2022-Ç/
-------------------	----------	-----------------------	-------------------------

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município	22-ago-23	Executado: 80,38 % da 8ª etapa			
	Data da Medição	Prazo decorrido: 295 dias	Prazo equivalente de obra: 237 dias		
		Dias abonados: 0 dias	Adiant.(+) / Atraso(-): -58 dias		

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

22-ago-23
Data da Medição

Executado:	80,38 %	da	8ª etapa	
Prazo decorrido:	295 dias	Prazo equivalente de obra:	237 dias	
Dias abonados:		Adiant.(+) / Atraso(-):	-58 dias	


Jean Felipe Mlecoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.9810/W
RNP: 1714725/596

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida - PR