

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

23-abr-25 a 25-mar-26

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SAM 71

Nº do contrato

CT 72/2024 -0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3		1.126,54	1.057,49	1.126,54	30.254,79	32.230,31
1.2	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un		1,00		1,00		3.290,20
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2		25,00	25,00	25,00	32,00	32,00
2.2	Destocamento árvores diam. > 30cm	un		22,00	22,00	22,00	1.196,80	1.196,80
3	DRENAGEM							
3.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3		49,40	49,40	49,40	485,60	485,60
3.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3		38,66	38,66	38,66	1.112,63	1.112,63
3.3	Dreno profundo em solo - tipo 1	m		55,80	55,80	55,80	7.010,15	7.010,15
3.4	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m		38,00				
3.5	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un		5,00	5,00	5,00	9.349,30	9.349,30
3.6	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	un		1,00	1,00	1,00	892,82	892,82
3.7	AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NÍVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL	un		45,00	7,00	30,00	3.429,93	14.699,70
3.8	Dreno longitudinal de pavimento 15x60cm, inclusive escavação, geocomposto drenante, tubo PEAD d=100mm e selo CBUQ (10cm), excl. fornec. E transporte do CAP	m		13,29	13,29	13,29	1.822,19	1.822,19
4	BASE / SUB-BASE							
4.1	Brita Graduada	m3		350,56	311,59	350,48	62.405,25	70.194,13
4.2	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3		584,27	519,32	584,27	85.542,39	96.240,95
5	REVESTIMENTO							
5.1	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2		36.875,71	12.464,27	36.875,71	9.722,13	28.763,05
5.2	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2		2.337,03	2.077,22	2.337,03	1.163,24	1.308,74
5.3	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		2,80	2,49	2,80	9.786,98	11.005,45
5.4	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2		39.212,74	14.541,49	39.212,74	5.671,18	15.292,95
5.5	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton		19,61	7,27	19,61	28.574,88	77.077,50
5.6	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton		116,39	102,29	115,09	28.264,77	31.801,67
5.7	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		6,06	5,29	5,95	28.622,07	32.193,07

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	2	Período	23-abr-25	a	25-mar-26
---------------	---	---------	-----------	---	-----------

Agente Promotor / Proponente	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 01
Empreendimento	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SAM 71
Nº do contrato	CT 72/2024 -0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
5.8	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton		3.905,57	1.432,06	3.861,67	395.993,23	1.067.828,99
5.9	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton		203,08	74,04	200,37	400.600,82	1.084.121,92
5.10	Frezagem Descontinua a Frio	m3		559,70	410,17	559,70	120.384,90	164.271,95
5.11	FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN	m		19,70	9,70	19,70	12.615,24	25.620,64
6	MEIO-FIO E SARJETA							
6.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m		140,54	140,54	140,54	7.489,38	7.489,38
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
7.1	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m		1.052,12	363,70	1.052,12	7.943,21	22.978,30
7.2	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3		74,30	19,49	74,30	2.904,79	11.073,67
7.3	Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2		2.937,39	930,43	2.937,39	269,82	851,84
7.4	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3		219,72	105,87	219,72	2.751,56	5.710,52
7.5	Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia	m2		2.266,15	787,35	2.266,15	69.648,98	200.463,63
7.6	Plantio de Grama em placas	m2		258,97	258,97	258,97	3.263,02	3.263,02
7.7	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un		48,00	12,00	48,00	5.431,68	21.726,72
7.8	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho	m2		110,04	26,05	110,04	3.326,32	14.051,01
7.9	EXECUÇÃO DE ENTRADA DE VEÍCULOS EM CONCRETO USINADO C25, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 8 CM;	m2		253,19	253,19	253,19	30.370,14	30.370,14
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							
8.1	Tachão refletivo bidirecional	un		888,00	888,00	888,00	44.506,56	44.506,56
8.2	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2		3.186,76	3.186,76	3.186,76	115.137,64	115.137,64
8.3	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2		0,95	0,95	0,95	495,43	495,43
8.4	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un		3,00	3,00	3,00	1.381,41	1.381,41

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

23-abr-25

a

25-mar-26

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SAM 71

Nº do contrato

CT 72/2024 -0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
8.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un		30,00	30,00	30,00	7.487,40	7.487,40
8.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un		19,00	19,00	19,00	5.714,06	5.714,06
8.7	PLACA INDICATIVA PRIORIDADE DE VAGAS (PNE/ROTATIVO/IDOSO/MOTO) (0,50x0,70m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO	un		26,00	26,00	26,00	8.639,54	8.639,54
8.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA (0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO			5,00	5,00	5,00	1.332,85	1.332,85
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)							
9.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un		8,00	5,00	8,00	882,50	1.412,00
9.2	Ensaio de Granulometria do Agregado	un		8,00	5,00	8,00	910,05	1.456,08
9.3	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un		66,00	22,00	66,00	2.835,14	8.505,42
9.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un		66,00	22,00	66,00	4.755,74	14.267,22
9.5	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un		66,00	22,00	66,00	3.645,18	10.935,54
9.6	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un		66,00	22,00	66,00	1.302,84	3.908,52
9.7	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un		66,00	22,00	66,00	2.648,36	7.945,08
9.8	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb		1,00	1,00	1,00	7.401,40	7.401,40

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	2	Período	23-abr-25	a	25-mar-26
---------------	---	---------	-----------	---	-----------


Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 01

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SAM 71

Nº do contrato CT 72/2024 -0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO		

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

25-mar-26	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
Data da medição	R\$ 1.587.408,29	R\$ 3.336.347,07

