



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR

TERMO DE MEDIÇÃO

Declaro que a obra Execução de Troca de Estrutura de Cobertura e Cobertura da Unidade Básica de Saúde com área de 969,56m², localizada no Perímetro Urbano de Renascença, está em andamento, porém não apresentou percentual acumulativo em sua execução esse mês permanecendo com 43,54%.

Renascença, 23 de Fevereiro de 2026.

João Paulo Basniak Boese
Engenheiro Civil – CREA PR 134576/D
Prefeitura do Município de Renascença



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA		0	0	REFORMA DA COBERTURA UBS	08/09/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
115/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		08/09/2025 a 24/11/2025
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 43,54%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA DA COBERTURA UBS					TOTAL:	-	-	-	-	89.864,32	89.864,32
1.	REFORMA DA COBERTURA UBS	-	-	-	206.400,00	-	-	-	-	89.864,32	89.864,32
1.1.	Serviços preliminares	-	-	-	4.329,18	-	-	-	-	2.886,84	2.886,84
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	481,26	2.165,67	-	4,50	4,50	-	2.165,67	2.165,67
1.1.2.	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	721,17	2.163,51	-	1,00	1,00	-	721,17	721,17
1.2.	Demolição	-	-	-	15.194,82	-	-	-	-	7.347,00	7.347,00
1.2.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	885,00	4,55	4.026,75	-	450,00	450,00	-	2.047,50	2.047,50
1.2.2.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	885,00	9,82	8.690,70	-	450,00	450,00	-	4.419,00	4.419,00
1.2.3.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	422,04	5,87	2.477,37	-	150,00	150,00	-	880,50	880,50
1.3.	Estrutura da cobertura	-	-	-	65.433,33	-	-	-	-	31.578,50	31.578,50
1.3.1.	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, COMPOSTA POR MONTANTES, BANZOS E TERÇAS.	KG	3.860,10	12,92	49.872,49	-	1.900,00	1.900,00	-	24.548,00	24.548,00
1.3.2.	SUPORTE DE FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PISO E PAREDE	UN	332,00	46,87	15.560,84	-	150,00	150,00	-	7.030,50	7.030,50
1.4.	Telhamento	-	-	-	66.028,31	-	-	-	-	33.579,00	33.579,00
1.4.1.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	881,68	74,62	65.790,96	-	450,00	450,00	-	33.579,00	33.579,00
1.4.2.	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA, TRANSLÚCIDA / INCOLOR	M²	3,32	71,49	237,35	-	-	-	-	-	-
1.5.	Calhas e rufos	-	-	-	47.351,73	-	-	-	-	14.472,98	14.472,98
1.5.1.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	166,62	168,75	28.117,13	-	76,00	76,00	-	12.825,00	12.825,00
1.5.2.	RUFO EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM	M	255,42	22,27	5.688,20	-	74,00	74,00	-	1.647,98	1.647,98
1.5.3.	CHAPEAMENTO EM PLATIBANDA COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	140,00	96,76	13.546,40	-	-	-	-	-	-
1.6.	Junta de dilatação	-	-	-	1.397,75	-	-	-	-	-	-
1.6.1.	JUNTA DE DILATAÇÃO - CHAPA E AÇO GALVANOIZADO PINTADO NA COR BRANCA, FABRICAÇÃO, PINTURA E FIXAÇÃO	M	25,00	55,91	1.397,75	-	-	-	-	-	-
1.7.	Conserto forro, Emergência	-	-	-	1.762,50	-	-	-	-	-	-
1.7.1.	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,00	3,73	37,30	-	-	-	-	-	-
1.7.2.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	10,00	82,20	822,00	-	-	-	-	-	-
1.7.3.	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	10,00	5,74	57,40	-	-	-	-	-	-
1.7.4.	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	10,00	40,47	404,70	-	-	-	-	-	-
1.7.5.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	10,00	14,85	148,50	-	-	-	-	-	-
1.7.6.	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	10,00	29,26	292,60	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE RENASCENÇA		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA COBERTURA UBS	INÍCIO DE OBRA 08/09/25
Nº CTEF 115/2025	EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	CNPJ 07.027.839/0001-62	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		PERÍODO DA MEDIÇÃO 08/09/2025 a 24/11/2025
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 43,54%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: REFORMA DA COBERTURA UBS						-	-	-	-	89.864,32	89.864,32
1.8.	Remoção e reinstalação das placas solares	-	-	-	3.226,48	-	-	-	-	-	-
1.8.1.	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PLACAS SOLARES COMPOSTA POR 93 PLACAS EM CIMA DE COBERTURA	GLOBA L	1,00	3.226,48	3.226,48	-	-	-	-	-	-
1.9.	Aberturas de Volumes de Caixas D'água	-	-	-	1.675,90	-	-	-	-	-	-
1.9.1.	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,36	1.232,28	1.675,90	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

RENASCENÇA PR
Local

segunda-feira, 24 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JOÃO PAULO BASNIAK BOESE
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 134576/D
ART/RRT: 0