

# BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

2

Período

21-nov-25 a 26-jan-26

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

Execução de um Barracão Industrial - SAM 67 -ADITIVO 01

Nº do contrato

CT 37/2025 -CE 02/2025 /

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                                                                                                                     | UD | Fonte | QUANTIDADES |            |           | VALORES MEDIDOS (R\$) |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|------------|-----------|-----------------------|-----------|
|      |                                                                                                                                                                                                          |    |       | CONTRATADAS | EXECUTADAS |           | NO PERÍODO            | ACUMULADO |
|      |                                                                                                                                                                                                          |    |       |             | NO PERÍODO | ACUMULADA |                       |           |
| 1    | ADITIVO 01                                                                                                                                                                                               |    |       |             |            |           |                       |           |
| 1.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017                                                                                                 | m³ |       | 6,27        |            | 6,27      |                       | 1.148,66  |
| 1.2  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017                                                                                                   | M³ |       | 7,11        |            | 7,11      |                       | 1.089,32  |
| 1.3  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                | M2 |       | 28,08       | 28,08      | 28,08     | 2.075,39              | 2.075,39  |
| 1.4  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                                                                           | M2 |       | 203,04      |            | 203,04    |                       | 22.121,21 |
| 1.5  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                                           | KG |       | 337,63      |            | 337,63    |                       | 4.426,33  |
| 1.6  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                                                             | KG |       | 287,53      | 186,74     | 287,53    | 2.041,08              | 3.142,70  |
| 1.7  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                                                               | M3 |       | 1,34        | 1,34       | 1,34      | 1.158,97              | 1.158,97  |
| 1.8  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 |       | 7,11        | 2,84       | 2,84      | 1.934,84              | 1.934,84  |
| 1.9  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                     | M3 |       | 7,11        | 7,11       | 7,11      | 4.789,72              | 4.789,72  |
| 1.10 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                                                   | M3 |       | 6,27        |            | 6,27      |                       | 4.881,76  |

**BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Nº da medição

2

Período

21-nov-25 a 26-jan-26

**Agente Promotor / Proponente**

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

## Empreendimento

**Execução de um Barracão Industrial - SAM 67 -ADITIVO 01**

**Nº do contrato**

**CT 37/2025 -CE 02/2025 /**

| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                                           | UD | Fonte | QUANTIDADES |            |           | VALORES MEDIDOS (R\$) |           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------|------------|-----------|-----------------------|-----------|
|      |                                                                                                                |    |       | CONTRATADAS | EXECUTADAS |           | NO PERÍODO            | ACUMULADO |
|      |                                                                                                                |    |       |             | NO PERÍODO | ACUMULADA |                       |           |
| 1.11 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, 150X60X20 E= 3,00MM                     | M  |       | 98,60       |            |           |                       |           |
| 1.12 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M  |       | 64,00       |            |           |                       |           |
|      |                                                                                                                |    |       |             |            |           |                       |           |
|      |                                                                                                                |    |       |             |            |           |                       |           |
|      |                                                                                                                |    |       |             |            |           |                       |           |

**Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.**

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

26-jan-26

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

|                 |  |
|-----------------|--|
| TOTAL ACUMULADO |  |
|-----------------|--|

|     |           |
|-----|-----------|
| R\$ | 12.000,00 |
|-----|-----------|

|     |           |
|-----|-----------|
| R\$ | 46.768,00 |
|-----|-----------|

**KATIA  
ELOISA DA  
ROCHA:  
1106857194**  
**2**

Assinado digitalmente por KATIA  
ELOISA DA ROCHA:1106857194  
DN: C=BR, O=CP-Brasil,  
OU=Presenca,  
OU=40312939000151  
OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF  
A3, OU=(em branco), CN=KATIA  
ELOISA DA ROCHA:1106857194  
Razão: Eu sou o autor deste  
documento  
Localizado: Prefeitura Municipal  
de Coronel Vivida  
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

## RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

|            |   |                |                 |
|------------|---|----------------|-----------------|
| MEDIÇÃO Nº | 2 | Nº do contrato | CT 37/2025 -CE/ |
|------------|---|----------------|-----------------|

**Agente Promotor / Proponente**

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

## Empreendimento

o Execução de um Barracão Industrial - SAM 67 -  
ADITIVO 01

| ITEM              | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | REPASSE | CONTRAPARTIDA |        | OUT. FONTES | TOTAL     | EVOL.ACUM. (em %) |       |
|-------------------|---------------------------------------|-------|--------|---------|---------------|--------|-------------|-----------|-------------------|-------|
|                   |                                       |       |        |         | FINANCEIRA    | FISICA |             |           | PREV.             | EXEC. |
| 1                 | ADITIVO 01                            |       |        | 0,00    | 46.768,90     |        |             | 46.768,90 | 3,57              | 71,02 |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
|                   |                                       |       |        |         |               |        |             |           |                   |       |
| TOTAIS ACumulADOS |                                       |       |        | 0,00    | 46.768,90     |        |             | 46.768,90 | 3,57              | 71,02 |
| TOTALS NO PERíODO |                                       |       |        |         | 12.000,00     |        |             | 12.000,00 | 3,57              | 18,22 |

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

26-jan-26  
Data da Medição

KATIA  
ELOIZA DA  
ROCHA:  
11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA  
DA ROCHA:11068571942  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial  
OU=40312993000151, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA  
ELOIZA DA ROCHA:11068571942  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Prefeitura Municipal de  
Coronel Vivida  
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1