

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0 /

Nº da medição

7

Período

6-out-23

a

20-nov-23

ITEM	SERVIÇOS INICIAIS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
						EXECUTADAS	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)		und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM								
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora		m		6.000,00	200,00	1.840,00		1.012,00
2.2	Escarificação, regularização e compactação subleito		m²		18.900,00	630,00	5.796,00		29.385,72
3	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica		m²		18.900,00	630,00	5.796,00		29.385,72
3.2	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico		m²		18.000,00	600,00	5.520,00		204.405,60
4	CORDÃO/GUIA								
4.1	Extração, carga, transp e assent. Cordão cont. lateral		m		6.000,00	200,00	1.840,00		28.998,40
4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.000,00	200,00	1.840,00		4.029,60
4.3	Enlèvement da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.000,00		1.640,00		24.255,60
5	REJUNTAMENTO								
5.1	Enchimento com argila		m²		18.900,00	630,00	5.796,00		9.563,40
6	COMPACTAÇÃO								
6.1	Compactação do Pavimento Polidétrico		m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO								
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/lampa e aletas anti-giro, h=3,00m		ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com película reflexiva		m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.

20-nov-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 33.345,70	R\$ 334.367,11

V.100901-1100

Jean Edmar Mieczanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

MEDICÇÃO Nº 7 N° do contrato CT - 142/2022-C

Empreendimento | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Município

20-nov-23
Data da Medição

Executado:	81,57	%	da	11ª	etapa	
Prazo decorrido:	385	dias				329 dias
Dias abonados:		dias				Adiant. (+) / Atraso(-): -56 dias

~~Jerzy Lech Mićkowski~~

~~Engelberg Civ~~

CREA - PR 148981/D

V.100901-1100