

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

25-abr-25 a 21-nov-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

Execução de um Barracão Industrial - SAM 67 -ADITIVO 01

Nº do contrato

CT 37/2025 -CE 02/2025 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	ADITIVO 01							
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m³		6,27	6,27	6,27	1.148,66	1.148,66
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³		7,11	7,11	7,11	1.089,32	1.089,32
1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2		28,08				
1.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2		203,04	203,04	203,04	22.121,21	22.121,21
1.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG		337,63	337,63	337,63	4.426,33	4.426,33
1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG		287,53	100,79	100,79	1.101,62	1.101,62
1.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3		1,34				
1.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3		7,11				
1.9	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3		7,11				
1.10	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3		6,27	6,27	6,27	4.881,76	4.881,76

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

25-abr-25

a

21-nov-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

Execução de um Barracão Industrial - SAM 67 -ADITIVO 01

Nº do contrato

CT 37/2025 -CE 02/2025 /

				QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1.11	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, 150X60X20 E= 3,00MM	M		98,60				
1.12	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M		64,00				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

21-nov-25

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

pelos itens:

pelos itens:

Data da medição

R\$34.768,90

R\$34.768,90

KATIA
ELOIZA DA
ROCHA:
110685719
42

Assinado digitalmente por
KATIA ELOIZA DA ROCHA:
11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial,
OU=40312993000151,
OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A3, OU=(em
branco), CN=KATIA ELOIZA DA
ROCHA.11068571942
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: Prefeitura
Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIDAÇÃO Nº	1	Nº do contrato	CT 37/2025 -CE/
--------------	---	----------------	-----------------

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

o Execução de um Barracão Industrial - SAM 67 -
ADITIVO 01

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FISICA			PREV.	EXEC.
1	ADITIVO 01			0,00	34.768,90			34.768,90		52,80
TOTAIS ACUMULADOS				0,00	34.768,90			34.768,90		52,80
TOTAIS NO PERÍODO				0,00	34.768,90			34.768,90		52,80

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

21-nov-25
Data da Medição

KATIA
ELOIZA DA
ROCHA:
1106857194
2

Assinado digitalmente por KATIA
ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial,
OU=40312993000151,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF
A3, OU=(em branco), CN=KATIA
ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização: Prefeitura Municipal de
Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1