



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

Nº do contrato

CT - 142/2022-0

Nº da medição

10

Período

9-jan-24

a

15-fev-24

ITEM	SERVIÇOS INICIAIS	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
					CONTRATADAS	EXECUTADAS	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO				
1	SERVIÇOS INICIAIS								
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)		und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM								
2.1	Escavação de vaia lateral com motoniveladora		m		6.000,00	278,00	2.824,40	152,90	1.553,42
2.2	Escarificação, regularização e compactação subleito		m²		18.900,00	875,70	8.896,86	4.439,80	45.107,08
3	PAVIMENTAÇÃO								
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrca		m²		18.900,00	875,70	8.896,86	4.439,80	45.107,08
3.2	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrco		m²		18.000,00	834,00	8.473,20	30.883,02	313.762,60
4	CORDÃO/GUIA								
4.1	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral		m		6.000,00	278,00	2.824,40	4.381,28	44.512,54
4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.000,00	278,00	2.824,40	608,82	6.185,44
4.3	Enlèvement da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)		m²		6.000,00		1.640,00		24.255,60
5	REJUNTAMENTO								
5.1	Enchimento com argila		m²		18.900,00	875,70	8.896,86	1.444,91	14.679,82
6	COMPACTAÇÃO								
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrco		m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO								
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/lampa e aletas anti-giro. h=3,00m		ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com película reflexiva		m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.
pelos itens:

15-fev-24	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	46.350,53	R\$ 498.494,65

Jean Felipe Mlecoanski

Engenheiro Civil

CREA - PR 149981/D

V.100901-1100



Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

MEDICACÃO Nº	10	Nº do contrato	CT - 142/2022-4
--------------	----	----------------	-----------------

|CT - 142/2022-4/

Empreendimento | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

15-1
Data da Medição

Jean Felipe Micoanski

Engenheiro Civil

CREA - PR 148981/D