

|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         |                                     |                          |                    |                  |         |                      |            |                   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------|----------------------|------------|-------------------|------|--|
| <div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE</div><div>BOM SUCESSO DO SUL</div></div><div>LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021</div><div><div>Mês</div><div>Jun</div></div></div> |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         | ESTADO DO PARANÁ                    |                          |                    |                  |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         | REGIONAL                            | Francisco Beltrão (P.A.) | ASSOCIAÇÃO         | Amsop            |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         | MEDICÃO PARCELA                     | 1                        | DATA               | 23/06/2026 - ter |         |                      |            |                   |      |  |
| MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL                                                                                                                                                                                                                             |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         | CÓDIGO SAM MUNIC.: 36               |                          | SAM                |                  | 53      | CONTRATO EMPREITADA: |            | ORDEM DE SERVIÇO: |      |  |
| SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL                                                                                                                                                                                                               |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         | Lote                                |                          | 1                  |                  | Nº      |                      | 158/2026   |                   | Nº   |  |
| FIRMA EMPREITEIRA: SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA                                                                                                                                                                                                               |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         | CNPJ:                               |                          | 26.499.438/0001-50 |                  | DATA:   |                      | 17/06/2026 |                   | DATA |  |
| MEDICÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         | ORÇAMENTO                           |                          |                    |                  |         |                      |            |                   |      |  |
| Nº                                                                                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO    | ORIGEM   | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS                                                                                                                                                                                         | Unid         | Quantid. Licitada | Diferença | Quantid. LICITADA | % Exe-cutada  | Coef. De Influên. (ABC) | % Total | Custo Unitário                      | Valor Medido             | Total Contrato     | Saldo Contrato   |         |                      |            |                   |      |  |
| GLOBAL - LOTE 1                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         |                                     |                          |                    |                  |         |                      |            |                   |      |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                         | 51        | ORSE     | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                             | un           | 1,00              | -         | 1,00              | 100,00%       | 0,07%                   | 0,07%   | 3.584,45                            | 3.584,45                 | 3.584,45           | -                |         |                      |            |                   |      |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 531000    | DER      | BASE / SUB-BASE                                                                                                                                                                                                   | m3           | 6.498,98          | -         | 6.498,98          | 14,17%        | 30,60%                  | 4,34%   | 234,75                              | 216.249,35               | 1.525.635,55       | 1.309.386,20     |         |                      |            |                   |      |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 560100A   | DER/PRC  | REVESTIMENTO                                                                                                                                                                                                      | m2           | 44.664,54         | -         | 44.664,54         | 14,18%        | 0,54%                   | 0,08%   | 0,60                                | 3.799,50                 | 26.798,72          | 22.999,22        |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 589420A   | DER/PRC  | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão                                                                                                                                                                   | ton          | 53,59             | -         | 53,59             | 14,18%        | 4,54%                   | 0,64%   | 4.223,35                            | 32.097,46                | 226.329,33         | 194.231,87       |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 561100A   | DER/PRC  | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação                                                                                                                                                                        | m2           | 36.148,80         | -         | 36.148,80         | 14,11%        | 0,30%                   | 0,04%   | 0,42                                | 2.142,00                 | 15.182,51          | 13.040,51        |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 589420B   | DER/PRC  | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão                                                                                                                                                                  | ton          | 18,08             | -         | 18,08             | 14,10%        | 1,53%                   | 0,22%   | 4.223,35                            | 10.769,54                | 76.358,17          | 65.588,63        |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 570000F   | DER/PRC  | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação                                                                                                                                                                | ton          | 4.670,42          | -         | 4.670,42          | 14,11%        | 28,93%                  | 4,08%   | 308,78                              | 203.461,32               | 1.442.132,29       | 1.238.670,97     |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 589000P   | DER/PRC  | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)                                                                                                                                         | ton          | 233,53            | -         | 233,53            | 14,11%        | 28,52%                  | 4,02%   | 6.088,58                            | 200.618,71               | 1.421.866,08       | 1.221.247,37     |         |                      |            |                   |      |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 822000    | DER      | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)                                                                                                                                                      | ton          | 233,53            | -         | 233,53            | 14,11%        | 28,52%                  | 4,02%   | 6.088,58                            | 200.618,71               | 1.421.866,08       | 1.221.247,37     |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 822000    | DER      | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO                                                                                                                                                                                           | m2           | 2.886,13          | -         | 2.886,13          |               | 2,25%                   |         | 38,85                               | -                        | 112.126,15         | 112.126,15       |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 820000A   | DER/PRC  | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)                                                                                                                              | m2           | 75,78             | -         | 75,78             |               | 0,85%                   |         | 560,98                              | -                        | 42.511,07          | 42.511,07        |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 821000    | DER      | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE                                                                                                                                                                         | un           | 79,00             | -         | 79,00             |               | 0,42%                   |         | 265,99                              | -                        | 21.013,21          | 21.013,21        |         |                      |            |                   |      |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 553      | ENSAIOS TECNOLÓGICOS                                                                                                                                                                                              |              | -                 | -         | -                 |               |                         |         | -                                   | -                        | -                  | -                |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) |              | -                 | -         | -                 |               |                         |         | -                                   | -                        | -                  | -                |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 09.02.11D | DAER/PRC | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base                                                                                                                        | un           | 51,00             | -         | 51,00             | 13,73%        | 0,19%                   | 0,03%   | 189,87                              | 1.329,09                 | 9.683,37           | 8.354,28         |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 09.02.01  | DAER     | Ensaio de Granulometria do Agregado                                                                                                                                                                               | un           | 51,00             | -         | 51,00             | 13,73%        | 0,20%                   | 0,03%   | 195,78                              | 1.370,46                 | 9.984,78           | 8.614,32         |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 74022/27  | SINAPI   | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso                                                                                                                                                     | un           | 51,00             | -         | 51,00             | 13,73%        | 0,14%                   | 0,02%   | 138,63                              | 970,41                   | 7.070,13           | 6.099,72         |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 09.04.04  | DAER     | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas                                                                                                                                                            | un           | 51,00             | -         | 51,00             | 13,73%        | 0,24%                   | 0,03%   | 232,55                              | 1.627,85                 | 11.860,05          | 10.232,20        |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 74022/53  | SINAPI   | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica                                                                                                                                                    | un           | 51,00             | -         | 51,00             | 13,73%        | 0,18%                   | 0,02%   | 178,24                              | 1.247,68                 | 9.090,24           | 7.842,56         |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 09.05.02  | DAER     | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso                                                                                                                                                                        | un           | 51,00             | -         | 51,00             | 13,73%        | 0,07%                   | 0,01%   | 63,70                               | 445,90                   | 3.248,70           | 2.802,80         |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 09.04.03  | DAER     | Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas                                                                                                                                                   | un           | 51,00             | -         | 51,00             | 13,73%        | 0,13%                   | 0,02%   | 131,13                              | 917,91                   | 6.687,63           | 5.769,72         |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 09.04.01  | DAER     | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa                                                                                                                                               | un           | 51,00             | -         | 51,00             | 13,73%        | 0,13%                   | 0,02%   | 129,50                              | 906,50                   | 6.604,50           | 5.698,00         |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | 09.01.18  | DAER     | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica                                                                                                           | gb           | 1,00              | -         | 1,00              |               | 0,16%                   |         | 7.961,76                            | -                        | 7.961,76           | 7.961,76         |         |                      |            |                   |      |  |
| TOTAL GLOBAL - LOTE 1:                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                                                                                                   | % PREVISTO : | 5,16%             |           |                   | % EXECUTADO : |                         | 13,67%  | SOMAS                               | 681.538,13               | 4.985.728,69       | 4.304.190,56     |         |                      |            |                   |      |  |
| OBSERVAÇÕES :                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         | Valor Total do Contrato:            |                          | R\$4.985.728,69    |                  |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         | Medição Acumulada:                  |                          | 681.538,13         |                  |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         | Total Anterior:                     |                          | -                  |                  |         |                      |            |                   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         | Valor e % executado desta Medição : |                          | R\$681.538,13      |                  | 13,67 % |                      |            |                   |      |  |
| RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES ( Assinaturas/ Carimbos ):                                                                                                                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                                                   |              |                   |           |                   |               |                         |         |                                     |                          |                    |                  |         |                      |            |                   |      |  |

| Nº                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO | ORIGEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS | Unid | Quantid.<br>Licitada | Diferença | Quantid.<br>LICITADA | % Exe-<br>cutada | Coef. De<br>Influên.<br>(ABC) | %<br>Total | Custo<br>Unitário | Valor<br>Medido | Total<br>Contrato | Saldo<br>Contrato |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|------|----------------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <div><div>SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA<br/>Rodrigo Siliprandi<br/>CREA PR 28455/D</div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL<br/>FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA<br/>ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-82.120/D</div><div>PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL<br/>MAICO DIOGO FAVERSANI</div></div> |        |        |                           |      |                      |           |                      |                  |                               |            |                   |                 |                   |                   |