



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº CONVÊNIO TGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
	974638/2025	MCIDADES	Minha Casa Minha Vida	Moardia Digna - FNHIS Sub-50	OGU PAC
CONVENENTE/COMPROMISSÁRIO/CONTRATADO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
Município de Coronel Vivida			CORONEL VIVIDA/PR	Município de Coronel Vivida	
OBJETO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA
Construção de unidades habitacionais de interesse social.			Construção de 25 unidades Habitacionais de Interesse Social	3.250.000,00	178,51
					INVESTIMENTO
					3.250.178,51

Situação do TC/CR/CT:	Percentual previsto em:	Medição nº:	3	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)	Período da Medição:
Atrasada	jun-26 100,00%			Reprogramar:	0,00	0,00	06/05/2026 a 09/06/2026

Acumulado Anterior: 7,81%

Etapa	Meta / Submeta	Descrição da Meta / Submeta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período	
	TOTAL							Repasse 3.250.000,00	253.881,20	197.593,35	451.474,55	
								CP. Financ. 178,51	0,00	0,00	0,00	13,89%
								Outros 0,00	0,00	0,00	0,00	
								Soma das metas do QCI 3.250.178,51	253.881,20	197.593,35	451.474,55	
1	Meta 1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Licitado / Em Execução	25,00	un	61/2025	3	3.187.178,51	253.881,20	197.593,35	451.474,55	14,17%
1	Meta 2.	EXECUÇÃO DO TRABALHO SOCIAL	Licitado / Em Execução	25,00	nº fam	07/2026		63.000,00	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-

Local: Coronel Vivida

Data: 17 de junho de 2026

Responsável Técnico
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Cargo: Engenheira Civil
ART/RRT Fiscal.:

Representante do Convenente/Compromissário/Contratado
Nome: Anderson Manique Barreto
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: