



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

94/2022

MEDIÇÃO N°

19

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL				R\$ -	R\$ -	R\$ 958.391,71
1		SERVIÇOS INICIAIS			-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	6266,6	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 2.708,79	R\$ 2.708,79
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m ²	19739,79	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 81.734,23	R\$ 81.734,23
3		PAVIMENTAÇÃO		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m ²	19739,79	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 83.530,59	R\$ 83.530,59
3.2	521450	Extração,carga,transp,preparo e assent. Poliédrico	m ²	18799,8	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 646.474,60	R\$ 646.474,60
4		CORDÃO/GUIA		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração,carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	6266,6	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 91.599,94	R\$ 91.599,94
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m ²	1636	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 2.912,08	R\$ 2.912,08
4.3	800000	Enlevelamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m ²	1308,8	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 15.430,75	R\$ 15.430,75
5		REJUNTAMENTO		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m ²	19739,79	R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 30.538,07	R\$ 30.538,07
6		COMPACTAÇÃO		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m ²	22454,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m ²	0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim				R\$ -	R\$ -	R\$ 460.494,10
1		SERVIÇOS INICIAIS		0				
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM		0		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	2811	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 1.227,40	R\$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m ²	8854,65	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 37.018,80	R\$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m ²	8854,65	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 37.832,40	R\$ 37.832,40
3.2	521450	Extração,carga,transp,preparo e assent. Poliédrico	m ²	7950	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 292.928,70	R\$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração,carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	2811	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 41.505,50	R\$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m ²	2811	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 5.003,58	R\$ 5.003,58
4.3	800000	Enlevelamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m ²	1614	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 27.683,86	R\$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m ²	8033,25	R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 13.831,20	R\$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m ²	8854,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m ²	0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda				R\$ 120.334,12	R\$ 726.468,36	
1		SERVIÇOS INICIAIS			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und	1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	788	5075,8	R\$ 0,38	R\$ 299,44	R\$ 1.928,80
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m ²	2482,2	15988,77	R\$ 3,64	R\$ 9.035,21	R\$ 58.199,12
3		PAVIMENTAÇÃO		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m ²	2482,2	15988,77	R\$ 3,72	R\$ 9.233,78	R\$ 59.478,22
3.2	521450	Extração,carga,transp,preparo e assent. Poliédrico	m ²	2364	15227,4	R\$ 30,23	R\$ 71.463,72	R\$ 460.324,30
4		CORDÃO/GUIA		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração,carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	788	5075,8	R\$ 12,85	R\$ 10.125,80	R\$ 65.224,03
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m ²	788	5075,8	R\$ 1,78	R\$ 1.402,64	R\$ 9.034,92
4.3	800000	Enlevelamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m ²	1306	3992,5	R\$ 11,79	R\$ 15.397,74	R\$ 47.071,58
5		REJUNTAMENTO		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m ²	2482,2	15988,77	R\$ 1,36	R\$ 3.375,79	R\$ 21.744,73
6		COMPACTAÇÃO		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m ²	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO		0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud	0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m ²	0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito				R\$ -	R\$ -	
1		SERVIÇOS INICIAIS			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ -	
2		TERRAPLENAGEM			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -	
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m ²		R\$ 3,64	R\$ -	R\$ -	
3		PAVIMENTAÇÃO			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m ²		R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -	
3.2	521450	Extração,carga,transp,preparo e assent. Poliédrico	m ²		R\$ 30,23	R\$ -	R\$ -	
4		CORDÃO/GUIA			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1	535200	Extração,carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -	
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m ²		R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -	
4.3	800000	Enlevelamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m ²		R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -	
5		REJUNTAMENTO			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.1	532650	Enchimento com argila	m ²		R\$ 1,36	R\$ -	R\$ -	
6		COMPACTAÇÃO			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m ²		R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7		SINALIZAÇÃO			R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m ²		R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 120.334,12	R\$ 2.145.354,15

04/08/2025

Data da Medição

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Coronel Vivida-PR

RESUMO DA MEDAÇÃO ACUMULADO



CONTRATO

94/2022

MEDAÇÃO Nº

19

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,14	321,52		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	76601,6	7841,42		84443,02	2,57%
3	PAVIMENTAÇÃO	662216,59	67788,6		730005,19	22,19%
4	CORDÃO/GUIA	99733,43	10209,34		109942,77	3,34%
5	REJUNTAMENTO	27702,29	2835,78		30538,07	0,93%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,55		3462,67	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	54544,42	5583,5		60127,92	1,83%
3	PAVIMENTAÇÃO	471533,44	48269,08		519802,52	15,80%
4	CORDÃO/GUIA	110063,72	11266,81		121330,53	3,69%
5	REJUNTAMENTO	19725,51	2019,22		21744,73	0,66%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 1.946.135,68	R\$ 199.218,49		R\$ 2.145.354,15	65,21%
TOTAIS NO PERÍODO		R\$ 109.159,84	R\$ 11.174,28		R\$ 120.334,12	3,66%

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Coronel Vivida-PR

04/08/2025

Data da Medição