



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO

94/2022

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDIÇÃO Nº

27

Projeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
		RETIRO DO PINHAL					R\$ -	R\$ 1.014.826,04
1		SERVIÇOS INICIAIS				-	R\$ -	
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6362,2	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 2.745,12
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		20040,93	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 82.830,38
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		20040,93	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 84.650,83
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³		19086,6	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 655.144,56
4		CORDÃO/GUIA			0			R\$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3575,18	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 57.015,19
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		7224	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 12.858,72
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		7224	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 85.170,96
5		REJUNTAMENTO			0			R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m³		20040,93	R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 30.947,62
6		COMPACTAÇÃO			0			R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		22755,6	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R\$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim					R\$ -	R\$ 460.494,10
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2811	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 1.227,40
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		8854,65	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 37.018,80
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		8854,65	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 37.832,40
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³		7950	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 292.928,70
4		CORDÃO/GUIA			0			R\$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2811	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 41.505,50
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		2811	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 5.003,58
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		1614	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 27.683,86
5		REJUNTAMENTO			0			R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m³		8033,25	R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 13.831,20
6		COMPACTAÇÃO			0			R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8854,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R\$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda					R\$ -	R\$ 830.800,10
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6000	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 2.280,00
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18900	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 68.796,00
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18900	R\$ 3,72	R\$ -	R\$ 70.307,99
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³		18000	R\$ 30,23	R\$ -	R\$ 544.140,00
4		CORDÃO/GUIA			0			R\$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		3343,2	R\$ 12,85	R\$ -	R\$ 42.960,12
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6000	R\$ 1,78	R\$ -	R\$ 10.680,00
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		5298,5	R\$ 11,79	R\$ -	R\$ 62.469,32
5		REJUNTAMENTO			0			R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m³		18900	R\$ 1,36	R\$ -	R\$ 25.704,00
6		COMPACTAÇÃO			0			R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		18900	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R\$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito					R\$ 93.190,12	R\$ 731.187,74
1		SERVIÇOS INICIAIS			0			
1.1	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
2		TERRAPLENAGEM			0			R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	430	4980,2	R\$ 0,38	R\$ 163,40	R\$ 1.892,48
2.2	50000	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	1354,5	15687,63	R\$ 3,64	R\$ 4.930,38	R\$ 57.102,97
3		PAVIMENTAÇÃO			0			R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1354,5	15687,63	R\$ 3,72	R\$ 5.038,74	R\$ 58.357,98
3.2	521450	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m³	1290	14940,6	R\$ 30,23	R\$ 38.996,70	R\$ 451.654,34
4		CORDÃO/GUIA			0			R\$ -
4.1	535200	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	430	4980,2	R\$ 12,85	R\$ 5.525,50	R\$ 63.995,57
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	2704	5408	R\$ 1,78	R\$ 4.813,12	R\$ 9.626,24
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	2704	5408	R\$ 11,79	R\$ 31.880,16	R\$ 63.760,32
5		REJUNTAMENTO			0			R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m³	1354,5	15687,63	R\$ 1,36	R\$ 1.842,12	R\$ 21.335,18
6		COMPACTAÇÃO			0			R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	1354,5	11898,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R\$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 93.190,12	R\$ 3.037.307,95

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

13/07/2026

Data da Medição

JEAN FELIPE
MIECOANSKI
Assinado digitalmente por JEAN FELIPE
MIECOANSKI
:0813634598808136345988

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



CONTRATO 94/2022

MEDIÇÃO Nº 27

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS

Projeto: DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
	RETIRO DO PINHAL - LOTE 01					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,1	321,56		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	77628,93	7946,57		85575,5	2,60%
3	PAVIMENTAÇÃO	671097,68	68697,71		739795,39	22,49%
4	CORDÃO/GUIA	140647,34	14397,53		155044,87	4,71%
5	REJUNTAMENTO	28073,81	2873,81		30947,62	0,94%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02					
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	34694,64	3551,56		38246,2	1,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	300046,49	30714,61		330761,1	10,05%
4	CORDÃO/GUIA	67303,36	6889,58		74192,94	2,26%
5	REJUNTAMENTO	12546,83	1284,37		13831,2	0,42%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,11	321,55		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	64475,85	6600,15		71076	2,16%
3	PAVIMENTAÇÃO	557390,1	57057,9		614448	18,68%
4	CORDÃO/GUIA	105327,47	10781,97		116109,44	3,53%
5	REJUNTAMENTO	23317,12	2386,88		25704	0,78%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04				0	
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	53517,1	5478,35		58995,45	1,79%
3	PAVIMENTAÇÃO	462652,36	47359,96		510012,32	15,50%
4	CORDÃO/GUIA	124624,76	12757,37		137382,13	4,18%
5	REJUNTAMENTO	19353,99	1981,19		21335,18	0,65%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
	TOTAIS ACUMULADOS	R\$ 2.755.262,27	R\$ 282.045,69		R\$ 3.037.307,95	92,32%
	TOTAIS NO PERÍODO	R\$ 84.536,45	R\$ 8.653,67		R\$ 93.190,12	2,83%

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

Assinado
digitalmente por
JEAN FELIPE
MIECOANSKI
:08136345988
08136345988

13/07/2026
Data da Medição