

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

22-set-22

a

14-nov-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

Revitalização do Parque Urbano Arnaldo Wentz de Moraes - SAM 65 -ADITIVO 03

Nº do contrato

CT 61/2024-CE 11/2024 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	ADITIVO 01							
1.1	Demolição de Alvenaria de bloco furado de forma manual, sem reaproveitamento	M3		20,00	20,00	20,00	1.446,20	1.446,20
1.2	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO E MEIO FIO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		340,00	340,00	340,00	6.881,60	6.881,60
1.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.2,66 AF_05/2016	M3		124,42	124,42	124,42	8.791,52	8.791,52
1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3 X KM		6.112,20	6.112,20	6.112,20	16.136,21	16.136,21
1.5	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M		10,00	10,00	10,00	7.438,30	7.438,30
1.6	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3(05/20243), 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA NÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3		51,20	51,20	51,20	25.196,54	25.196,54
1.7	EXECUÇÃO DE DRENO (0,50X1,50M), COM TUBO PEAD DN 200MM, ENCHIMENTO COM PEDRA RACHÃO	M		250,00	250,00	250,00	29.117,50	29.117,50
1.8	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3		12,40	12,40	12,40	2.702,70	2.702,70
1.9	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 10CM, FCK=25MPA, COM USO DE FORMAS	M2		183,60	183,60	183,60	29.763,40	29.763,40

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

22-set-22

a

14-nov-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

Revitalização do Parque Urbano Arnaldo Wentz de Morae - SAM 65 -ADITIVO 03

Nº do contrato

CT 61/2024-CE 11/2024 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1.10	EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES EM BLOCO CANALETTA, VIGAS ARMADAS COM BARRA DE AÇO DE 10MM, IMPERMEABILIZAÇÃO A ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE 14X19X39	M2		107,63	107,63	107,63	24.181,23	24.181,23
1.11	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50MM², ANTICHAMA, 0,6/1,0KV OARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA FORNECEMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M		12,00	12,00	12,00	669,48	669,48
1.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2		180,20	180,20	180,20	13.408,68	13.408,68
	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2		1.213,32	1.213,32	1.213,32	14.147,31	14.147,31
	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF 05/2018	UNID.		68,00	68,00	68,00	20.155,20	20.155,20
	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF. 05/2018.	UNID.		68,00	68,00	68,00	25.113,76	25.113,76
	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 12/2015.	M2		2.818,00	2.818,00	2.818,00	179.788,40	179.788,40
	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 20X20CM VERMELHO (DERPR 834909)	M2		134,08	134,08	134,08	17.441,13	17.441,13

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

14-nov-25

TOTAL NO PERÍODO

TOTAL ACUMULADO

pelos itens:

pelos itens:

Data da medição

R\$ 422.379,15

R\$ 422.379,15

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição	1	Período	22-set-22	a	14-nov-25
---------------	---	---------	-----------	---	-----------

Agente Promotor / ProponenteMUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

EmpreendimentoRevitalização do Parque Urbano Arnaldo Wentz de Morae - SAM 65 -ADITIVO 03

Nº do contratoCT 61/2024-CE 11/2024 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO		

HULYAN
BOLSONI
MINOSSO:
06891573980

HULYAN BOLSONI MINOSSO:
06891573980
C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=(EM BRANCO),
OU=40312993000151,
OU=presencial, CN=HULYAN
BOLSONI MINOSSO:06891573980
Eu sou o autor deste documento
CEL. VIVIDA

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDICÇÃO Nº	1	Nº do contrato	CT 61/2024-CE /
-------------	---	----------------	-----------------

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento | Revitalização do Parque Urbano Arnaldo Wenzel de
Morae - SAM 65 -ADITIVO 03

[illegible]

**HULYAN
BOLSONI
MINOSSO:**
06891573980

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

14-nov-25

Data da Medição