

PLANILHA DE MEDIÇÃO

CNPJ:	EMPRESA EXECUTORA:		
19.376.115/0001-03	JG DERIVADOS DE CIMENTO LTDA ME		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	08-23 (DES.)	GUARDA-CORPOS EM ESTRUTURA METÁLICA DA PONTE RIO VITORINO	Bom Sucesso do Sul / PR
			BDI 1
			26,29%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PASSARELAS LATERAIS DA PONTE RIO VITORINO									179.873,50
2.			EXECUÇÃO					-	179.873,50
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.131,89
2.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,00	314,16	BDI 1	396,75	1.190,25
2.1.2.	SINAPI	90280	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	M3	0,45	571,72	BDI 1	722,03	324,91
2.1.3.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	2,50	195,34	BDI 1	246,69	616,73
2.2.			FABRICAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA					-	177.741,61
2.2.1.	Composição	COMP01	FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PARAFUSOS DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM COM UTILIZAÇÃO DE SCANNER PARA DETECÇÃO DE ARMADURA	UN	2.080,00	5,21	BDI 1	6,58	13.686,40
2.2.2.	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	7.366,60	12,65	BDI 1	15,98	117.686,48
2.2.3.	Composição	COMP02	FIXAÇÃO DE CHAPA DE ACO EXPANDIDA PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 8,42 KG/M2 - COM PARAFUSOS, PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - SOLDA DO PARAFUSO NA CHAPA COM MIG	KG	1.178,80	13,02	BDI 1	16,44	19.379,47
2.2.4.	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	329,66	25,64	BDI 1	32,38	10.674,39
2.2.5.	SINAPI	100751	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	329,66	39,19	BDI 1	49,49	16.314,87

3ª MEDIÇÃO - FINAL			
DATA: 06/01/2025			
MEDIÇÃO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA		
	2.131,89	100,00%	2.131,89
3,00	1.190,25	3,00	1.190,25
0,45	324,91	0,45	324,91
2,50	616,73	2,50	616,73
	63.694,21	100,00%	177.741,61
40,00	263,20	2.080,00	13.686,40
1.763,33	28.170,40	7.366,60	117.686,48
1.178,80	19.379,47	1.178,80	19.379,47
193,98	6.281,07	329,66	10.674,39
193,98	9.600,07	329,66	16.314,87
MEDIÇÃO PERÍODO		MEDIÇÃO ACUMULADA	
36,60%	VALOR	%	100,00%
R\$	65.826,10	R\$	179.873,50

Fiscal da obra
Diogo Rossetto
CREA-PR - 109070/D

Responsável Técnico
Nome: Norton Cesa Spaniol
CREA/CAU: 186160/D