



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês: Mar

SAM: 67

Lote: 1

REGIONAL

Francisco Beltrão (P.A.)

ASSOCIAÇÃO

Amsop

MEDIDA PARCELA

5

DATA

27/03/2026 - sex

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	CONTRATO EMPREITADA:	37/2025	ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:	BARRAÇÃO INDUSTRIAL TIPO INCUBADORA			Nº	37/2025	Nº	
FIRMA EMPREITEIRA:	NOGAL E ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	CNPJ:	30.972.275/0001-58	DATA:	25/04/2025	DATA	

MEDIDA DOS SERVIÇOS

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
----	--------	--------	---------------------------	------	-------------------	-----------	-------------------	-------------	-------------------------	---------	----------------	--------------	----------------	----------------

GLOBAL - LOTE 1

1	1	561	SERVÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1	550	SERVÇOS PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.2		LOCALIZAÇÃO DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 10/2018	M	95,00	-	95,00	100,00%	0,71%	0,71%	63,92	6.072,40	6.072,40	-
	1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.2.2		BARRAÇÃO DE OBRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS. AF. 02/2016	M2	10,00	-	10,00	100,00%	1,16%	1,16%	990,30	9.903,00	9.903,00	-
	COMPOSIÇÃO 04298	ORSE	LOCALIZAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO	MES	8,00	-	8,00	62,50%	1,36%	0,85%	1.442,74	7.213,70	11.541,92	4.328,22
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO 00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	UN	1,00	-	1,00	100,00%	0,31%	0,31%	2.676,40	2.676,40	2.676,40	-
2	2	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.2		ESCAVAÇÃO MECÂNICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102308	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOGAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	37,47	-	37,47	100,00%	0,06%	0,06%	14,18	531,32	531,32	-
	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	M3	0,65	-	0,65	100,00%	0,01%	0,01%	183,20	119,08	119,08	-
	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	M3	2,24	-	2,24	100,00%	0,04%	0,04%	153,21	343,19	343,19	-
	2.1.9		COMPACTAÇÃO MECÂNICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	97084	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2021	M2	496,00	-	496,00	100,00%	0,05%	0,05%	0,80	396,80	396,80	-
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	97897	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF. 12/2020	UN	4,00	-	4,00		0,15%		309,13	-	1.236,52	1.236,52
	2.4.7		RALOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 06/2022	UN	4,00	-	4,00		0,01%		18,86	-	75,44	75,44
3	4	564	ESTRUTURAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1		FÓRMAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.1.2		FÓRMAS PARA SUPERESTRUTURA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92433	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DURLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	14,58	-	14,58	100,00%	0,13%	0,13%	73,91	1.077,61	1.077,61	-
	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	M2	29,86	-	29,86	100,00%	0,38%	0,38%	108,95	3.253,25	3.253,25	-
	4.2		ARMADURAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.2.3		ARMAÇÃO CA-50 e CA-60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	156,86	-	156,86	100,00%	0,24%	0,24%	13,11	2.056,43	2.056,43	-
	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	116,95	-	116,95	100,00%	0,20%	0,20%	14,65	1.713,32	1.713,32	-
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	39,98	-	39,98	100,00%	0,05%	0,05%	10,93	436,98	436,98	-
	4.3		CONCRETOS E GRAUTES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	M3	0,73	-	0,73	100,00%	0,07%	0,07%	864,90	631,38	631,38	-
	103679	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREAMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	M3	2,24	-	2,24	100,00%	0,18%	0,18%	680,14	1.523,51	1.523,51	-
	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2021	M3	0,26	-	0,26	100,00%	0,02%	0,02%	504,35	131,13	131,13	-
	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	2,37	-	2,37	100,00%	0,19%	0,19%	673,66	1.596,57	1.596,57	-
	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	0,65	-	0,65	100,00%	0,06%	0,06%	778,59	506,08	506,08	-
	4.5		LAJES PRÉ-MOLDADAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.5.2		LAJES PRÉ-MOLDADAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	M2	83,32	-	83,32	100,00%	1,63%	1,63%	166,11	13.840,29	13.840,29	-
	4.6		ELEMENTOS DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.6.1		MANUTENÇÃO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.6.3		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.6.3.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	97736	SINAPI	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF. 01/2018	M3	2,10	-	2,10		0,38%		1.527,57	-	3.207,90	3.207,90
	x		SERVÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE COBERTURA TIPO ALUZINCO COM EPS	UND	1,00	-	1,00	100,00%	22,74%	22,74%	193.466,42	193.466,42	193.466,42	-
	COMPOSIÇÃO	2	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA DE 12CM. INCLUSIVE EXECUÇÃO	M2	454,34	-	454,34	100,00%	11,25%	11,25%	210,65	95.706,72	95.706,72	-
	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DO FECHAMENTO DAS PAREDES UTILIZANDO TELHA TRAPEZOIDAL. INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	311,20	-	311,20	100,00%	3,63%	3,63%	99,28	30.895,94	30.895,94	-
	COMPOSIÇÃO	3	FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE PEDRA RACHÃO E LONA PARA EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO	UND	1,00	-	1,00	100,00%	0,10%	0,10%	860,42	860,42	860,42	-
4	5	565	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1		ALVENARIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.12		ENCUNHAMENTO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	103331	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	6,80	-	6,80		0,07%		93,03	-	632,60	632,60
	103338	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	742,32	-	742,32	100,00%	9,17%	9,17%	105,12	78.032,68	78.032,68	-
5	7	567	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1.3		PORTAS EM MADEIRA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1.3.3		COMPENSADAS PARA PINTURA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4,00	-	4,00		0,56%		1.186,19	-	4.744,76	4.744,76
	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	8,00	-	8,00		0,87%		930,17	-	7.441,36	7.441,36
	7.1.11		JANELAS EM ALUMÍNIO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	4,80	-	4,80	100,00%	0,33%	0,33%	576,20	2.765,76	2.765,76	-
	x		SERVÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inicial. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMPOSIÇÃO	12	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA, EM AÇO GALVANIZADO 3,50m DE LARGURA E 4,00m DE ALTURA COM PORTA DE ACESSO 0,70X0,70m	UND	4,00	-	4,00	100,00%	9,42%	9,42%	20.035,28	80.141,12	80.141,12	-
	COMPOSIÇÃO	13	INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE JANELA TIPO MAXIM AR EM ALUMÍNIO PERFIL 25 - 60X80CM (AXL)	UND	4,00	-	4,00	100,00%	0,27%	0,27%	581,48	2.325,92	2.325,92	-
6	8	568	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO											
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
	8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA											
	101506	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	-	1,00	100,00%	0,24%	0,24%	2.042,12	2.042,12	2.042,12	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES											
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS											
	91837	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO F INSTAL. AF_12/2021	M	55,25	-	55,25	100,00%	0,18%	0,18%	28,40	1.569,10	1.569,10	-
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS											
	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	130,00	-	130,00		0,32%		20,96	-	2.724,80	2.724,80
	8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS											
	91860	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	256,40	-	256,40		0,43%		14,19	-	3.638,32	3.638,32
	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	16,00	-	16,00	100,00%	0,05%	0,05%	24,76	396,16	396,16	-
	8.2.5		CAIXAS											
	8.2.5.1		ISOLAMENTO 450/750V											
	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.649,00	-	1.649,00		0,84%		4,34	-	7.156,66	7.156,66
	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	322,80	-	322,80		0,25%		6,65	-	2.146,62	2.146,62
	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.296,40	-	2.296,40		2,49%		9,23	-	21.195,77	21.195,77
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV											
	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	390,00	-	390,00		1,20%		26,19	-	10.214,10	10.214,10
	92990	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	24,00	-	24,00		0,20%		71,85	-	1.724,40	1.724,40
	8.2.8		CAIXAS											
	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	60,00	-	60,00		0,15%		21,48	-	1.288,80	1.288,80
	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00	-	24,00		0,06%		21,35	-	512,40	512,40
	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00	-	100,00		0,16%		13,64	-	1.364,00	1.364,00
	97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	-	1,00		0,01%		106,29	-	106,29	106,29
	97884	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	1,00	-	1,00		0,07%		613,98	-	613,98	613,98
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA											
	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	-	1,00	100,00%	0,02%	0,02%	186,84	186,84	186,84	-
	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	-	4,00		0,17%		367,45	-	1.469,80	1.469,80
	8.2.11		DISJUNTORES											
	8.2.11.1		MONOPOLARES											
	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	-	4,00		0,01%		12,82	-	51,28	51,28
	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	-	16,00		0,03%		14,26	-	228,16	228,16
	8.2.11.3		TRIPOLARES											
	93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	-	8,00		0,09%		92,44	-	739,52	739,52
	8.2.12		INTERRUPTORES											
	8.2.12.1		SIMPLES											
	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	-	8,00		0,03%		33,22	-	265,76	265,76
	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	-	8,00		0,05%		56,52	-	452,16	452,16
	8.2.13		TOMADAS											
	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	-	12,00		0,06%		39,35	-	472,20	472,20
	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	48,00	-	48,00		0,21%		36,95	-	1.773,60	1.773,60
	8.2.18		LUMINARIAS											
	97599	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	24,00	-	24,00		0,07%		25,36	-	608,64	608,64
	8.2.20		LÂMPADAS											
	8.2.20.5		LUMINARIAS DE LED											
	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	12,00	-	12,00		0,02%		17,28	-	207,36	207,36
	8.3		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA											
	8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO											
	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00	-	5,00		0,04%		75,32	-	376,60	376,60
	8.3.4		CORDALHA											
	96974	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	135,00	-	135,00		1,42%		89,28	-	12.052,80	12.052,80
	96977	SINAPI	CORDALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	95,00	-	95,00		0,59%		53,07	-	5.041,65	5.041,65
	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	25,00	-	25,00		0,08%		28,29	-	707,25	707,25
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO											
	COMPOSIÇÃO	6	PAR DE LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR	48,00	-	48,00		0,07%		14,80	-	603,84	603,84
	COMPOSIÇÃO	7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	48,00	-	48,00		0,52%		91,77	-	4.404,96	4.404,96
	COMPOSIÇÃO	9	ELETROCALHA LISA OU PERFORADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 25MM, INCLUSIVE EMENDA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	158,20	-	158,20	100,00%	2,04%	2,04%	109,48	17.319,74	17.319,74	-
	COMPOSIÇÃO	10	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	-	2,00	100,00%	0,34%	0,34%	1.464,54	2.929,08	2.929,08	-
7	9	569	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS											
	9.2		INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS											
	9.2.10		EXTINTORES											
	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	4,00	-	4,00		0,09%		196,06	-	784,24	784,24
	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	8,00	-	8,00		0,18%		190,51	-	1.524,08	1.524,08
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS											
	9.3.12		ENTRADA DE ÁGUA											
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	-	1,00		0,03%		247,97	-	247,97	247,97
	95675	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4") 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	-	1,00		0,02%		149,80	-	149,80	149,80
	9.3.14		RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS											
	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	-	1,00	100,00%	0,06%	0,06%	481,94	481,94	481,94	-
	94797	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	-	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	85,40	85,40	85,40	-
	9.3.15		TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS											
	94672	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	12,00	-	12,00	100,00%	0,02%	0,02%	11,03	132,36	132,36	-
	94702	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00	-	5,00	100,00%	0,11%	0,11%	195,07	975,35	975,35	-
	9.3.16		TUBOS DE PVC - ÁGUA FRIA											

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	9.3.16.1		INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2014	M	118,51	-	118,51	100,00%	0,74%	0,74%	53,31	6.317,77	6.317,77	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	M	5,85	-	5,85	0,01%			20,35	-	119,05	119,05
	9.3.18		EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA	UN	6,00	-	6,00	100,00%	0,01%	0,01%	14,74	88,44	88,44	-
	9.3.19		EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	UN	12,00	-	12,00	100,00%	0,01%	0,01%	9,80	117,60	117,60	-
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS	M	219,19	-	219,19	100,00%	1,08%	1,08%	41,92	9.188,44	9.188,44	-
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	32,00	-	32,00	100,00%	0,06%	0,06%	16,11	515,52	515,52	-
	9.3.27		EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	4,00	-	4,00	200,00%	0,01%	excesso	16,59	66,36	66,36	-
	9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	3,00	-	3,00	100,00%	0,02%	0,02%	44,61	133,83	133,83	-
	9.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS	UN	5,00	-	5,00	0,03%			52,60	-	263,00	263,00
	9.4.2		BANCADAS	UN	4,00	-	4,00	100,00%	0,62%	0,62%	1.312,92	5.251,68	5.251,68	-
	9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES	UN	4,00	-	4,00	0,03%			62,03	-	248,12	248,12
	9.4.8		APARELHOS SANITÁRIOS	UN	4,00	-	4,00	0,41%			871,01	-	3.484,04	3.484,04
	100849		ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 01/2020	UN	4,00	-	4,00	0,02%			43,89	-	175,56	175,56
	9.4.9		SABONETEIRAS E PAPELEIRAS	UN	4,00	-	4,00	0,04%			75,29	-	301,16	301,16
	9.4.10		REGISTROS E VALVULAS	UN	8,00	-	8,00	0,33%			354,96	-	2.839,68	2.839,68
	89971		KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	5,00	-	5,00	100,00%	0,03%	0,03%	51,50	257,50	257,50	-
8	10	570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	UND	24,00	-	24,00	0,09%			32,75	-	786,00	786,00
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS			-								
	10.1.9		CERÂMICAS			-								
	87273		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	86,40	-	86,40	100,00%	0,80%	0,80%	78,41	6.774,62	6.774,62	-
	10.2		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES			-								
	10.2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS			-								
	98557		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DMAS. AF. 06/2018	M2	30,62	-	30,62	100,00%	0,16%	0,16%	44,03	1.348,20	1.348,20	-
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS			-								
	10.3.2		CONTRAPISO			-								
	87644		CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 4CM. AF. 07/2021	M2	41,66	-	41,66	100,00%	0,60%	0,60%	121,86	5.076,69	5.076,69	-
	10.3.7		PISO CERÂMICO - PADRÃO POPULAR			-								
	93391		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	45,83	-	45,83	100,00%	0,25%	0,25%	45,82	2.099,93	2.099,93	-
	10.3.12		PISO DE CONCRETO			-								
	101747		PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF. 09/2020	M2	41,66	-	41,66	100,00%	0,35%	0,35%	70,83	2.950,78	2.950,78	-
	10.4		PINTURAS			-								
	10.4.4		MONOCAMADAS			-								
	95305		TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 09/2016	M2	1.440,70	-	1.440,70	52,75%	2,29%	1,21%	13,52	10.273,85	19.478,26	9.204,41
	95306		TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 09/2016	M2	41,66	-	41,66	74,99%	0,08%	0,06%	16,08	502,34	669,89	167,55
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA			-								
	88489		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	1.440,70	-	1.440,70	52,75%	2,19%	1,16%	12,96	9.848,30	18.671,47	8.823,17
	10.4.13		PINTURA EM TETOS			-								
	88488		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	41,66	-	41,66	74,99%	0,08%	0,06%	15,69	490,16	653,65	163,49
	10.4.16		PINTURA EM PISO			-								
	102494		PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF. 05/2021	M2	12,96	-	12,96	0,09%			60,51	-	784,21	784,21
9	11	571	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			-								
	x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			-								
	100324		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF. 07/2019	M3	69,33	-	69,33	0,88%			107,43	-	7.448,12	7.448,12
	92396		EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 12/2015	M2	124,47	-	124,47	100,00%	0,87%	0,87%	59,51	7.407,21	7.407,21	-
10	12	572	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			-								
	x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)			-								
	99802		LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	496,00	-	496,00	100,00%	0,04%	excesso	0,63	-	312,48	312,48
			Readequação de planilha	GB	-	-	65.849,36	-	7,74%	excesso	1,00	65.849,36	65.849,36	-
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO:			66,26%	% EXECUTADO:	82,24%	SOMAS	699.767,38	850.849,35	850.849,35	151.081,97

OBSERVAÇÕES:												Valor Total do Contrato:		R\$850.849,35	
												Medição Acumulada:		699.767,38	
												Total Anterior:		529.750,92	
												Valor e % executado desta Medição:		R\$170.016,46 19,98 %	

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Inflação (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):															
							KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942 <small> CUI=0431299300151, CUI=Presencial, de Recurso Federal do Brasil - RFB, CUI=KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942 Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 2026.04.08 08:08:08-0300 </small>						ANDERSON MANIQUE BARRETO: 967311099 <small> Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991 </small>		
			NOGALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO RONALDO MIOTTO MARTINS CREA PR-138208/D				PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA KATIA ELOIZA DA ROCHA ENGENHEIRA CIVIL - CREA PR-216273/D						PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO		

Documento assinado digitalmente



RONALDO MIOTTO MARTINS
 Data: 08/04/2026 09:54:01-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

