



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês Jan

SAM 62

Lote 1

REGIONAL

Cascavel

ASSOCIAÇÃO

Amop

MEDIÇÃO PARCELA

2

DATA

20/01/2026 - ter

MUNICÍPIO: TRÊS BARRAS DO PARANÁ

CÓDIGO SAM MUNIC.: 337

SUBPROJETO: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL

FIRMA EMPREITEIRA: Autec tecnologia industrial ltda

CNPJ: 051.415.511-64

CONTRATO EMPREITADA:

Nº

81/2025

DATA:

25/04/2025

ORDEM DE SERVIÇO:

Nº

08/2025

DATA

07/05/2025

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1		561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-	-	-				-	-	-	-
	1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS		-	-	-				-	-	-	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-	-	-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	1,34%	1,34%	2.590,27	2.590,27	2.590,27	-
2		562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-				-	-	-	-
	2.1		MOVIMENTO DE TERRA		-	-	-				-	-	-	-
	2.1.6		REATERRO MECANIZADO		-	-	-				-	-	-	-
	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	m3	60,20	-	60,20	100,00%	0,79%	0,79%	25,40	1.529,08	1.529,08	-
3		568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-				-	-	-	-
	8.1		ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA		-	-	-				-	-	-	-
	8.1.7		POSTES		-	-	-				-	-	-	-
	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2019	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,23%	0,23%	447,24	447,24	447,24	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		-	-	-				-	-	-	-
	8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA		-	-	-				-	-	-	-
	101498	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,86%	0,86%	1.666,94	1.666,94	1.666,94	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES		-	-	-				-	-	-	-
	8.2.3.4		ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS		-	-	-				-	-	-	-
	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	946,00	-	946,00	100,00%	4,07%	4,07%	8,31	7.861,26	7.861,26	-
	8.2.5		CABOS		-	-	-				-	-	-	-
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-	-	-				-	-	-	-
	91927	SINAPI	CABO DE COBRÉ FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	896,00	-	896,00	100,00%	2,52%	2,52%	5,43	4.865,28	4.865,28	-
	92984	SINAPI	CABO DE COBRÉ FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	m	1.892,00	-	1.892,00	100,00%	23,86%	23,86%	24,34	46.051,28	46.051,28	-
	8.2.20		LAMPADAS		-	-	-				-	-	-	-
	8.2.20.5		LUMINÁRIAS DE LED		-	-	-				-	-	-	-
	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	un	56,00	-	56,00		11,22%		386,86	-	21.664,16	21.664,16
	8.3		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		-	-	-				-	-	-	-
	8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-	-	-				-	-	-	-
	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	un	2,00	-	2,00	100,00%	0,08%	0,08%	77,21	154,42	154,42	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-	-	-				-	-	-	-
	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 (Instalações Elétricas)	m3	64,74	-	64,74	100,00%	2,91%	2,91%	86,81	5.620,08	5.620,08	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMP337_1_3	626	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	2,00	-	2,00	100,00%	12,23%	12,23%	11.805,52	23.611,04	23.611,04	-
	COMP337_1_4	PM_337	POSTE CONÍCO CONTÍNUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	un	56,00	-	56,00		38,30%		1.320,14	-	73.927,84	73.927,84
	COMP337_1_5	PM_337	CONCRETAGEM COM USO DE BALDES (CONCRETO 25 MPA)	m3	4,54	-	4,54	92,51%	1,56%	1,44%	663,24	2.785,61	3.011,11	225,50
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	20,78%			% EXECUTADO :	50,35%		SOMAS	97.182,50	193.000,00	95.817,50

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$193.000,00
	Medição Acumulada:	97.182,50
	Total Anterior:	43.480,33
	Valor e % executado desta Medição :	R\$53.702,17 27,82 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):



Documento assinado digitalmente
JOEL MARK OLIVEIRA DE SA
 Data: 06/02/2026 15:24:21-0300
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Autec tecnologia industrial Ltda
JOEL MARK OLIVEIRA DE SA
 ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA-MT 07659/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA
CAMILA CRISTINA THEISEN
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA-PR 184.633/D

PREFEITO MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA
GERSO FRANCISCO GUSSO