

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (29/06/2026 11:16:24 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (01/07/2026 14:36:38 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Jean Felipe Miecoanski (01/07/2026 16:24:35)

Nome do arquivo:

2026070116243555.pdf

Aposte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026070116243555>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL**
CONVÊNIO : Nº **904/2025** **PAM**
EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CNPJ : **77.744.134/0001-41**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **89/2025** DATA ASSINATURA : **12/11/2025**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **5.285.000,00**
SAM : Nº **77**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
DATA DA MEDIÇÃO : **25/03/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **11/05/2026**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **07/11/2026**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **014/2025**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	72.034,21	4,31%	72.034,21	3.105,73		3.105,73	4,31%
2		TERRAPLENAGEM	50,00%	37.428,80	6,01%	74.857,49	4.497,00		4.497,00	6,01%
3		DRENAGEM		-	76,26%	400.731,95	305.599,99		305.599,99	76,26%
4		BASE / SUB-BASE		-		2.090.588,65	-		-	
5		REVESTIMENTO		-		2.240.172,42	-		-	
6		MEIO-FIO E SARJETA		-		40.926,06	-		-	
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-		60.245,08	-		-	
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		222.860,24	-		-	
9		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-		82.583,90	-		-	
		TOTAL CRONOGRAMA		109.463,01		TOTAL MEDIÇÃO	313.202,72	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior	313.202,72	
								-		

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição: Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT. ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 014/2025, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.	R\$313.202,72		5,93 %	META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA	% META
				META ATÉ 1ª ETAPA =	109.463,01
				REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	313.202,72 286,13%
				META FINANCEIRA ATINGIDA	

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
CREA PR 203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
Jean Felipe Miecoanski
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-148.981/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- CAROLINA TAVARES DE ARAUJO (29/06/2026 11:14:31 - CPF: 08348218939)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (01/07/2026 14:35:41 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Jean Felipe Miecoanski (01/07/2026 16:24:42)

Nome do arquivo:

2026070116244280.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026070116244280>