



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Município de Salto do Lontra - PR		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Muro do Cemitério	INÍCIO DE OBRA 27/06/24
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA Consora Construtora	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 27/06/2024 a 03/07/2024	Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 3,33%

FILTRO

←

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério		TOTAL:	265.997,15	-	3,33	3,33	-	8.859,32	8.859,32
1.	MURO NO CEMITÉRIO	265.997,15	-	3,33	3,33	-	8.859,32	8.859,32	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.912,44	-	100,00	100,00	-	2.912,44	2.912,44	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	659,04	-	100,00	100,00	-	659,04	659,04	
1.1.2.	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024	2.253,40	-	100,00	100,00	-	2.253,40	2.253,40	
1.2.	FUNDAÇÕES	56.673,00	-	10,00	10,00	-	5.667,30	5.667,30	
1.2.1.	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	56.673,00	-	10,00	10,00	-	5.667,30	5.667,30	
1.3.	VIGAS BALDRAMES	64.702,76	-	0,43	0,43	-	279,58	279,58	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	2.795,78	-	10,00	10,00	-	279,58	279,58	
1.3.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	21.639,42	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	7.427,85	-	-	-	-	-	-	
1.3.4.	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	16.321,38	-	-	-	-	-	-	
1.3.5.	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	16.518,33	-	-	-	-	-	-	
1.4.	PILARES (ESTEIO)	34.763,77	-	-	-	-	-	-	
1.4.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	34.763,77	-	-	-	-	-	-	
1.5.	FECHAMENTO (PLACAS PRÉ-MOLDADAS)	82.175,38	-	-	-	-	-	-	
1.5.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	82.175,38	-	-	-	-	-	-	
1.6.	PINTURA	24.769,80	-	-	-	-	-	-	
1.6.1.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	24.769,80	-	-	-	-	-	-	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Município de Salto do Lontra - PR		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Muro do Cemitério	INÍCIO DE OBRA 27/06/24
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA Consora Construtora	CNPJ 46.812.148/0001-21	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 27/06/2024 a 03/07/2024
					Nº MEDIÇÃO 1

Realizado Acumulado: 3,33%

FILTRO

Item	Descrição	Orçamento Contratado			Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: Execução de Muro no Cemitério					TOTAL:	265.997,15	-	3,33	3,33	-	8.859,32	8.859,32

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Salto do Lontra/PR

Local

quarta-feira, 3 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Jonathan Kozikoski Freitas

Profissão: Engenheiro Civil

CREA/CAU: 175770/D

ART/RRT: 1720243725543