


 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA								ESTADO DO PARANÁ					
								REGIONAL	CASCABEL	ASSOCIAÇÃO	AMSOP		
								Mês	fevereiro	PARCELA	1	DATA	14/02/2023
MUNICÍPIO:		Coronel Vivida						SAM	51	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
SUBPROJETO:		Meu Campinho - Campo de Grama Sintética						Lote	01	Nº	95/2022	Nº	
FIRMA EMPREITEIRA:		AMG ENGENHARIA EIRELI						Ano	2022	DATA:	01/08/2022	DATA	
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS								ORÇAMENTO					
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato		
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							-	-	-		
	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-		
	1.1.1	LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES							-	-	-		
	030704	Demolição mecânica de concreto simples	M3	25,16	79,49%	0,0330	2,62%	440,66	8.813,20	11.087,01	2.273,81		
	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE ALAMBRADO EXISTENTE (QUADRA ANTIGA)	UN	333,04	100,00%	0,0149	1,49%	14,96	4.982,28	4.982,28	-		
02	1.1.2	LOCACAO							-	-	-		
	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL	M	109,52	100,00%	0,0253	2,53%	77,43	8.480,13	8.480,13	-		
	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-	-	-		
	2.1	MOVIMENTO DE TERRA							-	-	-		
	2.1.2	ESCAVACAO MECANICA							-	-	-		
	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A C	M3	134,66	100,00%	0,0065	0,65%	16,14	2.173,41	2.173,41	-		
	2.1.9	COMPACTACAO MECANICA							-	-	-		
	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE	M2	673,28	100,00%	0,0018	0,18%	0,89	599,22	599,22	-		
	2.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS							-	-	-		
	2.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHAO							-	-	-		
	2.2.1.4								-	-	-		
	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICION	M3XK	79,58	100,00%	0,0003	0,03%	1,19	94,70	94,70	-		
	2.2.1.5	BASCULANTE - CAPACIDADE 6 METROS CÚBICOS							-	-	-		
	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA CO	M3	29,27	100,00%	0,0008	0,08%	9,64	282,16	282,16	-		
	2.3	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS							-	-	-		
	2.3.5	DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL							-	-	-		
	102712	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTA	M2	648,00	100,00%	0,0185	1,85%	9,59	6.214,32	6.214,32	-		
	2.4	CAIXAS E COMPLEMENTOS							-	-	-		
	2.4.4	CAIXAS DE GORDURA							-	-	-		
	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	UN	12,00	100,00%	0,0106	1,06%	296,43	3.557,16	3.557,16	-		
97906	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO	UN	3,00	100,00%	0,0049	0,49%	551,69	1.655,07	1.655,07	-			
03	x	SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS							-	-	-		
	102687	DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN	M	328,70		0,1547		157,84	-	51.882,01	51.882,01		
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	72,18		0,0233		108,14	-	7.805,55	7.805,55		
	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem)	M3	37,66		0,0074		65,56	-	2.468,99	2.468,99		
	3	FUNDACOES							-	-	-		
	3.8	ESTACA TIPO TUBULAO							-	-	-		
	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO COM	M	72,00	100,00%	0,0158	1,58%	73,71	5.307,12	5.307,12	-		
04	4	ESTRUTURAS							-	-	-		
	4.1	FORMAS							-	-	-		
	4.1.2	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA							-	-	-		
	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMIL	M2	3,20	100,00%	0,0045	0,45%	472,10	1.510,72	1.510,72	-		
	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	55,26	100,00%	0,0442	4,42%	268,44	14.833,99	14.833,99	-		
	4.2	ARMADURAS							-	-	-		
	4.2.3	ARMAÇAO CA-50 e CA-60							-	-	-		
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONT	KG	92,94	100,00%	0,0066	0,66%	23,65	2.198,03	2.198,03	-			

51_med01 (1)

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTA	KG	218,29	100,00%	0,0142	1,42%	21,86	4.771,82	4.771,82	-
	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	9,30	100,00%	0,0007	0,07%	23,75	220,88	220,88	-
	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO	KG	31,02	100,00%	0,0018	0,18%	19,29	598,38	598,38	-
	4.3	CONCRETOS E GRAUTES						-	-	-	-
	4.3.3	ESTRUTURAL PREPARO MECANICO						-	-	-	-
	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MEC	M3	3,15	100,00%	0,0042	0,42%	449,80	1.416,87	1.416,87	-
	4.3.4	ESTRUTURAL USINADO						-	-	-	-
	4.3.4.1	CONCRETAGENS						-	-	-	-
	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM EST	M3	3,15	100,00%	0,0027	0,27%	283,84	894,10	894,10	-
	x	SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS						-	-	-	-
	92343	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUE	M	73,16	100,00%	0,0572	5,72%	262,11	19.175,97	19.175,97	-
05	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						-	-	-	-
	5.1	ALVENARIA						-	-	-	-
	5.1.5	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL						-	-	-	-
	89484	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM), FB	M2	8,77	100,00%	0,0037	0,37%	140,38	1.231,13	1.231,13	-
	x	SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS						-	-	-	-
	COTAÇÃO	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATE	M2	756,00	100,00%	0,2704	27,04%	120,00	90.720,00	90.720,00	-
06	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO						-	-	-	-
	8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						-	-	-	-
	8.2.3	ELETRODUTOS E CONEXÕES						-	-	-	-
	8.2.3.3	ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO						-	-	-	-
	95745	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO	M	36,00		0,0031		28,80	-	1.036,80	1.036,80
	95753	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INS	UN	8,00		0,0002		9,60	-	76,80	76,80
	8.2.3.4	ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS						-	-	-	-
	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF	M	95,93		0,0041		14,48	-	1.389,07	1.389,07
	8.2.5	CABOS						-	-	-	-
	8.2.5.2	ISOLAMENTO 0,6/1KV						-	-	-	-
	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERM	M	287,79		0,0080		9,30	-	2.676,45	2.676,45
	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERM	M	9,00		0,0005		19,68	-	177,12	177,12
	8.2.8	CAIXAS						-	-	-	-
	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BR	UN	9,00		0,0047		175,98	-	1.583,82	1.583,82
	8.3	SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA						-	-	-	-
	8.3.2	HASTE DE ATERRAMENTO						-	-	-	-
	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00		0,0013		88,48	-	442,40	442,40
	8.3.4	CORDOALHA						-	-	-	-
	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E IN	M	8,00		0,0024		99,40	-	795,20	795,20
	x	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VEN						-	-	-	-
	COMPOSIÇÃO	QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizad	UN	1,00		0,0021		692,46	-	692,46	692,46
	COMPOSIÇÃO	CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca	UN	4,00		0,0015		122,50	-	490,00	490,00
	COMPOSIÇÃO	LUMINÁRIA TIPO PROJETO COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00		0,0133		559,44	-	4.475,52	4.475,52
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	9,59		0,0031		108,14	-	1.037,06	1.037,06
	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	9,59		0,0019		65,56	-	628,72	628,72
07	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-	-	-	-
	x	SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS						-	-	-	-
	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO	M3	77,76	100,00%	0,0285	2,85%	123,01	9.565,26	9.565,26	-
	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE S	M3	0,58		0,0002		138,60	-	80,39	80,39
	603900	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	33,22	97,53%	0,0162	1,58%	163,96	5.312,30	5.446,75	134,45
	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PRO	M2	648,00	100,00%	0,1642	16,42%	85,00	55.080,00	55.080,00	-
	orçapav	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	M	0,50				21,04	-	10,52	10,52
	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL	M2	11,69		0,0025		71,66	-	837,71	837,71
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,13				108,14	-	14,06	14,06
	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MEC	M3	0,13		0,0002		449,80	-	58,47	58,47
	COMPOSIÇÃO	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENS	PAR	1,00		0,0141		4718,23	-	4.718,23	4.718,23
								-	-	-	-

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	U n i d	Quantid. Licitada	% Exe- cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
			% PREVISTO :			% EXECUTADO : 74,43%		SOMAS	249.688,22	335.473,83	85.785,61
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:	R\$	335.473,83	
								Medição Acumulada:	R\$	249.688,22	
								Total Anterior:	R\$	-	
								Valor Desta Medição:	R\$	249.688,22	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											
MARCOS VINICIUS GOMES:07976998994						 JEAN FELIPE MIECOANSKI:08136345988 Coronel Vivida - PR		ANDERSON MANIQUE BARRETO:96731109991			
Marcos Vinicius Gomes						Jean Felipe Micoanski		Anderson Manique Barreto			
Arq. Urbanista CAU A-129307-9						Engª. Civil - CREA PR 148981/D					
Empresa Executora						Fiscalização Municipal		Prefeito Municipal			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

MUNICÍPIO : Coronel Vivida
 PROJETO : Meu Campinho - Campo de Grama Sintética
 CONVÊNIO : 269/2022
 CONTRATO EMPRESTIMO Nº :
 EMPRESA VENCEDORA : AMG ENGENHARIA EIRELI
 CONTRATO EMPREITADA Nº : 95/2022 DATA : 01/08/2022
 VALOR TOTAL CONTRATADO : R\$ 335.473,83
 SAM : N 51
 LOTE : N 01

MEDICAO Nº:	1
DATA DA MEDICAO :	14/02/2023
ORDEM DE SERVIÇO N.º :	
DATA :	

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO		%	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDICAO
			% MÊS	(R\$) MÊS			
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	24.549,42	90,74%	24.549,42	22.275,61
02	2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	50,00%	38.366,29	19,00%	76.732,59	14.576,04
03	3	FUNDAÇÕES	50,00%	2.653,56	100,00%	5.307,12	5.307,12
04	4	ESTRUTURAS		-	100,00%	45.620,76	45.620,76
05	5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		-	100,00%	91.951,13	91.951,13
06	8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO		-		15.501,42	-
07	11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS		-	92,28%	75.811,39	69.957,56
08				-		-	-
09				-		-	-
10				-		-	-
11				-		-	-
12				-		-	-
13				-		-	-
14				-		-	-
15				-		-	-
16				-		-	-
17				-		-	-
18				-		-	-
19				-		-	-
20				-		-	-
21				-		-	-
22				-		-	-
23				-		-	-
24				-		-	-
25				-		-	-
26				-		-	-
						249.688,22	

Importa a presente medição no valor total de **R\$ 249.688,22**
 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da licitação nº, TP 0006/2022 que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

MARCOS VINICIUS GOMES
 07976998994
 Marcos Vinicius Gomes
 Arq. Urbanista CAU A-129307-9
 Empresa Executora

JEAN FELIPE MIECOANSKI:
 08136345988
 Coronel Vivida - PR
 Jean Felipe Micoanski
 Engenheiro Civil - CREA PR nº 148981/D
 Fiscalização Municipal

ANDERSON MANIQUE
 BARRETO:9673110999
 1
 Assinado de forma digital por ANDERSON MANIQUE
 BARRETO:96731109991
 Dados: 2023.06.02 08:47:07 -03'00'

Andreson Manique Barreto
 Prefeito Municipal