


SEIL/DFIL

**CRÉDITO POR FATURAMENTO**

(Obras e Serviços Rodoviários)

Empresa	:	P. M. Três Barras do Paraná		
CNPJ	:	78.121.936/0001-68		
Banco	:	DO BRASIL	Agência : 4788-0	Nº Conta : 14464-9
Nº Siaf	:	120018		
Repasse	:	R\$ 73.928,72		
Contrapartida em serviços	:	R\$ 0,00		
Contrapartida em espécie	:	R\$ 8.214,30		
Valor total	:	R\$ 82.143,02		
Referente a	:	23ª medição provisória		
Contrato	:	CV004/2023SEIL	Projeto	: 8386, 6386
SIT	:	59129		



**1ª Via: Fatura**

Órgão : SEIL - Secretaria de Infraestrutura e Logística.  
Setor : SEIL/DFIL - DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
Contrato : CV004/2023SEIL - Execução de serviços para implantação de contorno de acesso ao município.  
Empresa : P. M. Três Barras do Paraná - 78.121.936/0001-68  
Programa : 25 - Estradas - Fomento Municipal

Processo : 186381483

Período de execução : 23/05/2023 a 24/11/2025  
Data-base (Atual) :  
Licitação :

Medição : 23 Tipo : Provisória Data de realização : 01/10/2025  
Obra : 1 - Contrato nº 147/2023 com a empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27.629.533/0001-93 (CNO 90.016.39043/76)  
Trecho : Implantação do Contorno de acesso à cidade (km 190+225m à km 190+965m)

Período da medição : 01/09/2025 a 30/09/2025  
Rodovia : PR471  
Extensão :


Código	Serviço	Unid.	Valor unitário	Quantidades		Valores	
				Da medição	Acumulada	Da medição	Acumulado
	<b>TERRAPLENAGEM</b>					<b>0,00</b>	<b>1.419.800,49</b>
402000	Compactação de aterros em 2a. cat.	m3	9,3000	0,000	3.609,446	0,00	33.567,84
403000	Compactação de aterros em 3a. cat.	m3	9,2200	0,000	8.564,040	0,00	78.960,44
401000	Compactação de aterros 100% PN (A)	m3	8,5100	0,000	6.751,300	0,00	57.453,56
400000	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	1,4500	0,000	2.557,690	0,00	3.708,65
400300	Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	62,9800	0,000	38,000	0,00	2.393,24
410200	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-200m	m3	10,6300	0,000	3.915,760	0,00	41.624,52
410400	Esc. carga e transp. 1a. cat. 200-400m	m3	10,9200	0,000	2.295,440	0,00	25.066,20
410600	Esc. carga e transp. 1a. cat. 400-600m	m3	11,3100	0,000	540,100	0,00	6.108,53
410800	Esc. carga e transp. 1a. cat. 600-800m	m3	11,7000	0,000	2.243,123	0,00	26.244,53
420200	Esc. carga e transp. 2a. cat. 0-200m	m3	14,6900	0,000	2.093,480	0,00	30.753,22
420400	Esc. carga e transp. 2a. cat. 200-400m	m3	15,0100	0,000	1.227,210	0,00	18.420,42
420600	Esc. carga e transp. 2a. cat. 400-600m	m3	15,4800	0,000	288,760	0,00	4.470,00
420800	Esc. carga e transp. 2a. cat. 600-800m	m3	15,9500	0,000	18.581,440	0,00	296.373,96
430210	Esc. carga e transp. 3a. cat. 0-200m	m3	51,7500	0,000	8.028,790	0,00	415.489,88
430410	Esc. carga e transp. 3a. cat. 200-400m	m3	53,7700	0,000	2.676,259	0,00	143.902,44
404300	Espalhamento e conformação de bota-fora	m3	1,0000	0,000	25.198,810	0,00	25.198,81
430810*	Esc. carga e transp. 3a. cat. 600-800m	m3	50,6900	0,000	3.697,420	0,00	187.422,21
401160	Regularização, conformação e compactação de leito	m2	0,3100	0,000	19.782,290	0,00	6.132,50
404000	Remoção de solos moles	m3	20,8300	0,000	676,830	0,00	14.098,36
450000	Revestimento primário	m3	27,6100	0,000	87,330	0,00	2.411,18
	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>7.389,08</b>	<b>2.626.018,47</b>
531000	Brita graduada 100% PI	m3	492,8300	0,000	2.305,109	0,00	1.136.026,86
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	t	442,6900	14,900	1.557,950	6.596,08	689.688,88
512050	Demolição mecânica de pavimento	m3	60,1400	0,000	639,820	0,00	38.478,77

Comissão: Jader Job Malakoski  
Fiscal do Convênio  
CREA PR-89855/D

Charles Urbano Hostins  
Junior  
Sup. Regional OESTE

Ederson Olivo da Silva  
Fiscal do Convênio  
PR-116109/D RNP  
1709383658

Aprovo: EDMILSON ELOI PIRES  
Chefe do Departamento de  
Fomento Municipal




**1ª Via: Fatura**

Contrato : CV004/2023SEIL      Obra : 1 - Contrato nº 147/2023 com a empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27.629.533/0001-93 (CNO 90.016. Medição : 23  
39043/76)

560400	Imprimação impermeab. exclusive fornec. do CM	m2	1,2500	0,000	12.234,110	0,00	15.292,63
531350	Macadame seco britado preenchido c/bica corrida	m3	235,2100	0,000	2.823,719	0,00	664.166,94
534916	Pavimento c/ bloco intertravado concreto (Paver-cor natural) e=6cm, incl. colchão pó de pedra	m2	99,2500	0,000	745,000	0,00	73.941,25
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	m2	0,6500	1.220,000	12.958,690	793,00	8.423,14
	<b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>					<b>46.563,64</b>	<b>602.626,47</b>
589100	Fornecimento de asfalto diluído CM-30	t	6.985,9000	0,000	14,679	0,00	102.546,02
589000	Fornecimento de CAP-50/70	t	5.300,0000	8,561	88,800	45.373,30	470.640,00
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	4.543,2800	0,262	6,480	1.190,34	29.440,45
	<b>DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES</b>					<b>28.190,30</b>	<b>816.279,33</b>
620000	Boca de BSTC 0,40m	ud	1.061,3500	0,000	2,000	0,00	2.122,70
620100	Boca de BSTC 0,60m	ud	1.629,6000	0,000	2,000	0,00	3.259,20
610500	Corpo de BSTC 0,40m com berço	m	333,4400	0,000	39,000	0,00	13.004,16
621200*	Boca de BTTC 1,20m	ud	7.465,9100	0,000	1,000	0,00	7.465,91
622100*	Boca de saída dreno profundo - tipo 2	ud	483,5500	0,000	2,000	0,00	967,10
610700	Corpo de BSTC 0,60m com berço	m	638,9500	0,000	325,100	0,00	207.722,64
810250	Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado)	m	72,7600	0,000	751,929	0,00	54.710,35
650300	Sarjeta triangular concreto - tipo 3	m	134,3600	0,000	695,160	0,00	93.401,69
651200	Sarjeta triangular concreto - tipo 8	m	125,6600	195,000	395,000	24.503,70	49.635,70
610900*	Corpo de BSTC 0,80m com berço	m	1.100,4000	0,000	55,000	0,00	60.522,00
612300*	Corpo de BTTC 1,20m com berço	m	6.444,3700	0,000	24,000	0,00	154.664,88
643400*	Dreno profundo em rocha - tipo 3(GT)	m	113,7100	0,000	509,100	0,00	57.889,76
641500*	Dreno profundo em solo - tipo 5A(GT)	m	347,0300	0,000	117,300	0,00	40.706,61
	<b>Caixa Coletora De Sarjeta- CCS - 6 ud</b>					<b>0,00</b>	<b>13.877,88</b>
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	23,4100	0,000	100,500	0,00	2.352,70
603300	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	26,6900	0,000	19,020	0,00	507,64
603500	Alvenaria de tijolos maciços	m3	2.120,7300	0,000	2,700	0,00	5.725,97
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.255,7200	0,000	2,400	0,00	3.013,72
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.093,5200	0,000	0,300	0,00	328,05
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	99,9900	0,000	19,500	0,00	1.949,80
	<b>Boca De Lobo Simples (BLS) - Com Grelha De Ferro</b>					<b>0,00</b>	<b>28.761,08</b>
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	23,4100	0,000	426,509	0,00	9.984,57
603300	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	26,6900	0,000	21,959	0,00	586,08
603500	Alvenaria de tijolos maciços	m3	2.120,7300	0,000	3,869	0,00	8.205,10

Comissão: Jader Job Malakoski      Charles Urbano Hostins      Ederson Olivo da Silva  
Fiscal do Convênio      Junior      Fiscal do Convênio  
CREA PR-89855/D      Sup. Regional OESTE      PR-116109/D      RNP  
1709383658

Aprovo: EDMILSON ELOI PIRES  
Chefe do Departamento de  
Fomento Municipal



**1ª Via: Fatura**

Contrato : CV004/2023SEIL      Obra : 1 - Contrato nº 147/2023 com a empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27.629.533/0001-93 (CNO 90.016. Medição : 23  
39043/76)


605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.255,7200	0,000	4,500	0,00	5.650,74
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.093,5200	0,000	0,450	0,00	492,08
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	99,9900	0,000	38,429	0,00	3.842,51
	<b>Caixa De Queda / Passagem</b>					<b>0,00</b>	<b>11.127,31</b>
603000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	23,4100	0,000	85,320	0,00	1.997,34
603300	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	26,6900	0,000	14,639	0,00	390,71
603500	Alvenaria de tijolos maciços	m3	2.120,7300	0,000	1,919	0,00	4.069,68
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.255,7200	0,000	2,220	0,00	2.787,69
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.093,5200	0,000	0,300	0,00	328,05
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	99,9900	0,000	15,540	0,00	1.553,84
	<b>Dissipador De Energia - 2,00x2,00M</b>					<b>3.686,60</b>	<b>3.686,60</b>
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.210,4900	0,640	0,640	774,71	774,71
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.255,7200	1,200	1,200	1.506,86	1.506,86
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.093,5200	0,480	0,480	524,88	524,88
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	99,9900	6,720	6,720	671,93	671,93
691090	Lastro de rachão sem britagem	m3	173,5200	1,200	1,200	208,22	208,22
	<b>Dissipador De Energia - 2,40x2,40 M</b>					<b>0,00</b>	<b>2.490,92</b>
605300	Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.210,4900	0,000	0,460	0,00	556,82
605500	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.255,7200	0,000	0,810	0,00	1.017,13
605000	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.093,5200	0,000	0,340	0,00	371,79
602100	Formas de madeira compensada resinada	m2	99,9900	0,000	3,960	0,00	395,96
691090	Lastro de rachão sem britagem	m3	173,5200	0,000	0,860	0,00	149,22
<b>4.6*</b>	<b>Caixa De Queda / Passagem - BTTC DN120</b>					<b>0,00</b>	<b>10.262,84</b>
603000*	Aço CA-50 fornec. dobr. Colocação	kg	23,4100	0,000	83,500	0,00	1.954,73
603300*	Aço CA-60 fornec. dobr. Colocação	kg	26,6900	0,000	14,660	0,00	391,27
603500*	Alvenaria de tijolos maciços	m3	2.120,7300	0,000	1,590	0,00	3.371,96
605500*	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.255,7200	0,000	2,300	0,00	2.888,15
605000*	Concreto magro, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.093,5200	0,000	0,330	0,00	360,86
602100*	Formas de madeira compensada resinada	m2	99,9900	0,000	12,960	0,00	1.295,87
	<b>GALERIA CELULAR</b>					<b>0,00</b>	<b>448.395,66</b>
730000	Aço CA-50 fornec. dobr. colocação	kg	24,2600	0,000	9.543,812	0,00	231.532,87
730600	Aço CA-60 fornec. dobr. colocação	kg	26,6900	0,000	237,600	0,00	6.341,54
795890	Bombeamento de concreto usinado	m3	46,0600	0,000	167,387	0,00	7.709,84

Comissão: Jader Job Malakoski  
Fiscal do Convênio  
CREA PR-89855/D

Charles Urbano Hostins  
Junior  
Sup. Regional OESTE

Ederson Olivo da Silva  
Fiscal do Convênio  
PR-116109/D RNP  
1709383658

Aprovo: EDMILSON ELOI PIRES  
Chefe do Departamento de  
Fomento Municipal




Contrato : CV004/2023SEIL      Obra : 1 - Contrato nº 147/2023 com a empresa POZZEBON ENGENHARIA LTDA, CNPJ 27.629.533/0001-93 (CNO 90.016. Medição : 23  
39043/76)

792330	Concreto usinado Fck = 30 MPa, exclusive bombeamento	m3	643,9100	0,000	167,387	0,00	107.782,16
711000	Formas de madeira compensada resinada	m2	105,8600	0,000	897,688	0,00	95.029,25
	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>0,00</b>	<b>535.492,42</b>
606500	Demolição de alvenaria	m3	232,9200	0,000	9,469	0,00	2.205,51
800000	Enleivamento	m2	15,8400	0,000	4.324,129	0,00	68.494,20
796001	Fornec. e instalação de guarda corpo metálico tubular H=1,10m, fechamento em cabos de aço pintura esmalte sintético, conforme especificações de projeto	m	786,5300	0,000	456,000	0,00	358.657,68
800100	Hidrossemeadura	m2	14,7100	0,000	4.299,409	0,00	63.244,30
895660	Remoção de defesa metálica	m	36,4200	0,000	0,000	0,00	0,00
<b>99*</b>	<b>Mureta Contenção - Esq. R. Minas Gerais/Sobradinho</b>					<b>0,00</b>	<b>9.484,01</b>
603000*	Aço CA-50 fornec. dobr. Colocação	kg	23,4100	0,000	92,590	0,00	2.167,53
633300*	Aço CA-60 fornec. dobr. Colocação	kg	26,6900	0,000	39,710	0,00	1.059,85
603500*	Alvenaria de tijolos maciços	m3	2.120,7300	0,000	0,860	0,00	1.823,82
605500*	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.255,7200	0,000	1,670	0,00	2.097,05
602100*	Formas de madeira compensada resinada	m2	99,9900	0,000	23,360	0,00	2.335,76
<b>105*</b>	<b>Caixa De Queda / Passagem - BTTC DN120</b>					<b>0,00</b>	<b>33.406,72</b>
603000*	Aço CA-50 fornec. dobr. Colocação	kg	23,4100	0,000	753,400	0,00	17.637,09
633300*	Aço CA-60 fornec. dobr. Colocação	kg	26,6900	0,000	13,200	0,00	352,30
605500*	Concreto Fck = 20 MPa, preparo em betoneira e lanç.	m3	1.255,7200	0,000	9,560	0,00	12.004,68
602100*	Formas de madeira compensada resinada	m2	99,9900	0,000	34,130	0,00	3.412,65
	<b>SINALIZAÇÃO</b>					<b>0,00</b>	<b>399.078,15</b>
823000	Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço	m	626,4400	0,000	469,000	0,00	293.800,36
822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	39,3900	0,000	869,429	0,00	34.246,80
820000	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	692,3000	0,000	68,820	0,00	47.644,08
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	ud	214,0700	0,000	77,940	0,00	16.684,61
873000	Tachão refletivo bidirecional	ud	40,6200	0,000	165,000	0,00	6.702,30
<b>Total obra</b>						<b>82.143,02</b>	<b>6.847.690,99</b>
<b>Total contrato</b>						<b>82.143,02</b>	<b>6.847.690,99</b>

Serviços de contrapartida são apresentados na fonte itálico

Comissão: Jader Job Malakoski      Charles Urbano Hostins      Ederson Olivo da Silva  
Fiscal do Convênio      Junior      Fiscal do Convênio  
CREA PR-89855/D      Sup. Regional OESTE      PR-116109/D      RNP  
1709383658

Aprovo: EDMILSON ELOI PIRES  
Chefe do Departamento de  
Fomento Municipal



Contrato : CV004/2023SEIL Medição : 23

Total acumulado das medições	:R\$	6.847.690,99
Valor das medições anteriores a deduzir	:R\$	6.765.547,97
Valor desta medição à preços iniciais	:R\$	82.143,02
Valor de inconformidade da medição	:R\$	0,00
Total da presente medição	:R\$	82.143,02

**RESUMO FINANCEIRO - Valor desta medição à preços iniciais**

	Serviços do contrato				Reajustes				Total
	Repasse	Contr. Serviços	Contr. Espécie	Total	Repasse	Contr. Serviços	Contr. Espécie	Total	
Valor contratual	5.514.916,80	0,00	612.768,53	6.127.685,33				0,00	6.127.685,33
Valor aditivo	655.122,74	0,00	72.791,42	727.914,16					727.914,16
Valor apostila								0,00	0,00
Valor total	6.170.039,54	0,00	685.559,95	6.855.599,49				0,00	6.855.599,49
Presente medição	73.928,72	0,00	8.214,30	82.143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	82.143,02
Medições anteriores	6.088.995,44	0,00	676.552,53	6.765.547,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.765.547,97
Medições acumuladas	6.162.924,16	0,00	684.766,83	6.847.690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847.690,99
Saldo	7.115,38	0,00	793,12	7.908,50				0,00	7.908,50

Importa a presente medição o valor de repasse de: R\$ 73.928,72 (\*\*SETENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS\*\*)

Importa a presente medição o valor de contrapartida em serviços de: R\$ 0,00

Importa a presente medição o valor de contrapartida em espécie de: R\$ 8.214,30 (\*\*OITO MIL E DUZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS\*\*)

Importa a presente medição o valor líquido de: R\$ 82.143,02 (\*\*OITENTA E DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS\*\*)

Comissão: Jader Job Malakoski  
Fiscal do Convênio  
CREA PR-89855/D

Charles Urbano Hostins  
Junior  
Sup. Regional OESTE

Ederson Olivo da Silva  
Fiscal do Convênio  
PR-116109/D RNP  
1709383658

Aprovo: EDMILSON ELOI PIRES  
Chefe do Departamento de  
Fomento Municipal