

 									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (21/05/2026 13:47:55 - CPF: 96731109991)
- RODRIGO SILIPRANDI (21/05/2026 15:15:29 - CPF: 63830299915)

Documento assinado eletronicamente por:

Edwar Gawenda Ziger (21/05/2026 15:45:05)

Nome do arquivo:

2026052115450558.pdf

Aposte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026052115450558>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **CORONEL VIVIDA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**
CONVÊNIO : Nº **2188/2025** PAM
EMPRESA VENCEDORA : **SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ : **26.499.438/0001-50**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **16/2026** DATA ASSINATURA : **23/02/2026**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **5.651.967,42**
SAM : Nº **87**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
DATA DA MEDIÇÃO : **06/05/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **22/08/2026**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **18/02/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**

Nº DA LICITAÇÃO: **002/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	130.540,53	87,77%	130.540,53	114.580,53		114.580,53	87,77%
2		TERRAPLENAGEM	100,00%	87.386,94	74,03%	87.386,94	64.689,00		64.689,00	74,03%
3		DRENAGEM	100,00%	681.441,92	38,32%	681.441,92	261.122,50		261.122,50	38,32%
4		BASE / SUB-BASE	6,12%	77.280,87	85,40%	1.261.875,81	1.077.589,71		1.077.589,71	85,40%
5		REVESTIMENTO	-	-	99,86%	2.586.167,60	2.582.575,21		2.582.575,21	99,86%
6		MEIO-FIO E SARJETA	-	-	-	595.149,60	-		-	-
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	-	-	-	221.111,78	-		-	-
8		ENSAIOS TECNOLÓGICOS	2,25%	1.990,85	100,00%	88.293,24	88.293,24		88.293,24	100,00%
TOTAL CRONOGRAMA				978.641,11		TOTAL MEDIÇÃO	4.188.850,19	OK	Valor desta ETAPA da Medição	
								Acumulado Med. Anterior		
								-	4.188.850,19	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:

R\$4.188.850,19

74,11 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 002/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	928.696,96	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	4.188.850,19	451,05%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

SUDOPAV CONSTRUTORA LTDA
RODRIGO SILIPRANDI
CREA PR 28455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
EDWAR GAWENDA ZIGER
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-187180/D
Página 1 de 1

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ANDERSON MANIQUE BARRETO (21/05/2026 13:47:33 - CPF: 96731109991)
- RODRIGO SILIPRANDI (21/05/2026 15:15:00 - CPF: 63830299915)

Documento assinado eletronicamente por:

Edwar Gawenda Ziger (21/05/2026 15:46:10)

Nome do arquivo:

2026052115461007.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026052115461007>