

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021										ESTADO DO PARANÁ							
										REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop				
										PARCELA	1	DATA	03/02/2025 - seg				
										CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:					
										Nº	145/2024	Nº					
										DATA:	18/06/2024	DATA					
MUNICÍPIO:		BOM SUCESSO DO SUL								CÓDIGO SAM MUNIC.:		36	Mês	Fev			
SUBPROJETO:		ESTRADAS VICINAIS										Lote	1				
FIRMA EMPREITEIRA:		F ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA						CNPJ:		05.461.328/0001-29							
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS														ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato			
GLOBAL - LOTE 1																	
1	1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-				-	-	-	-			
	COMPOSIÇÃO 00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,23%	0,23%	3.370,86	3.370,86	3.370,86	-			
2	4	556	BASE / SUB-BASE		-	-	-				-	-	-	-			
	531000A	DER	Brita Graduada	m3	1.788,19	-	1.788,19	100,00%	33,03%	33,03%	266,81	477.106,97	477.106,97	-			
3	5	551	REVESTIMENTO		-	-	-				-	-	-	-			
	PAV-089	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	9.900,00	-	9.900,00	100,00%	0,54%	0,54%	0,79	7.821,00	7.821,00	-			
	560100A	DER	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	12.292,50	-	12.292,50	100,00%	0,53%	0,53%	0,62	7.621,35	7.621,35	-			
	589420A	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	14,75	-	14,75	100,00%	5,03%	5,03%	4.925,78	72.655,26	72.655,26	-			
	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	9.900,00	-	9.900,00	100,00%	0,29%	0,29%	0,43	4.257,00	4.257,00	-			
	589420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	4,95	-	4,95	100,00%	1,69%	1,69%	4.925,78	24.382,61	24.382,61	-			
	570000D	DER	CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	1.279,08	(53,60)	1.225,48	100,00%	28,13%	28,13%	331,53	406.283,38	406.283,38	-			
	589000K	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	72,91	(8,95)	63,96	100,00%	26,32%	26,32%	5.944,87	380.233,88	380.233,88	-			
4	8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	-	-				-	-	-	-			
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	792,00	-	792,00	100,00%	2,11%	2,11%	38,42	30.428,64	30.428,64	-			
	820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	6,57	-	6,57	100,00%	0,33%	0,33%	718,83	4.722,71	4.722,71	-			
	821300	DER	Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	7,00	-	7,00	100,00%	0,25%	0,25%	510,13	3.570,91	3.570,91	-			
5	11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-				-	-	-	-			
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-				-	-	-	-			
	09.02.01	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	14,00	-	14,00	100,00%	0,18%	0,18%	187,69	2.627,66	2.627,66	-			
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	14,00	-	14,00	100,00%	0,13%	0,13%	132,88	1.860,32	1.860,32	-			
	09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	14,00	-	14,00	100,00%	0,22%	0,22%	222,94	3.121,16	3.121,16	-			
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	14,00	-	14,00	100,00%	0,17%	0,17%	170,86	2.392,04	2.392,04	-			
	09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	14,00	-	14,00	100,00%	0,06%	0,06%	61,07	854,98	854,98	-			
	09.04.03	DAER/RS	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	14,00	-	14,00	100,00%	0,12%	0,12%	125,72	1.760,08	1.760,08	-			
	09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	14,00	-	14,00	100,00%	0,12%	0,12%	124,15	1.738,10	1.738,10	-			
	09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	-	1,00	100,00%	0,53%	0,53%	7.632,58	7.632,58	7.632,58	-			
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :				% PREVISTO :	6,02%			% EXECUTADO :	100,00%		SOMAS	1.444.441,49	1.444.441,49	-			
OBSERVAÇÕES :											Valor Total do Contrato:		R\$1.444.441,49				
											Medição Acumulada:		1.444.441,49				
											Total Anterior:		-				
											Valor e % executado desta Medição :		R\$1.444.441,49	100,00 %			
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):																	

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
F ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA RODRIGO SILIPRANDI CREA PR-28.455/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA ENGº CIVIL - CREA PR-82.120/D PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL MAICO DIOGO FAVERSANI														