



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAV. POLIÉDRICA ENT. SAG. CORAÇÃO DE JESUS -NOVA SANANDUVA 2.800	INÍCIO DE OBRA 15/05/23
Nº CTEF 175/2022	EMPRESA EXECUTORA LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA	CNPJ 33.241.776/0001-52	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 80,68%

Orçamento Contratado					Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição				Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:											
1.	0			TOTAL:	678.577,07	70,02	10,66	80,68	475.133,58	72.320,44	547.454,02
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				678.577,07	70,02	10,66	80,68	475.133,58	72.320,44	547.454,02
					2.685,07	100,00	-	100,00	2.685,07	-	2.685,07
1.1.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENFITICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA.				2.685,07	100,00	-	100,00	2.685,07	-	2.685,07
1.2.	PAVIMENTAÇÃO				675.892,00	69,90	10,70	80,60	472.448,51	72.320,44	544.768,95
1.2.1.	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE. (DMT=3KM.)				44.049,60	69,90	10,70	80,60	30.790,67	4.713,31	35.503,98
1.2.2.	ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM.)				19.488,00	69,90	10,70	80,60	13.622,11	2.085,22	15.707,33
-	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO				-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP., PREPARO E ASSENT. DO POLIÉDRO (DMT=15,00KM)				429.962,40	69,90	10,70	80,60	300.543,72	46.005,97	346.549,69
1.2.4.	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE CORDÃO LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIÉDRICA (DMT=15,00KM.)				65.912,00	69,90	10,70	80,60	46.072,49	7.052,58	53.125,07
1.2.5.	CONTENCAO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA				30.800,00	69,90	10,70	80,60	21.529,20	3.295,60	24.824,80
1.2.6.	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO				73.920,00	69,90	10,70	80,60	51.670,08	7.909,44	59.579,52
1.2.7.	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO				11.760,00	69,90	10,70	80,60	8.220,24	1.258,32	9.478,56

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR
Local

quinta-feira, 18 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: CREA PR 175770/D
ART/RRT: 0