



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês Fev

SAM 48

Lote 1

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL

Francisco Beltrão
(P.A.)

ASSOCIAÇÃO

Amsop

PARCELA

1

DATA

18/02/2025 - ter

MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL

CÓDIGO SAM MUNIC.: 36

SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL MUNICIPAL

FIRMA EMPREITEIRA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ: 05.461.328/0001-29

CONTRATO EMPREITADA:

ORDEM DE SERVIÇO:

Nº 183/2024

Nº

DATA: 03/07/2024

DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. ADITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1												
1	1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-				-	-	-	-
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,16%	0,16%	3.303,44	3.303,44	3.303,44	-
2	4	556	BASE / SUB-BASE		-				-	-	-	-
	531000A	DER/PRC	Brita Graduada	m3	2.376,15	100,00%	39,97%	39,97%	342,15	812.999,72	812.999,72	-
3	5	551	REVESTIMENTO		-				-	-	-	-
	PAV-089	DER/PRC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	13.194,97	100,00%	0,51%	0,51%	0,78	10.292,08	10.292,08	-
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	16.326,97	100,00%	0,49%	0,49%	0,61	9.959,45	9.959,45	-
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	19,60	100,00%	4,64%	4,64%	4.820,19	94.475,72	94.475,72	-
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	13.194,97	100,00%	0,27%	0,27%	0,42	5.541,89	5.541,89	-
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	6,60	100,00%	1,56%	1,56%	4.820,19	31.813,25	31.813,25	-
	570000D	DER/PRC	CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	1.624,70	100,00%	24,69%	24,69%	309,10	502.194,77	502.194,77	-
	589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	84,37	100,00%	23,85%	23,85%	5.749,69	485.101,35	485.101,35	-
4	8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.046,16	100,00%	1,94%	1,94%	37,65	39.387,92	39.387,92	-
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	16,14	100,00%	0,56%	0,56%	704,46	11.369,98	11.369,98	-
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	17,00	100,00%	0,17%	0,17%	201,22	3.420,74	3.420,74	-
5	11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-				-	-	-	-
	09.02.01	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	7,00	100,00%	0,06%	0,06%	183,93	1.287,51	1.287,51	-
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	19,00	100,00%	0,12%	0,12%	130,22	2.474,18	2.474,18	-
	09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	19,00	100,00%	0,20%	0,20%	218,47	4.150,93	4.150,93	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	19,00	100,00%	0,16%	0,16%	167,45	3.181,55	3.181,55	-
	09.05.02	DAER/RS	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	19,00	100,00%	0,06%	0,06%	59,85	1.137,15	1.137,15	-
	09.04.03	DAER/RS	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	19,00	100,00%	0,12%	0,12%	123,20	2.340,80	2.340,80	-
	09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	19,00	100,00%	0,11%	0,11%	121,67	2.311,73	2.311,73	-
	09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	100,00%	0,37%	0,37%	7.479,93	7.479,93	7.479,93	-
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :				% PREVISTO :	14,47%	% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	2.034.224,08	2.034.224,08	-

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:

R\$2.034.224,08

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. ADITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
									Medição Acumulada:		2.034.224,08	
									Total Anterior:		-	
									Valor e % executado desta Medição :		R\$2.034.224,08	100,00 %
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):												