

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO


Nº da medição	5	Período	15-jul-25	a	4-ago-25
---------------	---	---------	-----------	---	----------

Agente Promotor / Proponente	MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
Empreendimento	REEQUILIBRIO - PAVIMENTNAÇÃO COM PEDRAS OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE
Nº do contrato	CT 94/2022 -CONSTRUT(/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		-757,90
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		6.000,00	788,00	5.075,80	181,24	1.167,43
2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	2.482,20	15.988,77	5.535,31	35.654,96
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		18.900,00	2.482,20	15.988,77	5.460,84	35.175,29
3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		18.000,00	2.364,00	15.227,40	26.760,48	172.374,17
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	788,00	5.075,80	3.790,28	24.414,60
4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	788,00	5.075,80	551,60	3.553,06
4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	1.306,00	3.992,50	6.464,70	19.762,88
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	2.482,20	15.988,77	1.737,54	11.192,14
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	CF	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		4,00				
7.2	Placa de sinalização com película refletiva	m²		2,36				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:


EUCLIDES LUIZ WEISS:
23261536934
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.08.06 11:45:12-03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

4-ago-25	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
Data da medição	R\$ 50.481,99	R\$ 302.536,63

MEDIÇÃO Nº	5	Nº do contrato	CT 94/2022 -CC/
------------	---	----------------	-----------------

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

**REEQUILIBRIO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS
IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS
COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO**

[illegible]


 E. J. CONNELLEY
 ESQ. 10-013 D-97

EUCLIDES LUIZ WEISS:23261536934
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.08.06 11:45:25-03'00'

4-ago-25

Data da Medição

Executado:	93,25 %	da	30 ^a etapa	
Prazo decorrido:	1.047 dias	Prazo equivalente de obra:	912 dias	
Dias abonados:		Adiant.(+) / Atraso(-):	-135 dias	