

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

25-jun-24

a

18-set-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 66

Nº do contrato

ct 43 -2024

/

CE 7/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	DRENAGEM							
1.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m³		30,80	30,80	30,80	446,91	446,91
1.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m³		26,40	26,40	26,40	1.138,37	1.138,37
1.3	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m		35,00	35,00	35,00	5.958,05	5.958,05
1.4	Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m	und		1,00	1,00	1,00	916,71	916,71
1.5	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	UND		1,00	1,00	1,00	4.541,02	4.541,02
2	BASE/SUB-BASE							
2.1	Brita Graduada	m³		182,87	182,87	182,87	44.142,99	44.142,99
2.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m³		197,78	197,78	197,78	39.037,82	39.037,82
3	REVESTIMENTO							
3.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m²		1.248,25	1.248,25	1.248,25	786,40	786,40
3.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		1,50	1,50	1,50	6.479,60	6.479,60
4	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
4.1	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m³		112,91	112,91	112,91	4.695,93	4.695,93

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

pelos itens:



DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:

04103271906

Eu sou o autor deste documento

Coronel Vivida - PR

2025.09.18 11:36:51-03'00'

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

18-set-25	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
Data da medição	R\$ 108.143,80	R\$ 108.143,80

MEDICÃO Nº	1	Nº do contrato	ct 43 -2024 / CE 7/2024
-------------------	----------	-----------------------	--------------------------------

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento | Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas - SAM 66

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR
2025.09.18 11:37:06-03'00'

18-set-25

Data da Medição