

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

9

Período

28-out-24

a

26-nov-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍDUA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

Nº do contrato

CT 94/2022 -LAUDENIR I/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	RETIRO DO PINHAL							
1.1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und						
1.2	TERRAPLENAGEM							
1.2.1	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		5.354,00	95,60	5.354,00	22,94	1.284,96
1.2.2	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		16.865,10	301,14	16.865,10	602,28	33.730,20
1.3	PAVIMENTAÇÃO							
1.3.1	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		16.865,10	301,14	16.865,10	527,00	29.513,94
1.3.2	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		16.062,00	286,80	16.062,00	1.224,64	68.584,74
1.4	CORDÃO/GUIA							
1.4.1	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		5.354,00	-1.969,97	3.288,43	-3.033,75	5.064,18
1.4.2	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00	5.588,00	6.366,00	894,08	1.018,56
1.4.3	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		6.366,00	5.915,20	6.366,00	20.821,50	22.408,32
1.5	REJUNTAMENTO							
1.5.1	Enchimento com argila	m²		18.200,70	301,14	18.200,70	126,48	7.644,30
1.6	COMPACTAÇÃO		CF					
1.6.1	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²						
1.7	SINALIZAÇÃO							
1.7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		7,00				
	Placa de sinalização com película refletiva	m²		4,13				
2	LINHA CASTELLI							
	SERVIÇOS INICIAIS							
	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und						
	TERRAPLENAGEM							
	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m		2.388,00		1.868,00		448,32
	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²		7.522,20		5.879,70		11.759,40
	PAVIMENTAÇÃO							
	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²		7.522,20		5.879,70		10.289,48

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

9

Período

28-out-24

a

26-nov-25

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> REEQUILIBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento

PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES - RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.

Nº do contrato

CT 94/2022 -LAUDENIR I/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		
						NO PERÍODO	ACUMULADA
	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²		7.647,00		6.147,00	860,58
	CORDÃO/GUIA						
	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m		2.388,00		1.668,00	817,32
	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²		2.388,00		1.449,00	231,84
	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²		2.418,00		1.534,08	5.399,96
	REJUNTAMENTO						
	Enchimento com argila	m²		7.522,20		5.441,10	2.285,27
	COMPACTAÇÃO						
	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²		8.536,50			
	SINALIZAÇÃO						
	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		8,00			
	Placa de sinalização com pelicula refletiva	m²		4,72			

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

26-nov-25

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	
R\$	21.185,17	R\$	201.341,37

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.9810/PR
RNP: 1714723396

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida-PR

MEDICÃO Nº	9	Nº do contrato	CT 94/2022 -LA/
-------------------	----------	-----------------------	------------------------

MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA - PR >>> REEQUILÍBRIO FINANCEIRO 01

Empreendimento

**PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -
RETIRO DO PINHAL E LINHA CASTELLI.**

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município


Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil - CREA 146.5812/PR
RUA: LUIZ GOMES

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida-PR

26-nov-25
Data da Medição