



MUNICÍPIO DE
PATO BRANCO
Secretaria de Educação e Cultura

Pato Branco, 27 de março 2023.

LAUDO DE LIBERAÇÃO

JUSARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS
Secretaria de Educação e Cultura

LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA
CNPJ Nº 10.783.598/0001-96
Contrato nº 228/2022-GP


O presente contrato tem por objeto contrato de prestação de serviço de engenharia e manutenção para execução das coberturas (telhados) incluindo o fornecimento de materiais, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Cultura.

CONTRATO	100%		R\$ 1.276.204,47	
Pagamento	% Pagto	R\$ Pagto	% Saldo	R\$ Saldo
A liberar 1. ^a Parcela em 07/04/2022	26,54	338.710,77	73,46	R\$ 937.493,70
A liberar 2. ^a Parcela em 23/01/2023	60,01	427.129,45	39,99	R\$ 510.364,25
A liberar 3. ^a Parcela em 27/03/2023	100,00	510.364,25	-	-
A liberar 4. ^a Parcela em				
A liberar 5. ^a Parcela em				
A liberar 6. ^a Parcela em				

Valor a ser liberado em 27/03/2023 R\$ 510.364,25

Gestora e fiscal do contrato.


Jusara Aparecida de Oliveira Santos
Fiscal do Contrato


Adernanda Paula dos Santos
Fiscal do Contrato



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

PROponente / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO		Nº SICONV		APELO DO EMPREENDIMENTO		Grau de Sigilo	
Nº CTEF		CNPJ		REGIME DE EXECUÇÃO		TROCA DE TELHADOS		#PÚBLICO	
EMPRESA EXECUTORA		10.783.598/0001-96		(SELECIONAR)		PERÍODO DA MEDIÇÃO		INÍCIO DE OBRA	
LINCOLIN FERNANDO MACHADO DE SOUZA - LTDA						24/01/2023 a 27/03/2023		21/09/22	
								Nº MEDIÇÃO	
								3	

Orçamento Contratado					Realizado Acumulado: 100,00%				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Inclindo o Período	Acum. Inclindo o Período
Objeto do CTEF:									
1.	TELHADOS			TOTAL:	1.276.204,47	765.840,22	510.364,25	1.276.204,47	
1.1.	Estrutura do Telhado e Telhamento	M2	2.215,00	62,00	137.330,00	1.882,75	332,25	2.215,00	
1.1.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA, TELHAMENTO DE	M2	2.285,00	4,00	9.140,00	1.599,50	685,50	2.285,00	
1.1.2.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA, TELHAMENTO DE	M2	2.120,00	7,00	14.840,00	1.484,00	636,00	2.120,00	
1.1.3.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA, TELHAMENTO DE	M2	2.353,00	225,00	529.425,00	1.603,00	790,00	2.353,00	
1.1.4.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA, TELHAMENTO DE	M2	359,00	120,00	43.080,00	359,00	359,00	43.080,00	
1.1.5.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA, TELHAMENTO DE	M	430,00	75,00	32.250,00	279,50	150,50	430,00	
1.1.6.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA, TELHAMENTO DE	KG	3.000,00	17,80	53.400,00	2.400,00	600,00	3.000,00	
1.1.7.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA, TELHAMENTO DE	KG	3.620,00	17,80	64.436,00	2.620,00	1.000,00	3.620,00	
1.1.8.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA, TELHAMENTO DE	M2	546,00	200,00	109.200,00	180,80	45,20	546,00	
1.1.9.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA, TELHAMENTO DE	M2	2.285,00	129,45	295.600,00	546,00	546,00	2.285,00	
1.1.10.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA, TELHAMENTO DE	M2	2.285,00	30,00	68.550,00	1.942,25	342,75	2.285,00	
1.1.11.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA, TELHAMENTO DE	M	175,00	86,64	15.162,00	122,50	52,50	175,00	
1.1.12.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA, TELHAMENTO DE	CJ	9,470,00	1,83	17.330,10	6.629,00	2.841,00	9.470,00	
1.1.13.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA, TELHAMENTO DE	M2	2.091,00	2,12	4.432,92	1.463,00	628,00	2.091,00	
1.2.	RODAFORO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	2.544,00	6,68	16.993,92	132,45	2.411,55	2.544,00	
1.3.	OUTROS	M3	163,00	9,70	1.581,10	114,10	48,90	163,00	
1.3.1.	OUTROS	M3	2.285,00	2,60	5.941,00	1.599,50	685,50	2.285,00	
1.3.2.	OUTROS	M3	2.285,00	2,60	5.941,00	1.599,50	685,50	2.285,00	
1.3.3.	OUTROS	M3	2.285,00	2,60	5.941,00	1.599,50	685,50	2.285,00	
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, Preço unitário, Preço total, Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

PATO BRANCO

Local

Data

segunda-feira, 27 de março de 2023

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: ADERIANANDA PAULA DOS SANTOS

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: 112602-0/D

ART/RRT: 0



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Aferição: 90.013.54730/74-001

Período: 22/12/2022 a 27/03/2023

Endereço: RUA PARANA - ATE 179/180, 173, ESCOLA MUNICIPAL ROCHA POMBO, BAIXADA, PATO BRANCO/PR, 85505-142

Contribuinte: LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA .

CNPJ: 10.783.598/0001-96

Categoria	Destinação	Área (m²)
Reforma	Comercial salas e lojas	2.400,00

CERTIFICA-SE, para a aferição acima identificada, realizada para fins de regularização de obra de construção civil, que não consta débito referente a tributo administrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), nem débito inscrito ou em fase de inscrição em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de cobrar e inscrever débito que vier a ser apurado, referente à obra de construção civil objeto da aferição.

Esta certidão tem por finalidade a averbação da obra de construção civil objeto da aferição no Cartório de Registro de Imóveis da respectiva circunscrição imobiliária.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>> ou <<https://www.gov.br/pgfn/pt-br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014, e na Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021.

Emitida às 09:06:00 do dia 27/03/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2023.

Código de controle da certidão: 6EEA.8EAA.A24E.4659

Qualquer rasura ou emenda invalidará esta certidão.



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE
TELHADOS – ESCOLA MUNICIPAL ROCHA POMBO
CONTRATO Nº228/2022/GP**

Relatório de Medição nº 03


Empresa Contratada: Lincoln Fernando Machado de Souza LTDA

Responsável: Leonardo de Souza Brognoli

Foi efetuada a vistoria da obra, a fim de realizar a quarta medição, constatando a execução dos itens existentes na planilha de medição. Seguem fotos da obra.

Segue em anexo cópia do Boletim de Medição, demonstrando os serviços executados nesta medição, no valor de R\$ 510.364,25.
























































Pato Branco, 27 de março de 2023.

Adernanda Paula dos Santos

Adernanda Paula dos Santos
Engenheira Civil
CREA-SC 112.602-0/D