



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PLE
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROF
033747-2024	970313/2024	PREITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS D	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIO	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	228/2025	PREI

Medição: 3 Período: 08/05/2026 a 17/06/2026 % Realizado Período.: 8,30% % Realizado Acum.: 15,58%

		Geral	Casa 01	Casa 02	Casa 03	Casa 04	Casa 05	Casa 06	Casa 07	Casa 08	Casa 09	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25
Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3									
2	SAPATA		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3									
3	BALDRAMES		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3										
4	IMPERMEABILIZAÇÃO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3											
5	PILARES, VIGAS E LAJES		3	3	3	3	3	3	3	3																	
6	ALVENARIA/FECHAMENTOS		3	3	3	3	3	3	3	3																	
7	ESQUADRIAS METÁLICAS																										
8	ESQUADRIAS DE MADEIRAS																										
9	TELHADOS																										
10	REVESTIMENTOS INTERNOS																										
11	REVESTIMENTOS CERÂMICOS																										
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS																										
13	FORROS																										
14	PINTURAS INTERNAS																										
15	PINTURAS EXTERNAS																										
16	PINTURA ESQUADRIAS																										
17	CERÂMICA																										
18	CIMENTADOS																										
19	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																										
20	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO																										
21	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTOR																										
22	FIOS E CABOS																										
23	TUBULAÇÕES E CONEXÕES																										
24	REGISTROS																										
25	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO																										
26	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE																										
27	TUBULAÇÕES E CONEXÕES																										
28	ACESSÓRIOS/CAIXAS																										
29	APARELHOS, METAIS E BANCADAS																										
30	CALAFETE / LIMPEZA																										

Data das Medições													
		31/03/2026	07/05/2026	17/06/2026									
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	1,41%	5,87%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	40.704,34	169.727,86	239.886,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	1,41%	7,28%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%	15,58%
	R\$	40.704,34	210.432,20	450.319,00	450.319,00	450.319,00	450.319,00	450.319,00	450.319,00	450.319,00	450.319,00	450.319,00	450.319,00

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global ração Local



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PLE
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF	PROF
033747-2024	970313/2024	PREITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS D	CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIO	IMPONENCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	228/2025	PREI

Medição: 3 Período: 08/05/2026 a 17/06/2026 % Realizado Período.: 8,30% % Realizado Acum.: 15,58%

		Geral	Casa 01	Casa 02	Casa 03	Casa 04	Casa 05	Casa 06	Casa 07	Casa 08	Casa 09	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20	Casa 21	Casa 22	Casa 23	Casa 24	Casa 25
Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																									

TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR

Local

quarta-feira, 17 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEAN CARLOS DE LIMA

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: CREA-PR 167397/D

ART/RRT: 1720252861276