



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês

Out

REGIONAL

Francisco Beltrão
(P.A.)

ASSOCIAÇÃO

AMSOP

PARCELA

4

DATA

06/10/2025 - seg

MUNICÍPIO:

CORONEL VIVIDA

CÓDIGO SAM MUNIC.:

75

SAM

62

SUBPROJETO:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Lote

1

FIRMA EMPREITEIRA:

F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ:

05.461.328/0001-29

CONTRATO EMPREITADA:

Nº 34/2024

Nº

23/06/2025

DATA:

21/05/2024

DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1	1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-		-				-	-	-	-
	IMPOSIÇÃO 000	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,08%	0,08%	3.429,40	3.429,40	3.429,40	-
2	2	554	TERRAPLENAGEM		-		-				-	-	-	-
	401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	2.663,76	2.445,30	5.109,06	100,00%	1,00%	1,00%	8,33	42.558,47	42.558,47	-
	501000	DER	Escarificação e remoção revestimento primário	m3	2.275,35	-	2.275,35	100,00%	0,97%	0,97%	18,15	41.297,60	41.297,60	-
	520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	8.067,00	9.683,46	17.750,46	100,00%	6,46%	6,46%	15,52	275.487,14	275.487,14	-
3	3	589	DRENAGEM		-		-				-	-	-	-
	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	213,49	721,30	934,79	100,00%	0,31%	0,31%	14,36	13.423,58	13.423,58	-
	630600	DER	Remoção de bueiro 0,60m	m	27,00	-	27,00	100,00%	0,02%	0,02%	29,73	802,71	802,71	-
	601200A	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	150,33	619,60	769,93	100,00%	0,77%	0,77%	42,70	32.876,01	32.876,01	-
	606700D	DER	Demolição de Concreto Simples	m3	9,06	25,94	35,00	100,00%	0,15%	0,15%	183,73	6.430,55	6.430,55	-
	606600D	DER	Demolição de Concreto Armado	m3	7,66	-	7,66	100,00%	0,07%	0,07%	384,24	2.943,28	2.943,28	-
	602000C	DER	Formas de madeira comum	m2	7,26	-	7,26	100,00%	0,01%	0,01%	76,66	556,55	556,55	-
	603000C	DER	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	38,69	-	38,69	100,00%	0,02%	0,02%	20,88	807,85	807,85	-
	605300B	DER	Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa	m3	1,19	-	1,19	100,00%	0,02%	0,02%	815,54	970,49	970,49	-
	620000	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m	un		1,00	1,00	100,00%	0,02%	0,02%	899,27	899,27	899,27	-
	620100	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m	un	6,00	(6,00)	-				1.373,38	-	-	-
	620200A	DER	Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,04%	0,04%	1.914,22	1.914,22	1.914,22	-
	610400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	10,00	635,80	645,80	100,00%	2,55%	2,55%	168,46	108.791,47	108.791,47	-
	610600B	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	123,00	149,50	272,50	100,00%	2,43%	2,43%	381,23	103.885,18	103.885,18	-
	610800A	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m	11,00	9,00	20,00	100,00%	0,29%	0,29%	613,46	12.269,20	12.269,20	-
	BLSA120	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un	2,00	2,00	4,00	100,00%	0,36%	0,36%	3.790,25	15.161,00	15.161,00	-
	BLSA150	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	1,00	11,00	12,00	100,00%	1,27%	1,27%	4.500,42	54.005,04	54.005,04	-
	BLSA200	DER	B.L. Simples alvenaria H até 2,00 m	un	1,00		1,00	100,00%	0,13%	0,13%	5.683,34	5.683,34	5.683,34	-
	BLSA250	DER	B.L. Simples alvenaria H até 2,50 m	un	3,00		3,00	100,00%	0,48%	0,48%	6.868,34	20.605,02	20.605,02	-
	DISSIPM	DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60	un	3,00		3,00	100,00%	0,13%	0,13%	1.817,33	5.451,99	5.451,99	-
	2003579	SICRO 10/2023	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial	m		120,00	120,00	100,00%	0,59%	0,59%	208,25	24.990,00	24.990,00	-
4	4	556	BASE / SUB-BASE		-		-				-	-	-	-
	511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	20.153,54	-	20.153,54	100,00%	2,50%	2,50%	5,29	106.612,23	106.612,23	-
	531000A	DER	Brita Graduada	m3	2.610,10	-	2.610,10	100,00%	14,62%	14,62%	239,05	623.944,41	623.944,41	-
	531300	DER	Macadam Seco c/ Brita Graduada	m3	2.739,40	-	2.739,40	100,00%	12,81%	12,81%	199,49	546.482,91	546.482,91	-
5	5	551	REVESTIMENTO		-		-				-	-	-	-
	560100B	DER	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	17.312,82	(33,36)	17.279,46	100,00%	0,26%	0,26%	0,63	10.886,06	10.886,06	-
	589190A	DER	Fornecimento de emulsão EAI - imprimação	ton	19,04	(0,11)	18,93	100,00%	2,63%	2,63%	5.927,05	112.199,06	112.199,06	-
	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	17.312,82	(33,36)	17.279,46	100,00%	0,17%	0,17%	0,43	7.430,16	7.430,16	-
	589420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	8,65	(0,02)	8,63	100,00%	0,94%	0,94%	4.651,83	40.145,30	40.145,30	-
	570000D	DER	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	2.155,45	(33,40)	2.122,05	100,00%	15,87%	15,87%	319,03	676.997,63	676.997,63	-
	589000K	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	112,08	(2,67)	109,41	100,00%	14,66%	14,66%	5.719,10	625.726,74	625.726,74	-
6	6	557	MEIO-FIO E SARJETA		-		-				-	-	-	-
	810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	868,30	-	868,30	100,00%	1,36%	1,36%	66,75	57.959,03	57.959,03	-
	810650	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	m	11,00	-	11,00	100,00%	0,01%	0,01%	55,65	612,15	612,15	-

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	810850	DER	Meio fio de concreto tipo 9A (pré-moldado)	m	386,50	(82,80)	303,70	100,00%	0,41%	0,41%	57,32	17.408,08	17.408,08	-
	650100	DER	Sarjeta triangular concreto - tipo 2	m	273,85	1.918,55	2.192,40	100,00%	6,03%	6,03%	117,26	257.080,82	257.080,82	-
	655200	DER	Transp.segmento sarjeta tipo- 2 (ST-2/SZ-3) c/tubo 0,30m	m	46,20	147,80	194,00	100,00%	2,09%	2,09%	460,09	89.257,46	89.257,46	-
7	7	558	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	-	-				-	-	-	-
	810250E	DER	Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	44,00		44,00	100,00%	0,03%	0,03%	27,65	1.216,60	1.216,60	-
	100576B	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.028,42	322,94	1.351,36	100,00%	0,11%	0,11%	3,32	4.486,52	4.486,52	-
	603900C	DER	Lastro de Brita	m3	30,85	15,03	45,88	100,00%	0,23%	0,23%	210,86	9.674,26	9.674,26	-
	605000C	DER	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	997,82	315,11	1.312,93	100,00%	0,83%	0,83%	26,82	35.212,78	35.212,78	-
	98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	7.027,00	-	7.027,00	100,00%	2,27%	2,27%	13,80	96.972,60	96.972,60	-
	605000K	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	un	4,00	-	4,00	100,00%	0,06%	0,06%	628,50	2.514,00	2.514,00	-
8	8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	-	-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	822,31	264,77	1.087,08	100,00%	0,99%	0,99%	38,70	42.070,00	42.070,00	-
	820000A	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	30,00	-	30,00	100,00%	0,51%	0,51%	724,01	21.720,30	21.720,30	-
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	32,00		32,00	100,00%	0,16%	0,16%	206,81	6.617,92	6.617,92	-
	820000F	DER	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	8,00	6,00	14,00	100,00%	0,24%	0,24%	724,01	10.136,14	10.136,14	-
	820000G	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	3,00		3,00	100,00%	0,05%	0,05%	724,01	2.172,03	2.172,03	-
	820000H	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00	3,00	7,00	100,00%	0,12%	0,12%	724,01	5.068,07	5.068,07	-
	5213364	SICRO	Remoção de placa de sinalização	m2	1,00		1,00	100,00%			26,61	26,61	26,61	-
	3713705	SICRO	Remoção de defesa metálica	m	93,00	(93,00)	-				29,45	-	-	-
9	9	559	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	-	-				-	-	-	-
	844000	DER	Remanejamento postes linha transmissão	un	7,00	-	7,00	100,00%	1,08%	1,08%	6.584,33	46.090,31	46.090,31	-
10	11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-				-	-	-	-
	09.02.11A	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	17,00	-	17,00	100,00%	0,07%	0,07%	183,34	3.116,78	3.116,78	-
	09.02.11B	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base	un	17,00	-	17,00	100,00%	0,07%	0,07%	183,34	3.116,78	3.116,78	-
	09.02.11	DAER	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	17,00	-	17,00	100,00%	0,07%	0,07%	183,34	3.116,78	3.116,78	-
	09.02.01C	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	17,00	-	17,00	100,00%	0,08%	0,08%	189,04	3.213,68	3.213,68	-
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	25,00	-	25,00	100,00%	0,13%	0,13%	224,54	5.613,50	5.613,50	-
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	25,00	-	25,00	100,00%	0,10%	0,10%	172,10	4.302,50	4.302,50	-
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	25,00	-	25,00	100,00%	0,04%	0,04%	61,51	1.537,75	1.537,75	-
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	25,00	-	25,00	100,00%	0,07%	0,07%	125,05	3.126,25	3.126,25	-
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	-	1,00	100,00%	0,18%	0,18%	7.706,76	7.706,76	7.706,76	-
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 :				% PREVISTO :	17,62%			% EXECUTADO :		100,00%	SOMAS	4.266.810,32	4.266.810,32	-

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$4.266.810,32	
	Medição Acumulada:	4.266.810,32	
	Total Anterior:	3.150.868,10	
	Valor e % executado desta Medição :	R\$1.115.942,22	26,15 %
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):			

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA RODRIGO SILIPRANDI ENGº CIVIL - CREA 28455 - PR/D			PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D			PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO								

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/12/2025 14:40:42 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/12/2025 08:20:14 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/12/2025 08:39:11)

Nome do arquivo:

2025121108391115.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025121108391115>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO :	CORONEL VIVIDA	MEDIÇÃO Nº:	4
PROJETO :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	DATA DA MEDIÇÃO :	06/10/2025
CONVÊNIO : Nº	111/24	Nº DE ETAPAS EXECUTADAS:	12
EMPRESA VENCEDORA :	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA		
CNPJ :	05.461.328/0001-29	PRAZO DE EXECUÇÃO:	16/05/2025
CONTRATO EMPREITADA Nº	34/2024	DATA ASSINATURA:	21/05/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO :	4.266.810,32	PRAZO DE VIGÊNCIA:	11/05/2026
SAM : Nº	62		
LOTE : Nº	1		
		MODALIDADE DA LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

O PRAZO de
Execução está
prestes a VENCER

ITEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO
			% MÊS	(R\$)MÊS			
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.429,40	100,00%	3.429,40	3.429,40
2	2	TERRAPLENAGEM	75,01%	269.544,03	100,00%	359.343,21	359.343,21
3	3	DRENAGEM	33,22%	137.013,76	100,00%	412.466,75	412.466,75
4	4	BASE / SUB-BASE	20,72%	264.548,65	100,00%	1.277.039,55	1.277.039,55
5	5	REVESTIMENTO		-	100,00%	1.473.384,95	1.473.384,95
6	6	MEIO-FIO E SARJETA	17,67%	74.630,24	100,00%	422.317,54	422.317,54
7	7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		-	100,00%	150.076,76	150.076,76
8	8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	100,00%	87.811,07	87.811,07
9	9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	100,00%	46.090,31	46.090,31
10	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	7,37%	2.566,76	100,00%	34.850,78	34.850,78
TOTAL CRONOGRAMA				751.732,84		TOTAL MEDIÇÃO	4.266.810,32

ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
	(R\$)	(%)
3.429,40	-	
188.686,56	170.656,65	47,49%
114.655,06	297.811,69	72,20%
1.226.401,59	50.637,96	3,97%
1.394.190,95	79.194,00	5,37%
111.938,99	310.378,55	73,49%
82.895,98	67.180,78	44,76%
3.620,05	84.191,02	95,88%
-	46.090,31	100,00%
25.049,52	9.801,26	28,12%
OK	Valor desta	
Acumulado Med. Anterior	ETAPA da	
3.150.868,10	Medição	
	1.115.942,22	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o **R\$1.115.942,22** **26,15 %**
(%) percentual desta medição:

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 005/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA
RODRIGO SILIPRANDI
ENGº CIVIL - CREA 28455 - PR/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
ENGº CIVIL - CREA PR-209761/D

PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA
ANDERSON MANIQUE BARRETO

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- RODRIGO SILIPRANDI (10/12/2025 14:40:57 - CPF: 63830299915)
- ANDERSON MANIQUE BARRETO (11/12/2025 08:20:35 - CPF: 96731109991)

Documento assinado eletronicamente por:

Douglas Cristian Strapazzon (11/12/2025 08:39:20)

Nome do arquivo:

2025121108392056.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025121108392056>