



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

REGIONAL	Francisco Beltrão (P.A.)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
MEDICÃO PARCELA	3	DATA	31/03/2026 - ter

MUNICÍPIO:	CORONEL VIVIDA	CÓDIGO SAM MUNIC.:	75	Mês	Mar
SUBPROJETO:	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	SAM	79	Lote	1
FIRMA EMPREITEIRA:	RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	CNPJ:	07.475.058/0001-30		

CONTRATO EMPREITEIRA:	Nº	101/2025	ORDEM DE SERVIÇO:	Nº	
DATA:		04/12/2025	DATA		

MEDICÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO			
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato	

GLOBAL - LOTE 1												
1	1.1	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-							
	1.1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES		-							
	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	m	312,58	63,98%	0,40%	0,26%	84,29	16.858,00	26.347,37	9.489,37
	1.2		ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		-							
	1.2.1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		-							
	1.2.1.2		FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		-							
	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADA DE MADEIRA. AF 03/2024	m2	258,50	100,00%	0,41%	0,41%	105,20	27.194,20	27.194,20	-
	1.2.2		BARRACA DE OBRA		-							
	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	m2	25,00	100,00%	0,46%	0,46%	1.202,90	30.072,50	30.072,50	-
	1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		-							
	00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	100,00%	0,05%	0,05%	3.239,84	3.239,84	3.239,84	-
	x		SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		-							
	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 03/2024	m2	3.415,00	100,00%	0,04%	0,04%	0,73	2.492,95	2.492,95	-
	COMP79_1_48	PM_75	ALAMBRAÇÃO PARA FECHAMENTO DO TERRENO, COM 2,5M DE ALTURA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETROS 1. 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BGV E MALHA QUADRADA 5X5, INCLUSO MURETA DE FIXAÇÃO	M²	565,00		1,08%		125,00	-	70.625,00	70.625,00
	COMP79_1_49	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, COM 5 METROS DE COMPRIMENTO	UND	1,00		0,29%		19.225,59	-	19.225,59	19.225,59
	COMP79_1_50	PM_75	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	25,44%	4,03%	1,03%	2.644,33	67.271,76	264.433,00	197.161,24
2	2.1	562	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-							
	2.1.2		MOVIMENTO DE TERRA		-							
	2.1.2.1		ESCAVAÇÃO MECÂNICA		-							
	90107	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	m3	151,67		0,02%		9,99	-	1.515,19	1.515,19
	96525	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 01/2024	m3	159,99	33,59%	0,16%	0,05%	64,40	3.461,18	10.303,36	6.842,18
	2.1.5		ATERRO MECANIZADO		-							
	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	m3	8.936,34	90,00%	2,01%	1,81%	14,76	118.713,35	131.900,38	13.187,03
	2.4		CAIXAS E COMPLEMENTOS		-							
	2.4.4		CAIXAS DE GORDURA		-							
	98105	SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TÍJolos CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF 12/2020	un	2,00		0,02%		791,19	-	1.582,38	1.582,38
	98109	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M, AF 12/2020	un	1,00		0,01%		980,04	-	980,04	980,04
	97906	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	un	12,00		0,10%		547,16	-	6.565,92	6.565,92
	99260	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 12/2020	un	12,00		0,10%		535,71	-	6.428,52	6.428,52
	2.4.6		CAIXAS SIFONADAS		-							
	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	un	14,00		0,03%		119,16	-	1.668,24	1.668,24
	2.4.8		CAIXAS DE AREIA		-							
	30.107.000060.SER	PINI	Caixa de inspeção em alvenaria, 1/2 tijolo comum, 0,8 x 0,8 x 0,6 m, revestido internamente com argamassa de cimento e areia inclusive tampas	un	1,00		0,01%		868,94	-	868,94	868,94
	x		SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		-							
	COMP79_1_5	PM_75	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022 (103800)	M³	900,69		7,93%		578,36	-	520.923,07	520.923,07
	COMP79_1_6	PM_75	FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE SOLO PARA SER UTILIZADO EM ÁREAS DE ATERRO E COMPACTAÇÃO	M³	7.859,85	87,50%	8,20%	7,18%	68,55	471.443,72	538.792,72	67.349,00
3	3.8	563	FUNDACOES		-							
	100897	SINAPI	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020 PA	m	1.381,23	72,25%	2,65%	1,91%	126,10	125.847,80	174.173,10	48.325,30
4	4.1	564	ESTRUTURAS		-							
	4.1.2		FORMAS		-							
	96543	SINAPI	FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		-							
	92433	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	828,00	70,00%	0,32%	0,22%	25,35	14.692,86	20.989,80	6.296,94
	96534	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	m2	654,04	17,00%	0,92%	0,16%	91,93	10.221,40	60.125,90	49.904,50
	96542	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m2	416,39	70,00%	0,61%	0,43%	96,44	28.109,66	40.156,65	12.046,99
	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	m2	400,92	70,00%	0,73%	0,51%	120,39	33.786,73	48.266,76	14.480,03
	4.2		FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m2	728,18	4,71%	1,44%	0,07%	130,08	4.461,39	94.721,65	90.260,26
	4.2.3		ARMADURAS		-							
	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	1.203,40	70,00%	0,41%	0,29%	22,15	18.658,72	26.655,31	7.996,59
	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	470,20	70,00%	0,14%	0,10%	19,45	6.401,77	9.145,39	2.743,62
	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	2.509,80	70,00%	0,64%	0,45%	16,76	29.444,98	42.064,25	12.619,27
	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	570,70	70,00%	0,11%	0,08%	13,07	5.221,34	7.459,05	2.237,71
	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	kg	264,60	60,00%	0,05%	0,03%	12,03	1.909,88	3.183,14	1.273,26
	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	426,70	17,00%	0,10%	0,02%	15,55	1.127,98	6.635,19	5.507,21
	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	kg	1.029,20	17,00%	0,22%	0,04%	14,23	2.489,74	14.645,52	12.155,78

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	1.516,80	17,00%	0,29%	0,05%	12,51	3.225,70	18.975,17	15.749,47
	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	2.248,70	17,00%	0,36%	0,06%	10,42	3.983,35	23.431,45	19.448,10
	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	kg	529,40	17,00%	0,08%	0,01%	10,00	899,98	5.294,00	4.394,02
	4.3		CONCRETOS E GRAUTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3.4		ESTRUTURAL USINADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3.4.1		CONCRETAGENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022_PS	m3	52,77	17,00%	0,53%	0,09%	655,18	5.877,55	34.573,85	28.696,30
	4.4		LASTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4.2		CONCRETO SIMPLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF. 08/2017	m3	90,26	-	0,23%	-	166,26	-	15.006,63	15.006,63
	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021	m3	3,58	-	0,03%	-	507,25	-	1.815,96	1.815,96
	4.5		LAJES PRÉ-MOLDADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.5.2		LAJES PRÉ-MOLDADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF. 11/2020	m2	161,91	-	0,48%	-	193,99	-	31.408,92	31.408,92
	4.6		ELEMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.6.1		MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.6.2		ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.6.2.1		CINTA, VERGA E CONTRAVERGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024	m	165,00	46,06%	0,08%	0,04%	33,20	2.523,17	5.478,00	2.954,83
	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024	m	115,00	46,06%	0,06%	0,03%	32,24	1.707,72	3.707,60	1.999,88
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COMP79_1_7	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO, INCLUI FUNDAÇÕES EM ESTACAS ESCAVADAS, CÁLCIE, BLOCO DE COROAMENTO, ARRASAMENTO DE ESTACAS, PILARES, TESOUIRAS, TERÇAMENTOS E DEMAIS ITENS QUE COMPOEM A COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, TELHA EM ALUZINCO TIPO SANDUICHE	UN	1,00	50,00%	15,05%	7,53%	988.622,34	494.311,17	988.622,34	494.311,17
	COMP79_1_8	PM_75	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK=25MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	144,99	69,93%	1,53%	1,07%	693,62	70.329,60	100.567,96	30.238,36
	COMP79_1_9	PM_75	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25MPa USINADO, INCLUI LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	51,68	4,71%	0,52%	0,02%	664,23	1.616,82	34.327,41	32.710,59
	COMP79_1_10	PM_75	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE, ESCORAMENTO DE LAJE. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA	M²	161,91	-	0,45%	-	182,45	-	29.540,48	29.540,48
	COMP79_1_57	PM_75	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2MM - MONTAGEM CORTE E DOBRA	KG	1.959,90	17,00%	0,42%	0,07%	14,22	4.737,86	27.869,78	23.131,92
5	565		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1		ALVENARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1.12		ENCUNHAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	103330	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	m2	2.432,69	23,90%	3,77%	0,90%	101,77	59.169,88	247.574,86	188.404,98
	5.2		DIVISÓRIAS E PAREDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2.2		DIVISÓRIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102253	SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	m2	57,40	-	0,89%	-	1.012,61	-	58.123,81	58.123,81
6	566		COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.4		ESTRUTURA PARA COBERTURA EM AÇO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100378	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUI ICAMENTO. AF. 07/2019	kg	2.633,57	-	0,48%	-	11,96	-	31.497,50	31.497,50
	6.5		TELHA METÁLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUI ICAMENTO. AF. 07/2019	m2	528,35	-	1,82%	-	226,39	-	119.613,16	119.613,16
	6.11		CALHAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m	150,50	-	0,41%	-	179,19	-	26.968,10	26.968,10
	6.13		RUIFOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100327	SINAPI	RUIFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM. INCLUI ICAMENTO. AF. 07/2019	m	296,22	-	0,28%	-	62,60	-	18.543,37	18.543,37
	x		SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COMP79_1_55	PM_75	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TERÇAS. INCLUI ICAMENTO	M	376,60	-	0,90%	-	157,71	-	59.393,59	59.393,59
7	567		ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1.3		PORTAS EM MADEIRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.1.3.8		VENEZIANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90798	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	un	19,00	-	0,38%	-	1.321,19	-	25.102,61	25.102,61
	90799	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	un	2,00	-	0,04%	-	1.364,96	-	2.729,92	2.729,92
	7.1.6		PORTAS EM ALUMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	m2	16,38	-	0,32%	-	1.286,96	-	21.080,40	21.080,40
	7.1.11		JANELAS EM ALUMÍNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	m2	15,28	-	0,32%	-	1.369,79	-	20.930,39	20.930,39
	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	m2	145,76	-	1,82%	-	820,00	-	119.523,20	119.523,20
	7.2		VIDROS E ESPELHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.2.2		VIDROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102167	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF. 01/2021_PS	m2	145,76	-	0,94%	-	423,72	-	61.761,43	61.761,43
	x		SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COMP79_1_56	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA	M²	39,90	-	0,57%	-	945,25	-	37.715,48	37.715,48
8	568		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.1		ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.1.7		POSTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100578	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF. 11/2019	un	1,00	100,00%	0,01%	0,01%	666,11	666,11	666,11	-
	8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.2		ENTRADA DE ENERGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101512	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020	un	1,00	100,00%	0,04%	0,04%	2.793,37	2.793,37	2.793,37	-
	8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91852	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	424,90	-	0,08%	-	12,85	-	5.459,97	5.459,97
	91854	SINAPI	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	1.068,50	-	0,23%	-	13,90	-	14.852,15	14.852,15
	8.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RÍGIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91870	SINAPI	ELETRÓDUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	m	2,00	-	-	-	18,22	-	36,44	36,44

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,00				20,79	-	20,79	20,79
	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	42,00		0,02%		26,64	-	1.118,88	1.118,88
	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	1,00				27,55	-	27,55	27,55
	8.2.5		CABOS		-				-	-	-	-
	8.2.5.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV		-				-	-	-	-
	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1.394,30		0,12%		5,74	-	8.003,28	8.003,28
	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1.834,80		0,23%		8,38	-	15.375,62	15.375,62
	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	787,50		0,14%		11,75	-	9.253,13	9.253,13
	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	298,80		0,09%		18,70	-	5.587,56	5.587,56
	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	25,50		0,01%		29,23	-	745,37	745,37
	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	101,70		0,05%		30,88	-	3.140,50	3.140,50
	8.2.9		QUADROS DE ENERGIA		-				-	-	-	-
	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00		0,01%		898,12	-	898,12	898,12
	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	1,00		0,01%		522,66	-	522,66	522,66
	8.2.11		DISJUNTORES		-				-	-	-	-
	8.2.11.1		MONOPOLARES		-				-	-	-	-
	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	31,00		0,01%		19,19	-	594,89	594,89
	8.2.12		INTERRUPTORES		-				-	-	-	-
	8.2.12.1		SIMPLES		-				-	-	-	-
	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	2,00				59,38	-	118,76	118,76
	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	30,00		0,03%		66,60	-	1.998,00	1.998,00
	8.2.13		TOMADAS		-				-	-	-	-
	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	4,00				40,96	-	163,84	163,84
	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	75,00		0,05%		43,44	-	3.258,00	3.258,00
	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	37,00		0,04%		73,98	-	2.737,26	2.737,26
	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	un	9,00		0,01%		78,94	-	710,46	710,46
	8.2.18		LUMINARIAS		-				-	-	-	-
	103782	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	un	50,00		0,03%		37,94	-	1.897,00	1.897,00
	8.2.20		LAMPADAS		-				-	-	-	-
	8.2.20.5		LUMINÁRIAS DE LED		-				-	-	-	-
	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 PS	un	84,00		0,05%		39,52	-	3.319,68	3.319,68
	8.2.21		REATORES E OUTROS		-				-	-	-	-
	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	un	1,00				9,06	-	9,06	9,06
	8.3		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		-				-	-	-	-
	8.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO		-				-	-	-	-
	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	15,00		0,02%		81,25	-	1.218,75	1.218,75
	8.3.3		PARA RAIOS / TERMINAL AEREO / MASTRO		-				-	-	-	-
	96988	SINAPI	MASTRO 1 1/2", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	5,00		0,01%		191,66	-	958,30	958,30
	8.3.4		CORDOALHA		-				-	-	-	-
	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	573,84		0,92%		105,73	-	60.672,10	60.672,10
	96977	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	m	195,25		0,19%		62,36	-	12.175,79	12.175,79
	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	5,00		0,01%		160,37	-	801,85	801,85
	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	504,00		0,26%		33,64	-	16.954,56	16.954,56
	8.4		INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E LOGICA		-				-	-	-	-
	8.4.2		QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONIA		-				-	-	-	-
	100561	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	un	1,00				209,58	-	209,58	209,58
	8.4.3		CAIXAS PARA TELEFONIA		-				-	-	-	-
	101795	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020	un	1,00		0,01%		692,50	-	692,50	692,50
	8.4.4		FIOS E CABOS TELEFÔNICOS		-				-	-	-	-
	98277	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	m	96,00		0,03%		20,44	-	1.962,24	1.962,24
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	COMP79_1_3	PM_75	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSO FRETE	UN	1,00	100,00%	0,03%	0,03%	1.774,55	1.774,55	1.774,55	-
	COMP79_1_4	PM_75	HIDROMETRO UNIDATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1/2", VAZAO MÁXIMA DE 1,5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	UN	1,00	100,00%			136,14	136,14	136,14	-
	COMP79_1_31	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1" PARA ELETRODUTO	UND	2,00				6,44	-	12,88	12,88
	COMP79_1_32	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA DE ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1" PARA ELETRODUTO	UND	2,00				6,03	-	12,06	12,06
	COMP79_1_33	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4" PARA ELETRODUTO	UND	1,00				6,33	-	6,33	6,33
	COMP79_1_34	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARRUELA DE ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	1,00				5,61	-	5,61	5,61
	COMP79_1_35	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4"x2"	UND	167,00		0,02%		9,27	-	1.548,09	1.548,09
	COMP79_1_36	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE LUZ 3"x3" EM AÇO ESMALTADA	UND	92,00		0,02%		11,48	-	1.056,16	1.056,16
	COMP79_1_37	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90º GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1". PARA ELETRODUTO	UND	2,00				11,48	-	22,96	22,96
	COMP79_1_38	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1". PARA ELETRODUTO	UND	3,00				9,11	-	27,33	27,33
	COMP79_1_39	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIÂMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4"x40MM	UND	1,00				5,99	-	5,99	5,99
	COMP79_1_40	PM_75	FORNECIMENTO DE FITA ISOLANTE	UND	3,00				14,24	-	42,72	42,72
	COMP79_1_41	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO/PLACA CEGA 4"x2", PARA A INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UND	10,00				7,58	-	75,80	75,80
	COMP79_1_42	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 63A	UND	2,00				24,17	-	48,34	48,34
	COMP79_1_43	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40-50A	UND	10,00		0,01%		65,05	-	650,50	650,50
	COMP79_1_44	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO EM POLICARBONATO	UND	1,00		0,01%		345,47	-	345,47	345,47
	COMP79_1_45	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA ANTENA DE TV, CONFORME ITEM SINAPI-1	UND	2,00				22,45	-	44,90	44,90
	COMP79_1_46	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA RJ45 CONFORME ITEM SINAPI-1	UND	7,00				45,33	-	317,31	317,31

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMP79_1_47	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE, PAR TRANCADO, UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	M	400,00		0,10%		16,03	-	6.412,00	6.412,00
	COMP79_1_54	PM_75	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	42,00		0,09%		141,67	-	5.950,14	5.950,14
9		569	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS		-				-	-	-	-
	9.3		INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		-				-	-	-	-
	9.3.1		MANUTENCAO / REPAROS - PONTO DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	90443	SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	m	101,47		0,02%		11,24	-	1.140,52	1.140,52
	9.3.12		ENTRADA DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	95635	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	un	1,00	100,00%			250,70	250,70	250,70	-
	9.3.14		RESERVATÓRIOS E COMPLEMENTOS		-				-	-	-	-
	102619	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	un	2,00		0,20%		6.515,56	-	13.031,12	13.031,12
	9.3.15		TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS		-				-	-	-	-
	94690	SINAPI	TÊ PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	1,00				13,56	-	13,56	13,56
	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	un	4,00				29,66	-	118,64	118,64
	9.3.16		TUBOS DE PVC - AGUA FRIA		-				-	-	-	-
	9.3.16.2		INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
	89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	143,39		0,03%		15,79	-	2.264,13	2.264,13
	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	92,27		0,03%		23,15	-	2.136,05	2.136,05
	9.3.16.3		INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	m	48,60		0,01%		19,08	-	927,29	927,29
	9.3.19		EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO		-				-	-	-	-
	89429	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	40,00				8,03	-	321,20	321,20
	89436	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00				10,45	-	31,35	31,35
	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	54,00		0,01%		11,69	-	631,26	631,26
	89412	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	35,00		0,01%		12,61	-	441,35	441,35
	89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00				12,48	-	12,48	12,48
	89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00				19,91	-	59,73	59,73
	89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	6,00				8,58	-	51,48	51,48
	89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00				11,79	-	35,37	35,37
	9.3.20		EM PRUMADA DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	89493	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00				12,08	-	24,16	24,16
	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	9,00				14,47	-	130,23	130,23
	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	33,00				9,80	-	323,40	323,40
	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00				14,64	-	29,28	29,28
	89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	2,00				26,88	-	53,76	53,76
	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00				16,57	-	49,71	49,71
	89624	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00				20,92	-	20,92	20,92
	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	1,00				33,69	-	33,69	33,69
	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	un	3,00				23,24	-	69,72	69,72
	9.3.23		TUBOS DE PVC - EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA		-				-	-	-	-
	94648	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	m	143,11		0,02%		7,76	-	1.110,53	1.110,53
	94651	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	m	48,60		0,02%		24,68	-	1.199,45	1.199,45
	9.3.24		TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	22,18		0,01%		27,87	-	618,16	618,16
	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	m	206,54		0,15%		47,78	-	9.868,48	9.868,48
	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	110,79		0,02%		14,73	-	1.631,94	1.631,94
	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	m	8,51				26,20	-	222,96	222,96
	9.3.26		EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO		-				-	-	-	-
	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	9,00				13,53	-	121,77	121,77
	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	37,00		0,01%		18,77	-	694,49	694,49
	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	10,00		0,01%		33,01	-	330,10	330,10
	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	7,00				18,02	-	126,14	126,14
	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	27,00		0,01%		26,43	-	713,61	713,61
	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	13,00		0,01%		32,15	-	417,95	417,95
	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	14,00				16,30	-	228,20	228,20
	89733	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	3,00				26,77	-	80,31	80,31
	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	5,00				19,00	-	95,00	95,00

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influen. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	7,00				30,88	-	216,16	216,16
	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	5,00				57,94	-	289,70	289,70
	9.3.27		EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO		-				-	-	-	-
	89806	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	10,00				24,66	-	246,60	246,60
	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00				10,71	-	10,71	10,71
	89803	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	20,00		0,01%		19,44	-	388,80	388,80
	89807	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	3,00				41,30	-	123,90	123,90
	89825	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00				18,66	-	18,66	18,66
	89829	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	1,00				40,40	-	40,40	40,40
	89830	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	un	3,00				42,55	-	127,65	127,65
	9.3.30		CONEXÕES DE PVC - ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R		-				-	-	-	-
	9.3.30.2		EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS		-				-	-	-	-
	89591	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	10,00		0,02%		140,70	-	1.407,00	1.407,00
	89590	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	10,00		0,02%		143,94	-	1.439,40	1.439,40
	89698	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	un	8,00		0,03%		279,94	-	2.239,52	2.239,52
	9.4		APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-				-	-	-	-
	9.4.1		MANUTENÇÃO / REPAROS - APARELHOS SANITÁRIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		-				-	-	-	-
	86886	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	13,00		0,01%		74,01	-	962,13	962,13
	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	14,00				13,03	-	182,42	182,42
	9.4.4		CUBAS E PIAS		-				-	-	-	-
	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	8,00		0,05%		390,52	-	3.124,16	3.124,16
	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	12,00		0,04%		197,93	-	2.375,16	2.375,16
	9.4.5		LAVATÓRIOS		-				-	-	-	-
	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00		0,01%		185,99	-	371,98	371,98
	9.4.6		TORNEIRAS E MISTURADORES		-				-	-	-	-
	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	14,00		0,02%		76,65	-	1.073,10	1.073,10
	86910	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	8,00		0,02%		130,25	-	1.042,00	1.042,00
	9.4.7		SIFÕES E VALVULAS		-				-	-	-	-
	86879	SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	22,00				11,52	-	253,44	253,44
	9.4.8		APARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-
	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	11,00		0,11%		644,12	-	7.085,32	7.085,32
	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00		0,03%		1.038,21	-	2.076,42	2.076,42
	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	3,00		0,04%		903,24	-	2.709,72	2.709,72
	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	13,00		0,01%		50,32	-	654,16	654,16
	9.4.9		SABONETEIRAS E PAPELEIRAS		-				-	-	-	-
	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	13,00		0,02%		108,25	-	1.407,25	1.407,25
	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	10,00		0,02%		105,91	-	1.059,10	1.059,10
	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	un	14,00		0,01%		58,20	-	814,80	814,80
	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00		0,02%		266,65	-	1.066,60	1.066,60
	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00		0,02%		274,83	-	1.099,32	1.099,32
	100869	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	6,00		0,03%		281,12	-	1.686,72	1.686,72
	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	9,00		0,02%		123,99	-	1.115,91	1.115,91
	9.4.10		REGISTROS E VALVULAS		-				-	-	-	-
	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00				33,58	-	33,58	33,58
	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	un	1,00				74,66	-	74,66	74,66
	x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS		-				-	-	-	-
	COMP79_1_12	PM_75	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (104329)	UND	2,00				91,90	-	183,80	183,80
	COMP79_1_13	PM_75	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1,1/2 "	UND	14,00				15,91	-	222,74	222,74
	COMP79_1_14	PM_75	SIFÃO PLÁSTICO EXTENSÍVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UND	11,00				20,42	-	224,62	224,62
	COMP79_1_15	PM_75	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38* MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	14,00				9,55	-	133,70	133,70
	COMP79_1_16	PM_75	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (104345)	UND	16,00		0,01%		48,66	-	778,56	778,56
	COMP79_1_17	PM_75	TE SANITÁRIO DE REDUÇÃO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	7,00				23,93	-	167,51	167,51
	COMP79_1_18	PM_75	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	8,00				11,48	-	91,84	91,84
	COMP79_1_19	PM_75	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	1,00				6,77	-	6,77	6,77
	COMP79_1_20	PM_75	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UND	17,00		0,05%		195,61	-	3.325,37	3.325,37
	COMP79_1_21	PM_75	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"	UND	10,00		0,01%		96,84	-	968,40	968,40
	COMP79_1_22	PM_75	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 40 MM (1 1/2")	UND	13,00				8,16	-	106,08	106,08
	COMP79_1_23	PM_75	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	4,00				10,55	-	42,20	42,20
	COMP79_1_24	PM_75	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	3,00				9,57	-	28,71	28,71
	COMP79_1_25	PM_75	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UND	14,00				7,57	-	105,98	105,98

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. LICITADA	% Executada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	COMP79_1_26	PM_75	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (104166)	M	234,40		0,29%		81,54	-	19.112,98	19.112,98
	COMP79_1_27	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, INCLUINDO SISTEMA DE HIDRANTES, MOTO BOMBA, RESERVATÓRIO, ALARME DE INCÊNDIO, EXTINTORES, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INCLUSO MATERIAL, MÃO DE OBRAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA	UND	1,00		3,07%		201.870,38	-	201.870,38	201.870,38
	COMP79_1_28	PM_75	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTEROBLADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00		0,01%		48,30	-	579,60	579,60
	COMP79_1_29	PM_75	GRANITO PARA BANDEJAS FOLIADO, E=2,5CM. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M²	18,61		0,25%		892,54	-	16.610,17	16.610,17
	COMP79_1_30	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL E=4MM	M²	47,02		0,38%		534,72	-	25.142,53	25.142,53
10		570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									
	10.1		REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS									
	10.1.2		CHAPISCO									
	87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENHADA IDENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m2	161,91		0,05%		19,41	-	3.142,67	3.142,67
	87908	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m2	4.865,38		0,58%		7,87	-	38.290,54	38.290,54
	10.1.9		CERÂMICAS									
	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m2	527,34		0,68%		84,69	-	44.660,42	44.660,42
	10.1.11		REVESTIMENTO COM PEDRA									
	87263	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	m2	496,33		1,05%		138,84	-	68.910,46	68.910,46
	10.2		IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES									
	10.2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS									
	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	m2	164,83		0,38%		149,56	-	24.651,97	24.651,97
	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m2	185,33	100,00%	0,14%	0,14%	50,70	9.396,23	9.396,23	-
	10.2.10		PEITRIL									
	101965	SINAPI	PEITRIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	115,00		0,28%		157,15	-	18.072,25	18.072,25
	10.3		REVESTIMENTO DE PISOS									
	10.3.2		CONTRAPISO									
	87680	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m2	627,33		0,48%		50,26	-	31.529,61	31.529,61
	10.3.8		PISO DE PEDRA E GRANILITE/MARMORITE									
	101094	SINAPI	PISO PODOATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	37,18		0,10%		180,60	-	6.714,71	6.714,71
	10.3.12		PISO DE CONCRETO									
	103913	SINAPI	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	m2	1.177,88		2,36%		131,54	-	154.938,34	154.938,34
	94997	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 10 CM. ARMADO. AF_08/2022	m2	480,00		1,01%		138,24	-	66.355,20	66.355,20
	10.3.13		SOLEIRAS E RODAPÉS									
	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	51,74		0,11%		137,26	-	7.101,83	7.101,83
	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	262,90		0,06%		14,89	-	3.914,58	3.914,58
	10.4		PINTURAS									
	10.4.2		EMASSAMENTO									
	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m2	4.865,38		1,21%		16,36	-	79.597,62	79.597,62
	10.4.3		MASSA ÚNICA									
	90406	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m2	161,91		0,13%		54,32	-	8.794,95	8.794,95
	10.4.7		FUNDO PREPARADOR									
	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	4.865,38		0,37%		5,00	-	24.326,90	24.326,90
	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m2	161,91		0,02%		6,35	-	1.028,13	1.028,13
	10.4.8		PINTURA EM MADEIRA									
	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	226,80		0,08%		22,40	-	5.080,32	5.080,32
	10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA									
	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	4.239,77		0,99%		15,29	-	64.826,08	64.826,08
	10.4.12		PINTURA EM FACHADAS									
	88426	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m2	1.923,88		0,63%		21,65	-	41.652,00	41.652,00
	10.4.13		PINTURA EM TETOS									
	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	161,91		0,05%		18,58	-	3.008,29	3.008,29
	x		SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS									
	COMP79_1_11	PM_75	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 (104217)	M²	4.865,38		8,23%		111,03	-	540.203,14	540.203,14
	COMP79_1_51	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE	M²	188,32		0,81%		282,00	-	53.106,24	53.106,24
	COMP79_1_52	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24MM DE BASE (REF 06/2025)	M²	1.660,51		4,69%		185,36	-	307.792,13	307.792,13
	COMP79_1_53	PM_75	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE FORRO PVC	M²	95,51		0,23%		160,12	-	15.293,06	15.293,06
11		571	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									
	11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									
	11.2.2		PLANTAS									
	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	un	45,00		0,06%		84,91	-	3.820,95	3.820,95
	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m2	1.029,99		0,19%		12,43	-	12.802,78	12.802,78
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	16,41%	% EXECUTADO :	25,68%	SOMAS	1.686.521,65	6.567.197,67	4.880.676,02	

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$6.567.197,67
	Medição Acumulada:	1.686.521,65
	Total Anterior:	1.499.166,37
Valor e % executado desta Medição :	R\$187.355,28	2,85 %

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas) Carimbos):		
 IOLMAR RAVANELLI-90080831915 <small>Assinado digitalmente por IOLMAR RAVANELLI-90080831915 ND: CN=IR, O=CP-Basil, OU=IdocConfianca, OU=2019050001010, CN=Secretaria de Receita Federal do Brasil RFB, OU=REB e CPF A3, OU=(em branco), CN=IOLMAR RAVANELLI-90080831915 Data: 2025.04.15 16:34:16-0400 E-mail: ICF-Receita@rs2025-2</small>	 KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942 <small>KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942 CN=IR, O=CP-Basil, OU=Personal, OU=482826000161, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil, RFB, OU=REB e CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942 Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 2025.04.15 16:48:00-0300</small>	 ANDERSON MANIQUE BARRETO: 9673110 <small>Assinado de forma digital por ANDERSON BARRETO:9673110 MANIQUE BARRETO:967311099919991</small>
RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. IOLMAR RAVANELLI CREA - PR - 95673/D	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA Katia Eloiza Rocha ENGº CIVIL - CREA PR-216.273/D	PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VÍVIDA ANDERSON MANIQUE BARRETO

