



PREFEITURA MUNICIPAL DE

BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL	ncisco Beltrão (F)	ASSOCIAÇÃO	Amsop
PARCELA	1	DATA	28/09/2023 - qui

MUNICÍPIO:	BOM SUCESSO DO SUL	Mês	Set
SUBPROJETO:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	SAM	42
FIRMA EMPREITEIRA:	F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA.	Lote	1
		Ano	2023

CONTRATO EMPREITADA:	102/2023	ORDEM DE SERVIÇO:	
DATA:	08/05/2023	DATA:	

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS										ORÇAMENTO				
Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. ADITADA	% Exe-cutada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato

GLOBAL - LOTE 1 (AV. PADRE IVO ZOLLET) TRECHO ÚNICO

1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES											
74209/1		Orçacivil	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ADMAÇÃO EM MADEIRA E DONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,0025	0,25%	3.894,35	3.894,35	3.894,35	-
2	4		REVESTIMENTO			-					-	-	-	-
	PAV-085	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	16.557,29	-	16.557,29	100,00%	0,0066	0,66%	0,61	10.099,95	10.099,95	-
	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	16.557,29	-	16.557,29	100,00%	0,0045	0,45%	0,42	6.954,06	6.954,06	-
	589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	8,28	-	8,28	100,00%	0,0265	2,65%	4.916,40	40.707,79	40.707,79	-
	570000D	DER	CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2.069,66	(43,05)	2.026,61	100,00%	0,4261	42,61%	323,56	655.729,93	655.729,93	-
	589000K	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	117,97	(10,96)	107,01	100,00%	0,4985	49,85%	7.168,10	767.058,38	767.058,38	-
3	7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			-					-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - COR BRANCA	m2	537,90	-	537,90	100,00%	0,0132	1,32%	37,67	20.262,70	20.262,70	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - COR AMARELA	m2	203,41	-	203,41	100,00%	0,0050	0,50%	37,67	7.662,45	7.662,45	-
4	11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS			-					-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-				-	-	-	-
	5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	24,00	-	24,00	100,00%	0,0023	0,23%	145,18	3.484,32	3.484,32	-
	7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	24,00	-	24,00	100,00%	0,0027	0,27%	172,43	4.138,32	4.138,32	-
	74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	24,00	-	24,00	100,00%	0,0016	0,16%	100,88	2.421,12	2.421,12	-
	74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	24,00	-	24,00	100,00%	0,0013	0,13%	82,20	1.972,80	1.972,80	-
	74022/55	SEIL/2016	Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	24,00	-	24,00	100,00%	0,0035	0,35%	222,01	5.328,24	5.328,24	-
	7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	24,00	-	24,00	100,00%	0,0021	0,21%	134,45	3.226,80	3.226,80	-
	3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	-	1,00	100,00%	0,0038	0,38%	5.903,84	5.903,84	5.903,84	-
TOTAL GLOBAL - LOTE 1 (AV. PADRE IVO ZOLLET) TRECHO ÚNICO:				% PREVISTO :			0,38%	% EXECUTADO :	100,00%		SOMAS	1.538.845,05	1.538.845,05	-

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	RS\$1.538.845,05
Medição Acumulada:	1.538.845,05
Total Anterior:	-
Valor Desta Medição:	RS\$1.538.845,05

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA.

RODRIGO SILIPRANDI

ENGº CIVIL - CREA PR-28.455/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

FÁBIO JÚNIOR DE OLIVEIRA

ENGº CIVIL - CREA PR-82.120/D

PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

NILSON ANTONIO FEVERSANI