



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	1	16/06/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	0	0	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		16/06/2025 a 16/01/2026
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: 1					TOTAL:	-	-	-	-	370.562,47	370.562,47
1.	REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES	-	-	-	370.562,47	-	-	-	-	370.562,47	370.562,47
1.1.	DRENAGEM E SAÍDAS DAS CALHAS	-	-	-	20.523,09	-	-	-	-	20.523,09	20.523,09
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,70	140,20	378,54	-	2,70	2,70	-	378,54	378,54
1.1.2.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	42,00	70,64	2.966,88	-	42,00	42,00	-	2.966,88	2.966,88
1.1.3.	RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	3,00	15,54	46,62	-	3,00	3,00	-	46,62	46,62
1.1.4.	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	9,00	89,64	806,76	-	9,00	9,00	-	806,76	806,76
1.1.5.	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	63,90	575,10	-	9,00	9,00	-	575,10	575,10
1.1.6.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	10,00	47,97	479,70	-	10,00	10,00	-	479,70	479,70
1.1.7.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7,00	49,32	345,24	-	7,00	7,00	-	345,24	345,24
1.1.8.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	11,00	37,36	410,96	-	11,00	11,00	-	410,96	410,96
1.1.9.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	3.140,27	3.140,27	-	1,00	1,00	-	3.140,27	3.140,27
1.1.10.	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	138,00	55,37	7.641,06	-	138,00	138,00	-	7.641,06	7.641,06
1.1.11.	CAP, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	2,00	28,19	56,38	-	2,00	2,00	-	56,38	56,38
1.1.12.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5,00	38,50	192,50	-	5,00	5,00	-	192,50	192,50
1.1.13.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	12,00	39,10	469,20	-	12,00	12,00	-	469,20	469,20
1.1.14.	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	7,00	29,33	205,31	-	7,00	7,00	-	205,31	205,31
1.1.15.	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	21,00	40,67	854,07	-	21,00	21,00	-	854,07	854,07
1.1.16.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	12,56	18,46	231,86	-	12,56	12,56	-	231,86	231,86



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0	0	1	16/06/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
0	0	0	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		16/06/2025 a 16/01/2026
					Nº MEDIÇÃO
					1

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: 1						-	-	-	-	370.562,47	370.562,47
TOTAL:						-	-	-	-	370.562,47	370.562,47
1.1.17.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	3,77	21,70	81,81	-	3,77	3,77	-	81,81	81,81
1.1.18.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	16,75	50,44	844,87	-	16,75	16,75	-	844,87	844,87
1.1.19.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	16,75	47,52	795,96	-	16,75	16,75	-	795,96	795,96
1.2.	CALÇADAS	-	-	-	18.138,70	-	-	-	-	18.138,70	18.138,70
1.2.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	191,21	93,22	17.824,60	-	191,21	191,21	-	17.824,60	17.824,60
1.2.2.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	107,20	2,93	314,10	-	107,20	107,20	-	314,10	314,10
1.3.	MURO DIVISA	-	-	-	15.061,52	-	-	-	-	15.061,52	15.061,52
1.3.1.	EXECUÇÃO DE MURO DE DIVISA COM ALTURA DE 0,80M, EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME E VIGA CINTA COM BLOCO CANALETA COM TRELIÇA, PILARES EMBUTIDOS COM 4 BARRAS DE 8MM, ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO DE 14X19X39, TODAS AS PAREDES GRAUTEADAS E ESTACA BROCA NA FUNDAÇÃO	M²	33,60	433,62	14.569,63	-	33,60	33,60	-	14.569,63	14.569,63
1.3.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	3,44	142,99	491,89	-	3,44	3,44	-	491,89	491,89
1.4.	CORREÇÃO CALÇADA AV. ESQUINA COM DR. RUI BARBOSA	-	-	-	3.931,92	-	-	-	-	3.931,92	3.931,92
1.4.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	25,00	16,00	400,00	-	25,00	25,00	-	400,00	400,00
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	25,00	93,22	2.330,50	-	25,00	25,00	-	2.330,50	2.330,50
1.4.3.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	1,00	933,02	933,02	-	1,00	1,00	-	933,02	933,02
1.4.4.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4,00	67,10	268,40	-	4,00	4,00	-	268,40	268,40
1.5.	SINALIZAÇÃO	-	-	-	7.029,62	-	-	-	-	7.029,62	7.029,62
1.5.1.	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m	ud	6,00	600,00	3.600,00	-	6,00	6,00	-	3.600,00	3.600,00
1.5.2.	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	6,00	500,00	3.000,00	-	6,00	6,00	-	3.000,00	3.000,00
1.5.3.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	5,10	84,24	429,62	-	5,10	5,10	-	429,62	429,62
1.6.	REMENDOS	-	-	-	305.877,62	-	-	-	-	305.877,62	305.877,62



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
0		0		01	16/06/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
0	0	0	EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		1
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			16/06/2025 a 16/01/2026		

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: 1					TOTAL:	-	-	-	-	370.562,47	370.562,47
1.6.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	498,85	32,08	16.003,11	-	498,85	498,85	-	16.003,11	16.003,11
1.6.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	224,48	13,00	2.918,24	-	224,48	224,48	-	2.918,24	2.918,24
1.6.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	628,55	3,17	1.992,50	-	628,55	628,55	-	1.992,50	1.992,50
1.6.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 30 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	209,60	106,38	22.297,25	-	209,60	209,60	-	22.297,25	22.297,25
1.6.5.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	108,53	152,98	16.602,92	-	108,53	108,53	-	16.602,92	16.602,92
1.6.6.	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	511,83	0,60	307,10	-	511,83	511,83	-	307,10	307,10
1.6.7.	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	0,61	4.459,74	2.720,44	-	0,61	0,61	-	2.720,44	2.720,44
1.6.8.	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 (104387)	M³	31,60	2.180,16	68.893,06	-	31,60	31,60	-	68.893,06	68.893,06
1.6.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, REPERFILAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	91,10	1.817,63	165.586,09	-	91,10	91,10	-	165.586,09	165.586,09
1.6.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.699,34	3,17	8.556,91	-	2.699,34	2.699,34	-	8.556,91	8.556,91

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Coronel Vivida
Local

sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 216273
ART/RRT: 1720254173571

KATIA
ELOIZA DA
ROCHA:
1106857194
2

Assinado digitalmente por KATIA
ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Presencial, OU=40312993000151,
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA
ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de
Coronel Vivida
Data: 2025.01.16 13:34:49-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO
0	0	0				(SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	Nº RRE	
1	Coronel Vivida	0,00	370.562,47	370.562,47	1	

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Adiantada	jan-26 0,00%	Reprogramar	-	-

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO M	0	0		0	1	370.562,47	-	370.562,47	370.562,47	100,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(100,00%)	(100,00%)
							Repasse	-	-	-	100,00%
							Contrapartida	370.562,47	-	370.562,47	
							Outros	-	-	-	
							Investimento	370.562,47	-	370.562,47	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

Coronel Vivida
Local

Representante Tomador
Nome: 1
Cargo: 1

Responsável Social
Nome:
Cargo:

sexta-feira, 16 de janeiro de 2026
Data
KATIA ELOIZA DA ROCHA: 11068571942

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Katia Eloiza da Rocha
Profissão: Engenheira Civil
CREA/CAU: 216273
ART/RRT: 1720254173571

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: