

# BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

10-set-24 a 13-fev-26

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR >>> ADITIVO 02

Empreendimento

pavimentação asfáltica de vias urbanas - SAM 68

Nº do contrato

CT 72/2024 -0 /

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	DRENAGEM							
1.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3		7,82	7,82	7,82	113,47	113,47
1.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3		14,90	14,90	14,90	642,64	642,64
1.3	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m		56,00	56,00	56,00	6.090,56	6.090,56
1.4	Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Simples PA-1	m		31,80	31,80	31,80	12.205,47	12.205,47
2	BASE / SUB-BASE							
2.1	Brita Graduada	m3		287,10	287,10	287,10	68.292,47	68.292,47
2.2	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3		676,54	676,54	676,54	131.499,08	131.499,08
3	REVESTIMENTO							
3.1	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2		931,72	931,72	931,72	586,99	586,99
3.2	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton		1,11	1,11	1,11	5.211,39	5.211,39
4	MEIO-FIO E SARJETA							
4.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado	m		289,51	289,51	289,51	16.012,79	16.012,79
5	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
5.1	Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento	m2		275,11	275,11	275,11	1.469,09	1.469,09
5.2	Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3		969,67	969,67	969,67	38.777,10	38.777,10

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.



DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município  
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.  
pelos itens:

13-fev-26

Data da medição

	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$	280.901,05	R\$ 280.901,05

