



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO

94/2022

MEDIÇÃO Nº

9


EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Projeto:

item	cód SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE MEDIDA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA	PREÇO UNIT	VALOR MEDIDO NO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
RETIRO DO PINHAL								
SERVIÇOS INICIAIS								
1						R\$ -	R\$ 74.233,20	R\$ 462.086,68
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
TERRAPLENAGEM								
2					0			R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	514	3351	R\$ 0,38	R\$ 195,32	R\$ 1.273,38
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	1619,1	10555,65	R\$ 3,64	R\$ 5.893,52	R\$ 38.422,57
PAVIMENTAÇÃO								
3					0			R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1619,1	10555,65	R\$ 3,72	R\$ 6.023,05	R\$ 39.267,02
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²	1542	10053	R\$ 30,23	R\$ 46.614,66	R\$ 303.902,19
CORDÃO/GUIA								
4					0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	514	3351	R\$ 12,85	R\$ 6.604,90	R\$ 43.060,35
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	778	1636	R\$ 1,78	R\$ 1.384,84	R\$ 2.912,08
4.3	800000	Enleivamento da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²	450,8	1308,8	R\$ 11,79	R\$ 5.314,93	R\$ 15.430,75
REJUNTAMENTO								
5					0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	1619,1	10555,65	R\$ 1,36	R\$ 2.201,98	R\$ 14.355,68
COMPACTAÇÃO								
6					0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	1619,1	10555,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SINALIZAÇÃO								
7					0	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim								
1		SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 75.813,48	R\$ 307.200,54
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1	R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ 3.462,66
TERRAPLENAGEM								
2					0			R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m	494	2256	R\$ 0,38	R\$ 187,72	R\$ 857,28
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²	1556,1	7106,4	R\$ 3,64	R\$ 5.664,20	R\$ 25.867,30
PAVIMENTAÇÃO								
3					0			R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	1556,1	7106,4	R\$ 3,72	R\$ 5.788,69	R\$ 26.435,81
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Poliédrico	m²	1482	6285	R\$ 30,23	R\$ 44.800,86	R\$ 189.995,55
CORDÃO/GUIA								
4					0			R\$ -
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m	494	2256	R\$ 12,85	R\$ 6.347,90	R\$ 28.989,60
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²	494	2256	R\$ 1,78	R\$ 879,32	R\$ 4.015,68

BOLANDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR


4.3	800000	Enlèvement de la contenance latérale (minimum 1 m de chaque côté)	m²	800	1614	R\$ 11,79	R\$ 9.432,00	R\$ 19.029,06
5		REJUNTAMENTO			0			R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²	1994,7	6285	R\$ 1,36	R\$ 2.712,79	R\$ 8.547,60
6		COMPACTAÇÃO			0			R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²	1556,1	7106,4	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO			0			R\$ -
7.1	821300	Supporte métallique galvan. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		0	R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pellicula réflectiva	m²		0	R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda				R\$ -	R\$ -	R\$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS				R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ -
2		TERRAPLENAGEM				R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²			R\$ 3,64	R\$ -	R\$ -
3		PAVIMENTAÇÃO				R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica	m²			R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m²			R\$ 30,23	R\$ -	R\$ -
4		CORDÃO/GUIA				R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m			R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	Enlèvement de la contenance latérale (minimum 1 m de chaque côté)	m²			R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -
5		REJUNTAMENTO				R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R\$ 1,36	R\$ -	R\$ -
6		COMPACTAÇÃO				R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1	532700	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²			R\$ -	R\$ -	R\$ -
7		SINALIZAÇÃO				R\$ -	R\$ -	R\$ -
7.1	821300	Supporte métallique galvan. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R\$ 424,14	R\$ -	R\$ -
7.2	820000	Placa de sinalização com pellicula réflectiva	m²			R\$ 704,42	R\$ -	R\$ -
		Ligação a Comunidade de Passo Bonito				R\$ -	R\$ -	R\$ -
1		SERVIÇOS INICIAIS				R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.	4813	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und			R\$ 3.462,66	R\$ -	R\$ -
2		TERRAPLENAGEM				R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1	401140	Escavação de vala lateral com motoniveladora	m			R\$ 0,38	R\$ -	R\$ -
2.2	50000	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²			R\$ 3,64	R\$ -	R\$ -
3		PAVIMENTAÇÃO				R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	532600	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica	m²			R\$ 3,72	R\$ -	R\$ -
3.2	521450	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m²			R\$ 30,23	R\$ -	R\$ -
4		CORDÃO/GUIA				R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	535200	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m			R\$ 12,85	R\$ -	R\$ -
4.2	575100	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²			R\$ 1,78	R\$ -	R\$ -
4.3	800000	Enlèvement de la contenance latérale (minimum 1 m de chaque côté)	m²			R\$ 11,79	R\$ -	R\$ -
5		REJUNTAMENTO				R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	532650	Enchimento com argila	m²			R\$ 1,36	R\$ -	R\$ -
6		COMPACTAÇÃO				R\$ -	R\$ -	R\$ -


ERISLIDES LUIZ WEISS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREBA 18.913 D/PB

6.1	532700	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²			R\$	-	R\$	-	
7		SINALIZAÇÃO				R\$	-	R\$	-	
7.1	821300	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud			R\$	424,14	R\$	-	
7.2	820000	Placa de sinalização com película refletiva	m²			R\$	704,42	R\$	-	

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 150.046,68	R\$ 769.287,22

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município


EQUIPMENTS LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18.915 D/PB

Data da Medição 27/07/2023

RESUMO DA MEDIÇÃO ACUMULADO



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – ESTADO DO PARANÁ
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM DIVERSOS TRECHOS
DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

CONTRATO

94/2022

MEDIÇÃO Nº

9

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	CONTRAPARTIDA		TOTAL	EVOL. ACUM (%) EXEC.
			FINANCEIRA	FÍSICA		
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,12	321,54		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	36009,76	3686,19		39695,95	1,21%
3	PAVIMENTAÇÃO	311302,38	31866,83		343169,21	10,43%
4	CORDÃO/GUIA	55701,25	5701,93		61403,18	1,87%
5	REJUNTAMENTO	13022,61	1333,07		14355,68	0,44%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim- LOTE 02						
1	SERVIÇOS INICIAIS	3141,13	321,53		3462,66	0,11%
2	TERRAPLENAGEM	24242,92	2481,66		26724,58	0,81%
3	PAVIMENTAÇÃO	196333,45	20097,91		216431,36	6,58%
4	CORDÃO/GUIA	47202,4	4831,94		52034,34	1,58%
5	REJUNTAMENTO	7753,87	793,73		8547,6	0,26%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda - LOTE 03						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
Ligação a Comunidade de Passo Bonito - LOTE 04						
1	SERVIÇOS INICIAIS				0	0,00%
2	TERRAPLENAGEM				0	0,00%
3	PAVIMENTAÇÃO				0	0,00%
4	CORDÃO/GUIA				0	0,00%
5	REJUNTAMENTO				0	0,00%
6	COMPACTAÇÃO				0	0,00%
7	SINALIZAÇÃO				0	0,00%
TOTAIS ACUMULADOS						
		697850,89	71436,33		769287,22	23,38%
TOTAIS NO PERÍODO						
		136113,28	13933,40		150046,68	4,56%

Carimbo e assinatura do Resp. Téc. do Município

Data da Medição

27/07/2023

EUCLEDES LUIZ WEISS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 18 913 D/PR