1/2

## BM - Boletim de Medição Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo #PUBLICO

 
 PROPONENTE / TOMADOR PREFIETURA MUNICIPAL
 Nº OPERAÇÃO 0
 Nº TransfereGOV 0 BARRACÃO PARA ÔNIBUS
 APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 BARRACÃO PARA ÔNIBUS
 INÍCIO DE OBRA 00/01/00

 № CTEF 147/2024
 EMPRESA EXECUTORA MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO
 CNPJ 16.700.335/0001-52
 REGIME DE EXECUÇÃO (SELECIONAR)
 PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/1900 a 27/01/2025
 № MEDIÇÃO 00/01/1900 a 27/01/2025

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do O		•		TOTAL:	158.000,00		-		•	158.000,00	158.000,00
1.	BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DOS ÔNIBUS	-	-		158.000,00		-	-	•	158.000,00	158.000,00
1.1.	ESTRUTURA	-	-	-	151.693,31	-	-	-	-	151.693,31	151.693,31
1.1.1.	ESTRUTURA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO, MONTADA E COBERTA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, MEDINDO 20,00 X 30,00M, AREA DE ESTRUTURA DE 600,00 M²	UN	1,00	151.693,31	151.693,31	-	1,00	1,00	-	151.693,31	151.693,31
1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	6.306,69	-	-	-	•	6.306,69	6.306,69
1.2.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	81,12	81,12	1	1,00	1,00	-	81,12	81,12
1.2.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,18	12,18	-	1,00	1,00	-	12,18	12,18
1.2.3.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	70,00	11,16	781,20	-	70,00	70,00	-	781,20	781,20
1.2.4.	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	М	70,00	12,72	890,40	-	70,00	70,00	-	890,40	890,40
1.2.5.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	160,00	2,65	424,00	-	160,00	160,00	-	424,00	424,00
1.2.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	М	100,00	14,25	1.425,00	1	100,00	100,00	-	1.425,00	1.425,00
1.2.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	48,89	97,78	-	2,00	2,00	-	97,78	97,78
1.2.8.	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	10,00	5,64	56,40	-	10,00	10,00	-	56,40	56,40
1.2.9.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF _07/2020_PS	UN	1,00	1.594,40	1.594,40	-	1,00	1,00	-	1.594,40	1.594,40
1.2.10.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00	503,22	503,22	-	1,00	1,00	-	503,22	503,22
1.2.11.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	1,00	440,99	440,99	-	1,00	1,00	-	440,99	440,99

Observações:

PMv3.0.6

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

**1** 

BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo #PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFIETURA MUNICIPAL	№ OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 BARRAÇÃO PARA ÔNIBUS		INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO	PERÍODO DA MEDIÇÃO	№ MEDIÇÃO
147/2024 MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO	16.700.335/0001-52	(SELECIONAR)	00/01/1900 a 27/01/2025	1

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:			TOTAL:	158.000,00	-	-	-		158.000,00	158.000,00	

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SULINA PR Local segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 31879/D

ART/RRT: 1720246024058

2/2 PMv3.0.6



PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná

MUNICÍPIO SULINA

CONTRATADA MARCIO GALLINA CONSTRUÇÃO CIVIL E MATERIAIS

DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CONTRATO № 147/2024

OBJETO EXECUÇÃO DE UM BARRAÇÃO PRÉ-MOLDADO

MEDIÇÃO № 0


DATA DA VISTORIA 27/01/2025

## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**















PAÇO MUNICIPAL 25 DE JULHO CNPJ 80.869.886/0001-43 prefeitura@sulina.pr.gov.br www.sulina.pr.gov.br

Rua Tupinambá, 68 - Fone: (46) 3244-8000 - Centro - CEP 85565-000 - Sulina - Paraná





Sulina, 27 de janeiro de 2025.

Luciano S. Santiago CREA-PR 31879/D ART Fiscalização: 1720246024198



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9E13-3697-6258-A8E4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCIANO STEINEMANN SANTIAGO (CPF 815.XXX.XXX-91) em 29/01/2025 09:07:56 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ GILBERTO JOÃO ROSSI (CPF 031.XXX.XXX-01) em 29/01/2025 09:23:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLECILDE FABIANE (CPF 020.XXX.XXX-06) em 05/02/2025 11:14:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://sulina.1doc.com.br/verificacao/9E13-3697-6258-A8E4