

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22 a 23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
	ADITIVO							
1	PISO							
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2		21,17	21,17	21,17	692,26	692,26
1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM	M2		21,17	21,17	21,17	4.318,89	4.318,89
2	ALVENARIA	-						
2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2		19,23	19,23	19,23	3.156,41	3.156,41
2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE	M2		173,10	173,10	173,10	997,06	997,06
2.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,	M2		173,10	173,10	173,10	4.791,41	4.791,41
2.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M		6,40	6,40	6,40	339,84	339,84
2.5	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE	M2		51,96	51,96	51,96	4.642,63	4.642,63
2.6	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM	UN		13,00	13,00	13,00	2.570,62	2.570,62
2.7	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	M		32,40	32,40	32,40	323,03	323,03
2.8	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU	M		32,40	32,40	32,40	634,07	634,07
3	ESQUADRIAS	-						
3.1	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M		3,61	3,61	3,61	519,26	519,26
3.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA,	UN		7,00	7,00	7,00	6.165,11	6.165,11
3.3	HIDROSSANITÁRIO	-						
3.4	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA	UN		3,00	3,00	3,00	1.994,01	1.994,01
4	ELÉTRICO							
4.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN		2,00	2,00	2,00	1.219,62	1.219,62

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

1

Período

12-ago-22

a

23-jun-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Nº do contrato

0-0

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES		VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS	NO PERÍODO	ACUMULADO

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

23-jun-23

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	
R\$	32.364,22	R\$	32.364,22

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDIÇÃO Nº 1 N° do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento CENTRO DE ESPECIALIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	REPASSE	CONTRAPARTIDA		OUT. FONTES	TOTAL	EVOL.ACUM. (em %)	
					FINANCEIRA	FÍSICA			PREV.	EXEC.
1	PISO				5.011,15			5.011,15	100,00	100,00
2	ALVENARIA	-			17.455,07			17.455,07	100,00	100,00
3	ESQUADRIAS	-			8.678,38			8.678,38	100,00	100,00
4	ELETRICO				1.219,62			1.219,62	100,00	100,00
TOTAIS ACUMULADOS					32.364,22			32.364,22	100,00	100,00
TOTAIS NO PERÍODO					32.364,22			32.364,22		100,00

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

23-jun-23
Data da Medição

Executado:	100,00	%	da	7ª etapa		
Prazo decorrido:	315	dias	Prazo equivalente de obra:	214	dias	
Dias abonados:		dias	Adiant.(+) / Atraso(-):	-101	dias	