

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

Execução de um Barracão Industrial - SAM 67 -ADITIVO 02

Nº do contrato

CT 37/2025 -CE 02/2025 /

Nº da medição

1

Período

25-abr-25

a

28-jul-26

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
1	ADITIVO 02							
1.1	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M		10,50	10,50	10,50	339,26	339,26
1.2	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN		10,50	10,50	10,50	2.639,70	2.639,70
1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M		2,00	2,00	2,00	96,42	96,42
1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M		30,00	30,00	30,00	2.625,00	2.625,00
1.5	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		1,00	1,00	1,00	7.826,31	7.826,31
1.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN		4,00	4,00	4,00	412,96	412,96
1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2		381,77	381,77	381,77	8.135,52	8.135,52

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens:

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

28-jul-26	TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
Data da medição	R\$ 22.075,16	R\$ 22.075,16

KATIA
ELOIZA DA
ROCHA:
11068571942

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1

RESUMO DA MEDIÇÃO - ACUMULADO

MEDICÃO Nº	1	Nº do contrato	CT 37/2025 -CE/
-------------------	----------	-----------------------	------------------------

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

Execução de um Barracão Industrial - SAM 67 -
ADITIVO 02

[illegible]

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

28-jul-26
Data da Medição

**KATIA
ELOIZA DA
ROCHA:
11068571942**

Assinado digitalmente por KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presencial, CN=40292900151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A3, OU=(em branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Prefeitura Municipal de Coronel Vivida
Foxit PDF Editor Versão: 11.2.1