



PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : **SULINA**
PROJETO : **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL**
CONVÊNIO : Nº **903/2025** SEAB
EMPRESA VENCEDORA : **PEDREIRA SANTIAGO LTDA**
CNPJ : **77.744.134/0001-41**
CONTRATO EMPREITADA Nº : **28/2026** DATA ASSINATURA : **19/03/2026**
VALOR TOTAL CONTRATADO : **8.260.332,38**
SAM : Nº **68**
LOTE : Nº **1**

MEDIÇÃO Nº: **1**
DATA DA MEDIÇÃO : **26/05/2026**
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS: **1**
PRAZO DE EXECUÇÃO: **15/09/2026**
PRAZO DE VIGÊNCIA: **14/03/2027**

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: **CONCORRÊNCIA**

Nº DA LICITAÇÃO: **03/2026**

ÍTEM	CÓD.	CRONOGRAMA	PREVISTO ETAPA ACUMULADO		% MEDIDA	VALOR TOTAL (R\$) CONTRATO	ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR	ETAPA DESTA MEDIÇÃO	
			% MÊS	(R\$)MÊS					(R\$)	(%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	3.534,86	100,00%	3.534,86	3.534,86		3.534,86	100,00%
2		TERRAPLENAGEM		-	6,75%	177.230,88	11.960,00		11.960,00	6,75%
3		DRENAGEM	93,88%	77.180,89	80,98%	82.211,73	66.572,96		66.572,96	80,98%
4		BASE / SUB-BASE		-		4.509.610,50	-		-	
5		REVESTIMENTO		-		3.254.863,94	-		-	
6		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-		88.869,43	-		-	
7		ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-		144.011,04	-		-	
TOTAL CRONOGRAMA				80.715,75	TOTAL MEDIÇÃO		82.067,82	OK	Valor desta	
								Acumulado	ETAPA da	
								Med. Anterior	Medição	
								-	82.067,82	

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o
(%) percentual desta medição:

R\$82.067,82

0,99 %

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA, nº 03/2026, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

META ACUMULADA DESTA 1ª MEDIÇÃO ATÉ A 1 ETAPA		% META
META ATÉ 1ª ETAPA =	80.715,75	
REALIZADO ATÉ A 1ª ETAPA =	82.067,82	101,68%
META FINANCEIRA ATINGIDA		

PEDREIRA SANTIAGO LTDA
CAROLINA TAVARES DE ARAUJO
CREA PR 203.527/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA
ANA CAROLINE DA ROSA SOUZA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA PR-193.167/D

PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA
GILBERTO JOÃO ROSSI