



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA		0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		4
			PERÍODO DA MEDIÇÃO		
			12/12/2025 a 22/01/2025		

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	208.885,25	26.014,75	234.900,00
1.	RESTAURANTE E BANHEIROS - LAGO	-	-	-	234.900,00	-	-	-	208.885,25	26.014,75	234.900,00
1.1.	Reforma Restaurante	-	-	-	151.743,34	-	-	-	125.728,59	26.014,75	151.743,34
1.1.1.	Troca revestimento piso cozinha e despensa	-	-	-	4.901,89	-	-	-	4.901,89	-	4.901,89
1.1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	26,80	80,40	3,00	-	3,00	80,40	-	80,40
1.1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,55	28,11	1.139,86	40,55	-	40,55	1.139,86	-	1.139,86
1.1.1.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	40,55	67,51	2.737,53	40,55	-	40,55	2.737,53	-	2.737,53
1.1.1.4.	TROCA DE REJUNTE EM REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE	M2	91,66	10,30	944,10	91,66	-	91,66	944,10	-	944,10
1.1.2.	Revestimento Fogão a lenha	-	-	-	1.931,79	-	-	-	1.931,79	-	1.931,79
1.1.2.1.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMIGRÊS, FORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, DISPOSTAS EM AMARRAÇÃO. AF_02/2023	M2	7,00	275,97	1.931,79	7,00	-	7,00	1.931,79	-	1.931,79
1.1.3.	Repintura paredes internas e teto	-	-	-	8.706,84	-	-	-	8.706,84	-	8.706,84
1.1.3.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024	M2	353,30	19,95	7.048,34	353,30	-	353,30	7.048,34	-	7.048,34
1.1.3.2.	REPAROS E CONSERTOS PARA REPINTURA - COM TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	50,00	33,17	1.658,50	50,00	-	50,00	1.658,50	-	1.658,50
1.1.4.	Atualização sanitários	-	-	-	2.690,85	-	-	-	2.690,85	-	2.690,85
1.1.4.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	599,92	1.199,84	2,00	-	2,00	1.199,84	-	1.199,84
1.1.4.2.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	7,00	42,83	299,81	7,00	-	7,00	299,81	-	299,81
1.1.4.3.	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	286,38	1.145,52	4,00	-	4,00	1.145,52	-	1.145,52
1.1.4.4.	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	2,00	22,84	45,68	2,00	-	2,00	45,68	-	45,68
1.1.5.	Manutenção em aberturas de alumínio e vidro	-	-	-	1.566,55	-	-	-	1.566,55	-	1.566,55
1.1.5.1.	MANUTENÇÃO DE ABERTURAS DE ALUMÍNIO E VIDRO	M2	95,00	16,49	1.566,55	95,00	-	95,00	1.566,55	-	1.566,55
1.1.6.	Manutenção e adequação Guarda-Corpo	-	-	-	8.239,50	-	-	-	8.239,50	-	8.239,50
1.1.6.1.	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE GUARDA-CORPO	M	45,00	183,10	8.239,50	45,00	-	45,00	8.239,50	-	8.239,50
1.1.7.	Soleira em granito com rebaixo no piso	-	-	-	6.366,66	-	-	-	6.366,66	-	6.366,66
1.1.7.1.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	46,00	118,33	5.443,18	46,00	-	46,00	5.443,18	-	5.443,18
1.1.7.2.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,38	669,19	923,48	1,38	-	1,38	923,48	-	923,48
1.1.8.	Portas banheiros	-	-	-	10.032,35	-	-	-	10.032,35	-	10.032,35
1.1.8.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	7,56	11,21	84,75	7,56	-	7,56	84,75	-	84,75
1.1.8.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,56	1.315,82	9.947,60	7,56	-	7,56	9.947,60	-	9.947,60
1.1.9.	Porta Cozinha	-	-	-	2.840,57	-	-	-	2.840,57	-	2.840,57
1.1.9.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,10	11,13	23,37	2,10	-	2,10	23,37	-	23,37



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA		0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		PERÍODO DA MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		12/12/2025 a 22/01/2025
					Nº MEDIÇÃO
					4

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:						-	-	-	208.885,25	26.014,75	234.900,00
TOTAL:						-	-	-	208.885,25	26.014,75	234.900,00
1.1.9.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,10	1.315,82	2.763,22	2,10	-	2,10	2.763,22	-	2.763,22
1.1.9.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1,46	36,97	53,98	1,46	-	1,46	53,98	-	53,98
1.1.10.	Cobertura Varanda	-	-	-	62.587,17	-	-	-	36.572,42	26.014,75	62.587,17
1.1.10.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	112,50	4,17	469,13	112,50	-	112,50	469,13	-	469,13
1.1.10.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	5,38	107,60	20,00	-	20,00	107,60	-	107,60
1.1.10.3.	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	20,00	38,73	774,60	20,00	-	20,00	774,60	-	774,60
1.1.10.4.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,57	590,25	926,69	1,57	-	1,57	926,69	-	926,69
1.1.10.5.	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 PS	M2	123,10	489,92	60.309,15	70,00	53,10	123,10	34.294,40	26.014,75	60.309,15
1.1.11.	Adequação da calha e cobertura	-	-	-	3.569,58	-	-	-	3.569,58	-	3.569,58
1.1.11.1.	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	31,38	627,60	20,00	-	20,00	627,60	-	627,60
1.1.11.2.	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	5,38	107,60	20,00	-	20,00	107,60	-	107,60
1.1.11.3.	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	M	20,40	78,38	1.598,95	20,40	-	20,40	1.598,95	-	1.598,95
1.1.11.4.	CHAPAMENTO PLATIBANDA, COM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	13,90	88,88	1.235,43	13,90	-	13,90	1.235,43	-	1.235,43
1.1.12.	Impermeabilização Marquises	-	-	-	6.359,32	-	-	-	6.359,32	-	6.359,32
1.1.12.1.	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	1,40	590,25	826,35	1,40	-	1,40	826,35	-	826,35
1.1.12.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023	M2	46,30	61,48	2.846,52	46,30	-	46,30	2.846,52	-	2.846,52
1.1.12.3.	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 7,5cm, ESPESSURA 2,0 cm	0	41,40	64,89	2.686,45	41,40	-	41,40	2.686,45	-	2.686,45
1.1.13.	Repintura externa	-	-	-	28.524,66	-	-	-	28.524,66	-	28.524,66
1.1.13.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	911,04	2,28	2.077,17	911,04	-	911,04	2.077,17	-	2.077,17
1.1.13.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	911,04	4,58	4.172,56	911,04	-	911,04	4.172,56	-	4.172,56
1.1.13.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	911,04	24,45	22.274,93	911,04	-	911,04	22.274,93	-	22.274,93
1.1.14.	Iluminação e elétrica	-	-	-	3.425,61	-	-	-	3.425,61	-	3.425,61
1.1.14.1.	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	10,00	2,10	21,00	10,00	-	10,00	21,00	-	21,00
1.1.14.2.	LUMINÁRIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 4000K	UN	14,00	66,60	932,40	14,00	-	14,00	932,40	-	932,40
1.1.14.3.	LUMINÁRIA SLIM BRANCA 36W SOBREPOR 100CM 6500K	UN	5,00	66,60	333,00	5,00	-	5,00	333,00	-	333,00
1.1.14.4.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2,00	31,48	62,96	2,00	-	2,00	62,96	-	62,96
1.1.14.5.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	25,00	50,74	1.268,50	25,00	-	25,00	1.268,50	-	1.268,50



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA		0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		4

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:				TOTAL:	234.900,00	-	-	-	208.885,25	26.014,75	234.900,00
1.1.14.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7,00	33,17	232,19	7,00	-	7,00	232,19	-	232,19
1.1.14.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	50,90	50,90	1,00	-	1,00	50,90	-	50,90
1.1.14.8.	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	64,89	129,78	2,00	-	2,00	129,78	-	129,78
1.1.14.9.	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	53,02	106,04	2,00	-	2,00	106,04	-	106,04
1.1.14.10.	REFLETOR RETANGULAR 50W, LUZ BRANCA	UN	6,00	48,14	288,84	6,00	-	6,00	288,84	-	288,84
1.2.	Reforma Banheiros	-	-	-	83.156,66	-	-	-	83.156,66	-	83.156,66
1.2.1.	Troca de revestimento do piso	-	-	-	7.945,62	-	-	-	7.945,62	-	7.945,62
1.2.1.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	84,25	26,80	2.257,90	84,25	-	84,25	2.257,90	-	2.257,90
1.2.1.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	84,25	67,51	5.687,72	84,25	-	84,25	5.687,72	-	5.687,72
1.2.2.	Atualização sanitários	-	-	-	15.980,50	-	-	-	15.980,50	-	15.980,50
1.2.2.1.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	320,62	5.129,92	16,00	-	16,00	5.129,92	-	5.129,92
1.2.2.2.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	16,00	42,83	685,28	16,00	-	16,00	685,28	-	685,28
1.2.2.3.	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	18,00	315,82	5.684,76	18,00	-	18,00	5.684,76	-	5.684,76
1.2.2.4.	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	842,57	1.685,14	2,00	-	2,00	1.685,14	-	1.685,14
1.2.2.5.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	42,83	85,66	2,00	-	2,00	85,66	-	85,66
1.2.2.6.	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	4,00	286,38	1.145,52	4,00	-	4,00	1.145,52	-	1.145,52
1.2.2.7.	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	31,39	125,56	4,00	-	4,00	125,56	-	125,56
1.2.2.8.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	84,97	169,94	2,00	-	2,00	169,94	-	169,94
1.2.2.9.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,00	136,62	273,24	2,00	-	2,00	273,24	-	273,24
1.2.2.10.	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	21,41	42,82	2,00	-	2,00	42,82	-	42,82
1.2.2.11.	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	65,84	790,08	12,00	-	12,00	790,08	-	790,08
1.2.2.12.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	162,58	162,58	1,00	-	1,00	162,58	-	162,58
1.2.3.	Atualização Portas	0	-	-	36.728,18	-	-	-	36.728,18	-	36.728,18
1.2.3.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	27,00	11,21	302,67	27,00	-	27,00	302,67	-	302,67



BM - Boletim de Medição
INDEFINIDO / NÃO SE APLICA - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR		Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA
MUNICÍPIO DE RENASCENÇA		0	0	REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	13/08/25
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	REGIME DE EXECUÇÃO		Nº MEDIÇÃO
105/2025	CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	07.027.839/0001-62	INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		4

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	208.885,25	26.014,75	234.900,00
1.2.3.2.	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	27,00	1.315,82	35.527,14	27,00	-	27,00	35.527,14	-	35.527,14
1.2.3.3.	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	24,30	36,97	898,37	24,30	-	24,30	898,37	-	898,37
1.2.4.	Troca de vidros das janelas	-	-	-	757,03	-	-	-	757,03	-	757,03
1.2.4.1.	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4mm	0	3,24	152,97	495,62	3,24	-	3,24	495,62	-	495,62
1.2.4.2.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	0,36	726,15	261,41	0,36	-	0,36	261,41	-	261,41
1.2.5.	Pintura Paredes Interna	-	-	-	7.912,50	-	-	-	7.912,50	-	7.912,50
1.2.5.1.	REPAROS E CONSERTOS PARA REPINTURA - COM TAPA FURRO, GESSO E MASSA CORRIDA	M2	15,00	33,17	497,55	15,00	-	15,00	497,55	-	497,55
1.2.5.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	303,27	24,45	7.414,95	303,27	-	303,27	7.414,95	-	7.414,95
1.2.6.	Pintura Paredes Externa	-	-	-	6.317,43	-	-	-	6.317,43	-	6.317,43
1.2.6.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	201,77	2,28	460,04	201,77	-	201,77	460,04	-	460,04
1.2.6.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	201,77	4,58	924,11	201,77	-	201,77	924,11	-	924,11
1.2.6.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	201,77	24,45	4.933,28	201,77	-	201,77	4.933,28	-	4.933,28
1.2.7.	Pinturas Beirais	-	-	-	3.112,75	-	-	-	3.112,75	-	3.112,75
1.2.7.1.	LAVAGEM E PREPARAÇÃO PARA PINTURA DE PAREDES E VIGAS EXTERNAS	M2	67,19	3,04	204,26	67,19	-	67,19	204,26	-	204,26
1.2.7.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	6,00	30,76	184,56	6,00	-	6,00	184,56	-	184,56
1.2.7.3.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	67,19	27,27	1.832,27	67,19	-	67,19	1.832,27	-	1.832,27
1.2.7.4.	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	M2	6,00	148,61	891,66	6,00	-	6,00	891,66	-	891,66
1.2.8.	Elétrica e Iluminação	-	-	-	1.172,36	-	-	-	1.172,36	-	1.172,36
1.2.8.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	22,00	31,48	692,56	22,00	-	22,00	692,56	-	692,56
1.2.8.2.	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	8,00	34,75	278,00	8,00	-	8,00	278,00	-	278,00
1.2.8.3.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	50,45	201,80	4,00	-	4,00	201,80	-	201,80
1.2.9.	Floreiras e Acesso	-	-	-	3.230,29	-	-	-	3.230,29	-	3.230,29
1.2.9.1.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,18	23,64	146,10	6,18	-	6,18	146,10	-	146,10
1.2.9.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	8,00	133,04	1.064,32	8,00	-	8,00	1.064,32	-	1.064,32



PROponente / Tomador Município de Renascença		Nº Operação 0	Nº TransfereGov	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 REFORMA DO RESTAURANTE E BANHEIROS DO LAGO MUNICIPAL	INÍCIO DE OBRA 13/08/25
Nº CTEF 105/2025	EMPRESA EXECUTORA CONSTRUTORA DO KESNE LTDA	CNPJ 07.027.839/0001-62	REGIME DE EXECUÇÃO INDEFINIDO / NÃO SE APLICA		Nº MEDIÇÃO 4

Realizado Acumulado: 100,00%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF:					TOTAL:	-	-	-	208.885,25	26.014,75	234.900,00
1.2.9.3.	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,00	577,25	577,25	1,00	-	1,00	577,25	-	577,25
1.2.9.4.	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	6,18	3,87	23,92	6,18	-	6,18	23,92	-	23,92
1.2.9.5.	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	2,00	33,45	66,90	2,00	-	2,00	66,90	-	66,90
1.2.9.6.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	15,00	72,07	1.081,05	15,00	-	15,00	1.081,05	-	1.081,05
1.2.9.7.	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,50	541,49	270,75	0,50	-	0,50	270,75	-	270,75

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

RENASCENÇA-PR
Local

quinta-feira, 22 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: João Paulo Basniak Boese
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 134576/D
ART/RRT: 0