



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Nº CTEF 01/2024
--------------------------	-------------------------	---	---	--	--------------------


Medição: **9** Período: **29/08/2025 a 29/10/2025** % Realizado Período.: **12,51%** % Realizado Acum.: **91,25%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESTACA 88/96	ESTACA 97/104	ESTACA 105/112	ESTACA 113/120	ESTACA 121/128	ESTACA 129/136	ESTACA 137/144	ESTACA 145/152	ESTACA 153/160	ESTACA 161/168	ESTACA 169/176	ESTACA 177/187	SALDOS	JÁ PAGO BM 2	JÁ PAGO BM 3	JÁ PAGO BM 5	JÁ PAGO BM 6	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	SERVIÇOS INICIAIS	9	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2			3										
3	LIMPEZA DA ÁREA										6			9	2	3										
4	CORTE E ATERRO													9	2											
5	RECUPERAÇÃO DE BASE													9	2											
6	SUB BASE	7	6	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5													
7	BASE	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9													
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9													
9	GALERIAS PLUVIAIS		4	4	4		4	4	4	4	4															
10	DRENOS											4					5									
11	MEIO FIO	8	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5													
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO		4				4	4	4								5									
13	ENLEIVAMENTO	9	9										9													
14	DEFENSAS METÁLICAS			8	8	8				8	8	8	8													
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4	4					4	4	4																
16	PASSEIOS	7	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	9													
17	SINALIZAÇÃO																									
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA			9	9	9	9	8	8	8	8	8														
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9													
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9													
21	SERVIÇOS FINAIS																									

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
9	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2			3										
									6			9	2	3										
												9	2											
7	6	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5													
7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9												
7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9												
	4	4	4		4	4	4	4	4		4													
											4						5							
8	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5													
	4				4	4	4										5							
9	9											9												
		8	8	8					8	8	8	8												
4	4					4	4	4																
7	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	9													
		9	9	9	9	8	8	8	8	8														
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9													
		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9													

		Data das Medições											
		22/04/2024	27/08/2027	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025	28/08/2025	29/10/2025			
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	0,19%	2,19%	3,88%	16,26%	12,60%	34,87%	4,12%	4,63%	12,51%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	421.995,38	1.140.534,04	-	-	-
Acumulado:	%	0,19%	2,38%	6,26%	22,52%	35,12%	69,99%	74,11%	78,74%	91,25%	91,25%	91,25%	91,25%
	R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	7.178.571,62	8.319.105,66	8.319.105,66	8.319.105,66	8.319.105,66

CORONEL VIVIDA - PR
Local
quarta-feira, 5 de novembro de 2025
Data


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA/CAU: PR-209761/D
2025.11.05 16:48:26-03'00"
Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242151640



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VÍVIDA	Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VÍVIDA - PR	MUNICÍPIO / UF CORONEL VÍVIDA - PR	REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 851.122,33	INVESTIMENTO 9.116.796,33	Nº RRE 9	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: nov-25 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
--------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	9	9.116.796,33	7.178.571,62	1.140.534,04	8.319.105,66	91,25%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(78,74%)	(12,51%)	(91,25%)
							Repasse	8.265.674,00	6.508.397,32	1.034.056,51	7.542.453,83
							Contrapartida	851.122,33	670.174,30	106.477,53	776.651,83
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	9.116.796,33	7.178.571,62	1.140.534,04	8.319.105,66

Acumulado Anterior: 78,74%

Observações:

CORONEL VÍVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991Assinado de forma digital
por ANDERSON MANIQUE
BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO

Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:

Cargo:

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Data


Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/DDOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vívda - PR
2025.11.05 16:49:06-03'00"

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: PR-209761/D

ART/RTT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: