



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

Mês

Jun

Lote

1

MUNICÍPIO: BOM SUCESSO DO SUL

CÓDIGO SAM MUNIC.: 36

SAM

50

SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL

FIRMA EMPREITEIRA: Sudopav Construtora Ltda

CNPJ:

26.499.438/0001-50

REGIONAL

Francisco Beltrão
(P.A.)

ASSOCIAÇÃO

Amsop

MEDIÇÃO
PARCELA

1

DATA

03/06/2026 - qua

MUNICÍPIO:

BOM SUCESSO DO SUL

CÓDIGO SAM MUNIC.: 36

SAM

50

SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL

FIRMA EMPREITEIRA: Sudopav Construtora Ltda

CNPJ:

26.499.438/0001-50

CONTRATO EMPREITADA:

ORDEM DE SERVIÇO:

Nº

107/2026

Nº

DATA:

19/05/2026

DATA

MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
GLOBAL - LOTE 1														
1		550	SERVIÇOS PRELIMINARES		-	-	-				-		-	-
	51	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	-	1,00	100,00%	0,06%	0,06%	3.690,25	3.690,25	3.690,25	-
2		556	BASE / SUB-BASE		-	-	-				-	-	-	-
	531000	DER	Brita Graduada	m3	8.674,80	-	8.674,80	12,31%	37,34%	4,60%	246,72	263.496,96	2.140.246,65	1.876.749,69
	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	848,05	-	848,05		3,02%		204,02	-	173.019,16	173.019,16
3		551	REVESTIMENTO		-	-	-				-	-	-	-
	560100A	DER/PRC	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	44.465,27	-	44.465,27	12,01%	0,48%	0,06%	0,62	3.310,80	27.568,48	24.257,68
	589420A	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	53,36	-	53,36	12,01%	4,52%	0,54%	4.850,32	31.090,55	258.813,08	227.722,53
	561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	37.259,41	-	37.259,41	14,33%	0,28%	0,04%	0,43	2.296,20	16.021,55	13.725,35
	589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	18,63	-	18,63	14,33%	1,58%	0,23%	4.850,32	12.950,35	90.361,46	77.411,11
	570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	ton	4.651,84	-	4.651,84	14,33%	22,27%	3,19%	274,41	182.949,15	1.276.511,41	1.093.562,26
	589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	241,90	-	241,90	14,33%	26,82%	3,84%	6.354,97	220.326,81	1.537.267,24	1.316.940,43
4		552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		-	-	-				-	-	-	-
	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	2.835,91	-	2.835,91		1,65%		33,38	-	94.662,68	94.662,68
	820000A	DER/PRC	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	49,29	-	49,29		0,57%		662,03	-	32.631,46	32.631,46
	821000	DER	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização	un	51,00	-	51,00		0,13%		143,55	-	7.321,05	7.321,05
5		553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		-	-	-				-	-	-	-
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)		-	-	-				-	-	-	-
	09.02.11D	DAER/PRC	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	58,00	-	58,00	18,97%	0,20%	0,04%	193,36	2.126,96	11.214,88	9.087,92
	09.02.01	DAER	Ensaio de Granulometria do Agregado da Base	un	22,00	-	22,00	18,18%	0,08%	0,01%	199,37	797,48	4.386,14	3.588,66
	09.02.01A	DAER/PRC	Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base	un	10,00	-	10,00		0,03%		199,37	-	1.993,70	1.993,70
	74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	68,00	-	68,00	16,18%	0,17%	0,03%	141,17	1.552,87	9.599,56	8.046,69
	09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	24,00	-	24,00	37,50%	0,10%	0,04%	236,80	2.131,20	5.683,20	3.552,00
	74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	47,00	-	47,00	19,15%	0,15%	0,03%	181,51	1.633,59	8.530,97	6.897,38
	09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	47,00	-	47,00	19,15%	0,05%	0,01%	64,88	583,92	3.049,36	2.465,44
	09.04.03	DAER	Ensaio de traço por compressão diametral - misturas betuminosas	un	47,00	-	47,00	19,15%	0,11%	0,02%	133,54	1.201,86	6.276,38	5.074,52
	09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	47,00	-	47,00	19,15%	0,11%	0,02%	131,86	1.186,74	6.197,42	5.010,68
	09.01.18	DAER	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP's corresponde a 1 mobilização)	gb	2,00	-	2,00	20,00%	0,28%	0,06%	8.107,68	3.243,07	16.215,36	12.972,29
TOTAL GLOBAL - LOTE 1:				% PREVISTO :	5,77%			% EXECUTADO :		12,82%	SOMAS	734.568,76	5.731.261,44	4.996.692,68

OBSERVAÇÕES :	Valor Total do Contrato:	R\$5.731.261,44		
	Medição Acumulada:	734.568,76		
	Total Anterior:	-		
	Valor e % executado desta Medição :	R\$734.568,76	12,82 %	

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Nº	CÓDIGO	ORIGEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	Diferença	Quantid. LICITADA	% Exe- cutada	Coef. De Influên. (ABC)	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
Sudopav Construtora Ltda Rodrigo Siliprandi CREA PR 28455/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL Fabio Junior de Oliveira ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR-82.120/D PREFEITO MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL MAICO DIOGO FAVERSANI														