



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/04/2026 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 68,98%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDJ) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Objeto do CTEF: 1					<b>TOTAL:</b>	7.000.000,00	-	-	-	4.308.898,58	519.427,46	4.828.326,04
1.	REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES	-	-	-	7.000.000,00	-	-	-	4.308.898,58	519.427,46	4.828.326,04	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	-	-	-	774.845,44	-	-	-	590.281,13	60.091,30	650.372,43	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	16,00	17.023,03	272.368,48	8,47	3,53	12,00	144.185,06	60.091,30	204.276,36	
1.1.2.	PLACA DA OBRA - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	UND	1,00	743,99	743,99	1,00	-	1,00	743,99	-	743,99	
1.1.3.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS	M	3.973,86	93,97	373.423,62	3.775,91	-	3.775,91	354.822,26	-	354.822,26	
1.1.4.	TAPUME EM TELA PLÁSTICA LARANJA COM 4 APROVEITAMENTOS	M²	740,08	153,92	113.913,11	499,28	-	499,28	76.849,18	-	76.849,18	
1.1.5.	Fornecimento e instalação de cone de PVC flexível refletivo h=75 cm para	ud	112,00	19,92	2.231,04	112,00	-	112,00	2.231,04	-	2.231,04	
1.1.6.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. USADO	UND	34,00	357,80	12.165,20	32,00	-	32,00	11.449,60	-	11.449,60	
1.2.	DEMOLIÇÕES	-	-	-	576.805,52	-	-	-	334.040,25	177.387,17	511.427,42	
1.2.1.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	UN	1,00	574,43	574,43	1,00	-	1,00	574,43	-	574,43	
1.2.2.	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM	UN	1,00	419,38	419,38	1,00	-	1,00	419,38	-	419,38	
1.2.3.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	UN	18,00	234,32	4.217,76	18,00	-	18,00	4.217,76	-	4.217,76	
1.2.4.	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM	UN	18,00	318,20	5.727,60	18,00	-	18,00	5.727,60	-	5.727,60	
1.2.5.	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO	UN	124,00	119,38	14.803,12	124,00	-	124,00	14.803,12	-	14.803,12	
1.2.6.	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM	UN	124,00	191,73	23.774,52	124,00	-	124,00	23.774,52	-	23.774,52	
1.2.7.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE	M3	323,60	74,82	24.211,75	-	323,60	323,60	-	24.211,75	24.211,75	
1.2.8.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA	M3	135,81	160,98	21.862,69	-	135,81	135,81	-	21.862,69	21.862,69	
1.2.9.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA	M2	20,25	12,73	257,78	-	-	-	-	-	-	
1.2.10.	Demolição de concreto simples	m3	721,74	161,68	116.690,92	702,01	19,13	721,14	113.500,98	3.092,94	116.593,92	
1.2.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.226,96	3,17	3.889,46	1.193,40	33,56	1.226,96	3.783,08	106,38	3.889,46	
1.2.12.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M²	5.400,08	16,00	86.401,28	1.534,61	3.865,47	5.400,08	24.553,76	61.847,52	86.401,28	
1.2.13.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	9.180,13	3,17	29.101,01	2.608,84	6.571,29	9.180,13	8.270,02	20.830,99	29.101,01	
1.2.14.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA	M2	6.240,59	32,08	200.198,13	3.464,23	1.416,30	4.880,53	111.132,50	45.434,90	156.567,40	
1.2.15.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	10.233,80	3,17	32.441,15	5.889,18	-	5.889,18	18.668,70	-	18.668,70	
1.2.16.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE	M3	4,83	74,82	361,38	1,09	-	1,09	81,55	-	81,55	
1.2.17.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	734,29	3,17	2.327,70	734,29	-	734,29	2.327,70	-	2.327,70	
1.2.18.	REMOÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO BAIXA DA PRAÇA GETULIO	GL	1,00	2.188,74	2.188,74	-	-	-	-	-	-	
1.2.19.	REALOCAÇÃO DO MASTRO EXISTENTE NA PRAÇA GETULIO VARGAS	UND	1,00	1.709,19	1.709,19	-	-	-	-	-	-	
1.2.20.	DEMOLIÇÃO DOS MEIOS FIOS, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO	M³	42,25	56,47	2.385,86	39,05	-	39,05	2.205,15	-	2.205,15	
1.2.21.	REALOCAÇÃO DOS SEMÁFAROS EXISTENTES NA AVENIDA GENEROSO	GLB	1,00	3.261,67	3.261,67	-	-	-	-	-	-	
1.3.	DRENAGEM	-	-	-	158.007,45	-	-	-	143.004,71	3.435,28	146.439,99	
1.3.1.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	M3	1,98	3.469,22	6.869,06	1,91	-	1,91	6.626,21	-	6.626,21	
1.3.2.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,	UN	31,00	3.140,27	97.348,37	30,00	-	30,00	94.208,10	-	94.208,10	
1.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA	M3	633,79	18,46	11.699,76	535,70	-	535,70	9.889,02	-	9.889,02	
1.3.4.	REATERRRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	M3	19,50	21,70	423,15	16,28	-	16,28	353,28	-	353,28	
1.3.5.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2,	M	390,28	50,44	19.685,92	325,93	-	325,93	16.439,91	-	16.439,91	
1.3.6.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2,	M	21,50	84,49	1.816,54	-	21,50	21,50	-	1.816,54	1.816,54	
1.3.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE	M	390,28	47,52	18.546,11	325,93	-	325,93	15.488,19	-	15.488,19	
1.3.8.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE	M	21,50	75,29	1.618,74	-	21,50	21,50	-	1.618,74	1.618,74	
1.4.	CALÇADAS	-	-	-	1.410.530,91	-	-	-	1.124.147,58	-	1.124.147,58	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	7.641,80	93,22	712.368,60	6.919,42	-	6.919,42	645.028,33	-	645.028,33	
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	243,18	97,01	23.590,89	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	M3	36,48	587,34	21.426,16	36,48	-	36,48	21.426,16	-	21.426,16	
1.4.4.	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2),	M2	243,18	52,92	12.869,09	243,18	-	243,18	12.869,09	-	12.869,09	
1.4.5.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	406,24	101,93	41.408,04	-	-	-	-	-	-	
1.4.6.	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO, COM	M²	1.484,62	148,61	220.629,38	774,39	-	774,39	115.082,10	-	115.082,10	
1.4.7.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	9.775,84	2,93	28.643,21	9.071,86	-	9.071,86	26.580,55	-	26.580,55	
1.4.8.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM	UN	72,00	933,02	67.177,44	47,00	-	47,00	43.851,94	-	43.851,94	
1.4.9.	VIGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM	M	246,24	34,85	8.581,46	110,79	-	110,79	3.861,03	-	3.861,03	

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	1	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA 00/01/00	
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/04/2026 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 7	

Realizado Acumulado: 68,98%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF: 1</b>					<b>TOTAL:</b>	<b>7.000.000,00</b>	-	-	<b>4.308.898,58</b>	<b>519.427,46</b>	<b>4.828.326,04</b>
1.4.10.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	3.548,28	62,53	221.873,95	3.333,58	-	3.333,58	208.448,76	-	208.448,76
1.4.11.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,	M	267,80	67,10	17.969,38	227,60	-	227,60	15.271,96	-	15.271,96
1.4.12.	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA	M3	40,06	848,56	33.993,31	37,39	-	37,39	31.727,66	-	31.727,66
<b>1.5.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	-	-	-	<b>1.680.973,28</b>	-	-	-	<b>1.023.516,43</b>	-	<b>1.023.516,43</b>
1.5.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA	M3	2.469,86	13,00	32.108,18	1.385,70	-	1.385,70	18.014,10	-	18.014,10
1.5.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	4.198,76	3,17	13.310,07	2.355,68	-	2.355,68	7.467,51	-	7.467,51
1.5.3.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO,	M3	1.852,39	106,38	197.057,25	1.039,27	-	1.039,27	110.557,54	-	110.557,54
1.5.4.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	617,46	152,98	94.459,03	346,42	-	346,42	52.995,33	-	52.995,33
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	54.336,73	3,17	172.247,43	30.485,24	-	30.485,24	96.638,21	-	96.638,21
1.5.6.	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	6.144,63	0,60	3.686,78	3.434,23	-	3.434,23	2.060,54	-	2.060,54
1.5.7.	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	18,45	4.459,74	82.282,20	10,35	-	10,35	46.158,31	-	46.158,31
1.5.8.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	M²	17.399,59	3,30	57.418,65	11.228,42	-	11.228,42	37.053,79	-	37.053,79
1.5.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	517,34	1.855,96	960.162,35	336,84	-	336,84	625.161,57	-	625.161,57
1.5.10.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	M3	517,34	11,63	6.016,66	336,84	-	336,84	3.917,45	-	3.917,45
1.5.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	11.381,60	3,17	36.079,67	7.410,75	-	7.410,75	23.492,08	-	23.492,08
1.5.12.	FAIXA ELEVADA PADRÃO RESOLUÇÃO 738/2018 - CONTRAN	UND	1,00	26.145,01	26.145,01	-	-	-	-	-	-
<b>1.6.</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>	-	-	-	<b>199.772,99</b>	-	-	-	<b>74.419,10</b>	-	<b>74.419,10</b>
1.6.1.	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	2.219,42	30,00	66.582,60	-	1.501,97	1.501,97	-	45.059,10	45.059,10
1.6.2.	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	27,66	500,00	13.830,00	-	17,92	17,92	-	8.960,00	8.960,00
1.6.3.	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m	ud	111,00	600,00	66.600,00	-	34,00	34,00	-	20.400,00	20.400,00
1.6.4.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO	M	94,35	84,24	7.948,04	-	-	-	-	-	-
1.6.5.	Semi-pórtico simples 8,30m(placa até 12m2)	ud	1,00	44.812,35	44.812,35	-	-	-	-	-	-
<b>1.7.</b>	<b>ILUMINAÇÃO</b>	-	-	-	<b>1.032.624,44</b>	-	-	-	<b>612.336,67</b>	<b>56.037,57</b>	<b>668.374,24</b>
1.7.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO BAIXA, COM POSTE	UND	176,00	4.378,94	770.693,44	104,00	-	104,00	455.409,76	-	455.409,76
1.7.2.	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO BAIXA, COM	UND	176,00	224,69	39.545,44	104,00	44,00	148,00	23.367,76	9.886,36	33.254,12
1.7.3.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-	UN	206,00	170,40	35.102,40	145,00	30,00	175,00	24.708,00	5.112,00	29.820,00
1.7.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	86,00	140,20	12.057,20	51,89	21,92	73,81	7.274,98	3.073,18	10.348,16
1.7.5.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE	M	2.013,59	20,44	41.157,78	1.215,65	514,17	1.729,82	24.847,89	10.509,63	35.357,52
1.7.6.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	153,45	21,27	3.263,88	-	65,76	65,76	-	1.398,72	1.398,72
1.7.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	7.624,77	13,38	102.019,42	4.582,95	1.947,51	6.530,46	61.319,87	26.057,68	87.377,55
1.7.8.	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN	UN	21,00	72,70	1.526,70	12,00	-	12,00	872,40	-	872,40
1.7.9.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EXTERNA COM MEDIDOR,	UND	21,00	1.089,99	22.889,79	12,00	-	12,00	13.079,88	-	13.079,88
1.7.10.	POSTE DE CONCRETO 100DAN 7,20M. INCLUSO FRETE	UND	3,00	592,56	1.777,68	1,00	-	1,00	592,56	-	592,56
1.7.11.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO PARA LIGAÇÃO DA	UND	3,00	863,57	2.590,71	1,00	-	1,00	863,57	-	863,57
<b>1.8.</b>	<b>PAISAGISMO</b>	-	-	-	<b>227.026,00</b>	-	-	-	<b>16.735,19</b>	<b>83.640,61</b>	<b>100.375,80</b>
1.8.1.	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	623,00	30,00	18.690,00	-	-	-	-	-	-
1.8.2.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE	UN	197,00	120,00	23.640,00	33,00	107,00	140,00	3.960,00	12.840,00	16.800,00
1.8.3.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM	M2	128,24	12,00	1.538,88	-	-	-	-	-	-
1.8.4.	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM	UN	35,00	1.685,13	58.979,55	-	21,00	21,00	-	35.387,73	35.387,73
1.8.5.	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE	UN	46,00	1.558,17	71.675,82	-	8,00	8,00	-	12.465,36	12.465,36
1.8.6.	ACABAMENTO INTERNO DOS CANTEIROS LATERAIS UTILIZANDO MINI	M	468,80	50,84	23.833,79	139,20	139,20	278,40	7.076,93	7.076,93	14.153,86
1.8.7.	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE	M3	0,63	572,67	360,78	-	0,35	0,35	-	200,43	200,43
1.8.8.	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO	UN	276,00	10,04	2.771,04	-	48,00	48,00	-	481,92	481,92
1.8.9.	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -	M	295,50	4,38	1.294,29	33,00	87,00	120,00	144,54	381,06	525,60
1.8.10.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	35,44	2.551,68	8,00	25,78	33,78	283,52	913,64	1.197,16
1.8.11.	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	86,53	227,49	19.684,71	21,69	57,18	78,87	4.934,26	13.007,88	17.942,14
1.8.12.	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBAÇÃO DAS MUDAS DE	UND	197,00	10,18	2.005,46	33,00	87,00	120,00	335,94	885,66	1.221,60
<b>1.9.</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>	-	-	-	<b>32.192,16</b>	-	-	-	<b>3.999,12</b>	<b>23.364,64</b>	<b>27.363,76</b>
1.9.1.	LIMPEZA DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	M2	8.048,04	4,00	32.192,16	999,78	5.841,16	6.840,94	3.999,12	23.364,64	27.363,76

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	1	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/04/2026 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 7

Realizado Acumulado: 68,98%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
<b>Objeto do CTEF: 1</b>				<b>TOTAL:</b>	<b>7.000.000,00</b>	-	-	-	<b>4.308.898,58</b>	<b>519.427,46</b>	<b>4.828.326,04</b>
<b>1.10.</b>	<b>TRAVESSIA RIO BARRO PRETO</b>	-	-	-	<b>254.272,61</b>	-	-	-	<b>252.363,18</b>	-	<b>252.363,18</b>
1.10.1.	Corpo de BSTC 2,00m com berço	m	30,00	4.499,46	134.983,80	30,00	-	30,00	134.983,80	-	134.983,80
1.10.2.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE	m	30,00	375,29	11.258,70	30,00	-	30,00	11.258,70	-	11.258,70
1.10.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M	M3	135,00	15,23	2.056,05	135,00	-	135,00	2.056,05	-	2.056,05
1.10.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	45,00	17,41	783,45	45,00	-	45,00	783,45	-	783,45
1.10.5.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA	M2	60,00	32,08	1.924,80	60,00	-	60,00	1.924,80	-	1.924,80
1.10.6.	Boca de BSTC 2,00m	ud	2,00	9.280,71	18.561,42	2,00	-	2,00	18.561,42	-	18.561,42
1.10.7.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS	M3	40,74	753,21	30.685,78	40,74	-	40,74	30.685,78	-	30.685,78
1.10.8.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO	KG	3.191,50	10,70	34.149,05	3.191,50	-	3.191,50	34.149,05	-	34.149,05
1.10.9.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA	M2	203,70	54,65	11.132,21	203,70	-	203,70	11.132,21	-	11.132,21
1.10.10.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO,	M3	43,39	106,38	4.615,83	43,39	-	43,39	4.615,83	-	4.615,83
1.10.11.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	14,46	152,98	2.212,09	14,46	-	14,46	2.212,09	-	2.212,09
1.10.12.	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	144,63	0,60	86,78	-	-	-	-	-	-
1.10.13.	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	t	0,43	4.238,72	1.822,65	-	-	-	-	-	-
<b>1.11.</b>	<b>REFORMA CHAFARIZ</b>	-	-	-	<b>40.900,99</b>	-	-	-	-	-	-
1.11.1.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA	M2	76,87	11,11	854,03	-	-	-	-	-	-
1.11.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA	M2	76,87	169,20	13.006,40	-	-	-	-	-	-
1.11.3.	REBOCO MANUAL, COM ÁREA MAIOR QUE 10M² E = 17,5MM COM	M2	76,87	51,77	3.979,56	-	-	-	-	-	-
1.11.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS	M2	76,87	300,00	23.061,00	-	-	-	-	-	-
<b>1.12.</b>	<b>RUA MARECHAL DEODORO</b>	-	-	-	<b>612.048,21</b>	-	-	-	<b>208.474,32</b>	<b>41.051,79</b>	<b>249.526,11</b>
1.12.1.	REMOÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO BAIXA DA RUA MARECHAL	GL	1,00	2.188,74	2.188,74	1,00	-	1,00	2.188,74	-	2.188,74
1.12.2.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM	M²	1.058,00	16,00	16.928,00	1.058,00	-	1.058,00	16.928,00	-	16.928,00
1.12.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA	M3	102,54	18,46	1.892,89	102,54	-	102,54	1.892,89	-	1.892,89
1.12.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA	M3	47,85	21,70	1.038,35	47,85	-	47,85	1.038,35	-	1.038,35
1.12.5.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	68,36	578,14	39.521,65	68,36	-	68,36	39.521,65	-	39.521,65
1.12.6.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE	M	68,36	104,32	7.131,32	68,36	-	68,36	7.131,32	-	7.131,32
1.12.7.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100	M3	0,06	3.469,22	208,15	0,06	-	0,06	208,15	-	208,15
1.12.8.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR,	UN	10,00	3.140,27	31.402,70	10,00	-	10,00	31.402,70	-	31.402,70
1.12.9.	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE	M2	1.125,21	12,00	13.502,52	-	-	-	-	-	-
1.12.10.	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA	M3	168,78	148,20	25.013,20	-	-	-	-	-	-
1.12.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	3.713,19	3,17	11.770,81	-	-	-	-	-	-
1.12.12.	Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	1.125,21	0,60	675,13	-	-	-	-	-	-
1.12.13.	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	3,36	4.459,74	14.984,73	-	-	-	-	-	-
1.12.14.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	406,40	103,80	42.184,32	-	-	-	-	-	-
1.12.15.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	972,40	93,22	90.647,13	972,40	-	972,40	90.647,13	-	90.647,13
1.12.16.	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO, COM	M²	688,67	158,92	109.443,43	-	-	-	-	-	-
1.12.17.	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PASSEIO INTERTRAVADO, COM	M²	119,39	148,61	17.742,55	74,62	-	74,62	11.089,28	-	11.089,28
1.12.18.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO BAIXA, COM POSTE	UND	20,00	4.378,94	87.578,80	-	-	-	-	-	-
1.12.19.	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO BAIXA, COM	UND	20,00	224,69	4.493,80	-	20,00	20,00	-	4.493,80	4.493,80
1.12.20.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-	UN	22,00	170,40	3.748,80	-	22,00	22,00	-	3.748,80	3.748,80
1.12.21.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	116,32	140,20	16.308,06	-	116,32	116,32	-	16.308,06	16.308,06
1.12.22.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE	M	232,63	20,44	4.754,96	-	232,63	232,63	-	4.754,96	4.754,96
1.12.23.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	25,00	21,27	531,75	-	-	-	-	-	-
1.12.24.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,	M	877,89	13,38	11.746,17	-	877,89	877,89	-	11.746,17	11.746,17
1.12.25.	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN	UN	2,00	72,70	145,40	-	-	-	-	-	-
1.12.26.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA EXTERNA COM MEDIDOR,	UND	2,00	1.089,99	2.179,98	-	-	-	-	-	-
1.12.27.	ACABAMENTO INTERNO DOS CANTEIROS LATERAIS UTILIZANDO MINI	M	81,60	50,84	4.148,54	-	-	-	-	-	-
1.12.28.	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE	UN	17,00	159,10	2.704,70	-	-	-	-	-	-
1.12.29.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM	M2	21,76	16,96	369,05	-	-	-	-	-	-



**BM - Boletim de Medição**  
EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

PROPONENTE / TOMADOR 0		Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 01	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO	PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/04/2026 a 00/01/1900	Nº MEDIÇÃO 7

**Realizado Acumulado: 68,98%**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)			
						Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
<b>Objeto do CTEF: 1</b>												
<b>TOTAL:</b>					<b>7.000.000,00</b>	-	-	-	<b>4.308.898,58</b>	<b>519.427,46</b>	<b>4.828.326,04</b>	
1.12.30.	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM	UN	4,00	1.685,13	6.740,52	-	-	-	-	-	-	-
1.12.31.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE RODAS, INCLUSO FUNDAÇÃO	UND	84,00	189,82	15.944,88	-	-	-	-	-	-	-
1.12.32.	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADUBAÇÃO DAS MUDAS DE	UND	17,00	10,18	173,06	-	-	-	-	-	-	-
1.12.33.	LIMPEZA DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO	M2	1.095,07	5,84	6.395,21	-	-	-	-	-	-	-
1.12.34.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM	UN	3,00	933,02	2.799,06	3,00	-	3,00	2.799,06	-	-	2.799,06
1.12.35.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,	M	44,13	62,53	2.759,45	44,13	-	44,13	2.759,45	-	-	2.759,45
1.12.36.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,	M	12,93	67,10	867,60	12,93	-	12,93	867,60	-	-	867,60
1.12.37.	EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSO E SAÍDA DA RUA MARECHAL	M³	7,75	799,57	6.196,67	-	-	-	-	-	-	-
1.12.38.	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	31,77	30,00	953,10	-	-	-	-	-	-	-
1.12.39.	Placa sinalização c/ película refletiva	m2	1,75	500,00	875,00	-	-	-	-	-	-	-
1.12.40.	Suporte metálico galv. fogo perfil "C" 110x70x25x2,00mm, h=3,00m	ud	5,00	600,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.12.41.	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO	M	4,25	84,24	358,02	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Coronel Vivida

Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Katia Eloiza da Rocha

Profissão: Engenhira Civil

CREA/CAU: 216273/D

ART/RRT: 1720254173571

**KATIA  
ELOIZA DA  
ROCHA:**  
**110685719**  
**42 P**

KATIA ELOIZA DA ROCHA:  
11068571942  
C=BR, O=ICP-Brasil,  
OU=Presencial,  
OU=40312993000151,  
OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(em branco), CN=KATIA  
ELOIZA DA ROCHA:  
11068571942  
Prefeitura Municipal de  
Coronel Vivida  
2026.04.22 16:49:02-03'00"



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR 0	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO (SELECIONAR)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO 1	MUNICÍPIO / UF Coronel Vivida	REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA 7.000.000,00	INVESTIMENTO 7.000.000,00	Nº RRE 7	

Situação do TC/CR: Adiantada	Percentual previsto em: abr-26 40,58%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------	------------------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO M	0	0		0	7	7.000.000,00	4.308.898,58	519.427,46	4.828.326,04	68,98%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00% )	( 61,56% )	( 7,42% )	( 68,98% )	
							Repasse	-	-	-	-	
							Contrapartida	7.000.000,00	4.308.898,58	519.427,46	4.828.326,04	68,98%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.308.898,58</b>	<b>519.427,46</b>	<b>4.828.326,04</b>	

Acumulado Anterior: 61,56%

Observações:

Coronel Vivida  
Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026  
Data

Representante Tomador  
Nome: 1  
Cargo: 1

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: Katia Eloiza da Rocha  
Profissão: Engenheira Civil  
CREA/CAU: 216273/D  
ART/RRT: 1720254173571

**KATIA ELOIZA DA ROCHA:**  
11068571942  
C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(sem branco), CN=KATIA ELOIZA DA ROCHA:11068571942  
Prefeitura Municipal de Coronel Vivida  
2026.04.22 16:49:16-03'00"

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

Responsável Financeiro  
Nome:  
Cargo: