



|                      |                             |                   |                  |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| REGIONAL             | Francisco Beltrão<br>(P.A.) | ASSOCIAÇÃO        | Amsop            |
| PARCELA              | 4                           | DATA              | 26/06/2025 - qui |
| CONTRATO EMPREITADA: |                             | ORDEM DE SERVIÇO: |                  |
| Nº                   | 43/2024                     | Nº                |                  |
| DATA:                | 25/06/2024                  | DATA              |                  |

|     |     |
|-----|-----|
| Mês | Jun |
|-----|-----|

|                      |            |                   |  |
|----------------------|------------|-------------------|--|
| CONTRATO EMPREITADA: |            | ORDEM DE SERVIÇO: |  |
| Nº                   | 43/2024    | Nº                |  |
| DATA:                | 25/06/2024 | DATA              |  |

## ORÇAMENTO

|               |                                     |                 |         |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| OBSERVAÇÕES : | Valor Total do Contrato:            | R\$3.183.898,09 |         |
|               | Medição Acumulada:                  | 3.157.231,66    |         |
|               | Total Anterior:                     | 2.738.954,02    |         |
|               | Valor e % executado desta Medição : | R\$418.277,65   | 13,14 % |

*Douglas Cristian Strapazzon*  
Douglas Cristian Strapazzon  
Engenheiro Civil  
CREA - PR 205710

DOUGLAS CRISTIAN  
STRAPAZZON:04103271906  
Eu sou o autor deste  
documento  
Coronel Vivida - PR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA**  
**DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON**  
**ENGº CIVIL - CREA PR 209761-/D**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

## PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

LICITADO PELA LEI Nº 14.133 / 2021

MUNICÍPIO : CORONEL VIVIDA  
PROJETO : PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS  
CONVÊNIO : Nº 403/2024  
EMPRESA VENCEDORA : F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA  
CNPJ : 05.461.328/0001-29  
CONTRATO EMPREITADA Nº : 43/2024  
VALOR TOTAL CONTRATADO : 3.183.898,09  
SAM : Nº 66  
LOTE : Nº 1  
PAM : F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA  
Nº DE ETAPAS EXECUTADAS : 12  
DATA DA MEDIÇÃO : 26/06/2025  
PRAZO DE EXECUÇÃO : 20/06/2025  
DATA ASSINATURA : 25/06/2024  
PRAZO DE VIGÊNCIA : 15/06/2026  
MODALIDADE DA LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  
Nº DA LICITAÇÃO : 007/2024  
O PRAZO de Execução está prestes a VENCER

| ITEM             | CÓD. | CRONOGRAMA              | PREVISTO ETAPA ACUMULADO |            | % MEDIDA      | VALOR TOTAL (R\$ ) CONTRATO | ACUMULADO ATÉ ESTA MEDIÇÃO |
|------------------|------|-------------------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|
|                  |      |                         | % MÊS                    | (R\$ )MÊS  |               |                             |                            |
| 1                | 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES   | 100,00%                  | 3.428,56   | 100,00%       | 3.428,56                    | 3.428,56                   |
| 2                | 3    | DRENAGEM                | 34,77%                   | 66.210,91  | 100,00%       | 190.420,59                  | 190.420,59                 |
| 3                | 4    | BASE / SUB-BASE         | 21,43%                   | 7.291,62   | 100,00%       | 34.031,27                   | 34.031,28                  |
| 4                | 5    | REVESTIMENTO            | 34,65%                   | 862.038,04 | 98,93%        | 2.488.017,45                | 2.461.351,00               |
| 5                | 6    | MEIO-FIO E SARJETA      | -                        | -          | 100,00%       | 85.074,96                   | 85.074,96                  |
| 6                | 7    | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | -                        | -          | 100,00%       | 263.135,83                  | 263.135,84                 |
| 7                | 8    | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | -                        | -          | 100,00%       | 71.476,57                   | 71.476,57                  |
| 8                | 11   | ENSAIOS TECNOLÓGICOS    | 36,09%                   | 17.436,79  | 100,00%       | 48.312,86                   | 48.312,86                  |
| 9                |      |                         | -                        | -          | -             | -                           | -                          |
| TOTAL CRONOGRAMA |      |                         | 956.405,92               |            | TOTAL MEDIÇÃO | 3.157.231,66                |                            |

| ACUMULADO ATÉ A ETAPA ANTERIOR | ETAPA DESTA MEDIÇÃO          |         |
|--------------------------------|------------------------------|---------|
|                                | (R\$)                        | (%)     |
| 3.428,56                       | -                            |         |
| 190.420,59                     | -                            |         |
| 34.031,28                      | -                            |         |
| 2.252.435,01                   | 208.915,99                   | 8,40%   |
| 47.449,61                      | 37.625,35                    | 44,23%  |
| 167.944,81                     | 95.191,03                    | 36,18%  |
| -                              | 71.476,57                    | 100,00% |
| 43.244,16                      | 5.068,70                     | 10,49%  |
| -                              | -                            |         |
| OK                             | Valor desta ETAPA da Medição |         |
| Acumulado Med. Anterior        | 418.277,64                   |         |
| 2.738.954,02                   |                              |         |

Importa a presente medição no valor total de R\$ e o (%) percentual desta medição: **R\$418.277,65** **13,14 %**

Para a emissão da presente medição, foram analisadas as especificações técnicas dos projetos, dos procedimentos licitatórios e dos serviços realizados de acordo com as normas técnicas da ABNT.

ATESTO - para os devidos fins, que foram recebidos os bens e/ou serviços do presente documento, referente ao objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, nº 007/2024, que vai assinado por mim Engenheiro (a)/arquiteto (a) Fiscal da Obra; pelo engenheiro (a) /arquiteto (a) fiscal da empresa executora e pelo (a) Prefeito Municipal ou seu/sua representante legal.

  
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
04103271906  
Eu sou o autor deste documento  
Coronel Vivida - PR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA  
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON  
ENGº CIVIL - CREA PR209761-D