



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA	Nº OPERAÇÃO 1088062-17	Nº TransfereGOV 944741	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF SALTO DO LONTRA/PR	REPASSE 4.785.919,00	CONTRAPARTIDA 215.402,06	INVESTIMENTO 5.001.321,06	Nº RRE 4	

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: abr-25 80,24%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 51.177,12
--------------------------------	--	------------------------	--------------------	----------------------------------

Valores Medidos (R\$)											
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E EXECUÇÃO	Em Análise	29989,7	m²	76-2024	4	4.950.143,94	1.444.417,66	337.548,20	1.781.965,86	36,00%
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%
							(%)	(100,00%)	(29,18%)	(6,82%)	(36,00%)
							Repasse	4.785.919,00	1.396.497,96	326.349,77	1.722.847,73
							Contrapartida	164.224,94	47.919,70	11.198,43	59.118,13
							Outros	-	-	-	-
							Investimento	4.950.143,94	1.444.417,66	337.548,20	1.781.965,86

Acumulado Anterior: 29,18%

Observações:

SALTO DO LONTRA/PR
Local

Representante Tomador
Nome: Fernando Alberto Cadore
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social
Nome:
Cargo:

segunda-feira, 7 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Jonathan Kozikoski Freitas
Profissão: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 175770/D
ART/RRT: 1720243591911

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: