



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

4

Período

11-jul-23

a

24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA BAIRRO VILA NOVA

Nº do contrato

141-2022

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
3	DRENAGEM	-						
3.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA	M		40,33	40,33	40,33	5.045,28	5.045,28
3.3	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,	UN		1,00	1,00	1,00	460,80	460,80
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA							
5.2.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3		4,86		4,86		479,20
5.2.9	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3		4,86		4,86		282,37
5.2.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE	M		48,65		48,65		588,67
5.2.14	CABO DE CÔBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M		78,33	78,33	78,33	712,80	712,80
5.2.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M		13,95	13,95	13,95	88,16	88,16
6	PASSEIO							
6.1	PASSEIO EM PAVER	-						
6.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10	M2		49,38	49,38	49,38	3.387,47	3.387,47
6.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10	M2		5,61	5,61	5,61	410,65	410,65
6.1.3	VIGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E	M		77,09	51,58	77,09	1.464,87	2.189,36
10	PAVIMENTAÇÃO DA RUA INTERNA	-						
10.1	TERRAPLANAGEM	-						
10.1.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A	M3		41,70		41,70		704,73
10.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2		119,15		119,15		14,30
10.2	SUB BASE EM PEDRA RACHÃO	-						
10.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3		23,83		23,83		2.099,40
10.2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		524,26		524,26		1.420,74
10.3	BASE EM BRITA GRADUADA	-						
10.3.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3		17,87		17,87		2.244,47
10.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		393,19		393,19		1.081,27
10.3.3	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM CM-30	M²		119,15		119,15		1.400,01
10.4	GUIA/MEIO-FIO EM CONCRETO	-						



MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANÁ

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Nº da medição

4

Período

11-jul-23

a

24-ago-23

Agente Promotor / Proponente

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento

CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA BAIRRO VILA NOVA

Nº do contrato

141-2022

/

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS		NO PERÍODO	ACUMULADO
					NO PERÍODO	ACUMULADA		
10.4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M		33,67	10,85	33,67	639,07	1.983,16
10.5	CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ	-						
10.5.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3		5,96		5,96		9.211,78
10.5.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3		5,96		5,96		60,20
10.5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM		131,06		131,06		356,48
10.6	SINALIZAÇÃO	-						
10.6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²		23,62	23,62	23,62	510,19	510,19

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município

pelos itens:

Jean Felipe Micoanski
Engenheiro Civil - Crea 148.981D/PR
RNP: 1714725596

JEAN FELIPE
MIECOANSKI:
08136345988
Coronel Vivida -
PR

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.

pelos itens:

24-ago-23

Data da medição

TOTAL NO PERÍODO

R\$

12.719,27

TOTAL ACUMULADO

R\$

34.731,49

