



BM - Boletim de Medição
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO

Nº SICONV

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

INÍCIO DE OBRA

PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

Nº CTEF
175/2022

EMPRESA EXECUTORA
LUANA INDIANARA VERONEZI LTDA

CNPJ

33.241.779/0001-52

REGIME DE EXECUÇÃO
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

PERÍODO DA MEDIÇÃO
01/02/2024 a 14/03/2024

Nº MEDIÇÃO
4

Realizado Acumulado: 48,70%

Orçamento Contratado				Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluido o Período	
Objeto do CTEF:									
0	SERVIÇOS PRELIMINARES	678.577,07	35,58	13,15	89,70	241.274,95	89.217,74	330.492,69	
1	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (IDENTIFICAÇÃO DA OBRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INSTALADA	2.685,07	100,00	13,15	100,00	2.685,07	89.217,74	2.685,07	
1.1	PAYMENTAÇÃO	2.685,07	100,00	-	100,00	2.685,07	-	2.685,07	
1.1.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, INCLUSIVE TRANSPORTE (DMT=3KM)	44.049,60	35,30	13,20	48,50	238.589,88	89.217,74	327.807,62	
1.2	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	19.488,00	35,30	13,20	48,50	6.879,26	2.572,42	9.451,68	
1.2.1	EXTRAÇÃO, CARGA, TRANSP. PREPARO E ASSENT. DO POLIEDRO (DMT=15,00KM)	429.962,40	35,30	13,20	48,50	151.776,73	56.755,03	208.531,76	
1.2.2	LATERAL DE PEDRA PARA PAV. POLIEDRICA (DMT=15,00KM)	65.912,00	35,30	13,20	48,50	23.266,94	8.700,38	31.967,32	
1.2.3	CONTENÇÃO LATERAL INCLUSIVE ERVA CIDREIRA	30.800,00	35,30	13,20	48,50	10.872,40	4.065,60	14.938,00	
1.2.4	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	73.920,00	35,30	13,20	48,50	26.093,76	9.757,44	35.851,20	
1.2.5	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIEDRICO	11.760,00	35,30	13,20	48,50	4.151,28	1.552,32	5.703,60	
1.2.6									
1.2.7									

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

MUNICÍPIO DE SALTO DO LONTRA-PR

Local

quinta-feira, 14 de março de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Elianir Renata Cani Depieri
Profissão: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU: CAU/SC 214953-2
ART/RRT: 0



Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em:	Saldo a	
	mar-24	100,00%	Repassse (R\$)
		-	Contrapartida (R\$)
		-	Reprogramar

Acumulado Anterior: 35,56%

Observações:
Total do convênio 2.800m. Primeira medição 350m; Segunda medição 320m, Terceira medição 320m, Quarta medição 370 m. Total medido 1.360m

sexta-feira, 15 de março de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Liliã Renata Cani Dapieri
Profissão: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU: CAU/SC 214953-2
ART/RRT: 0

Responsável Financeiro	
Nome:	Anito Geraldo Rachelle
Cargo:	Secretário de Administração e Finanças