



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA	APELIDO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA	NOME DA EMPRESA F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA	Nº CTEF 01/2024
--------------------------	-------------------------	---	---	--	--------------------

Medição: **10** Período: **30/10/2025 a 04/03/2026** % Realizado Período.: **7,68%** % Realizado Acum.: **100,00%**

Nº do Evento	Título dos Eventos	ESTACA 88/96	ESTACA 97/104	ESTACA 105/112	ESTACA 113/120	ESTACA 121/128	ESTACA 129/136	ESTACA 137/144	ESTACA 145/152	ESTACA 153/160	ESTACA 161/168	ESTACA 169/176	ESTACA 177/187	SALDOS	JÁ PAGO BM 2	JÁ PAGO BM 3	JÁ PAGO BM 5	JÁ PAGO BM 6	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																										
1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS INICIAIS																									
3	LIMPEZA DA ÁREA	9	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	2				3									
4	CORTE E ATERRO										6			9	2	3										
5	RECUPERAÇÃO DE BASE													9	2											
6	SUB BASE	7	6	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5													
7	BASE	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9													
8	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	9													
9	GALERIAS PLUVIAIS		4	4	4		4	4	4	4	4															
10	DRENOS											4					5									
11	MEIO FIO	8	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5													
12	CAIXAS DE PASSAGEM E BOCAS DE LOBO		4				4	4	4					10			5									
13	ENLEIVAMENTO	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9													
14	DEFENSAS METÁLICAS			8	8	8				8	8	8	8													
15	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4	4					4	4	4																
16	PASSEIOS	7	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	9													
17	SINALIZAÇÃO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10													
18	SERVIÇOS PRÉVIOS - ELÉTRICA			9	9	9	9	8	8	8	8	8	10													
19	MOBILIÁRIO - ELÉTRICA			9	9	9	9	9	9	9	9	9	10													
20	INSTALAÇÃO - ELÉTRICA			9	9	9	9	9	9	9	9	9	10													
21	SERVIÇOS FINAIS												10													

Data das Medições												
Medições	22/04/2024	27/08/2027	18/09/2024	27/11/2024	03/02/2025	10/03/2025	26/05/2025	28/08/2025	29/10/2025	04/03/2026		
Período:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	0,19%	2,22%	3,92%	16,45%	12,75%	35,28%	4,16%	4,68%	12,66%	7,68%	0,00%	0,00%
R\$	17.368,88	199.852,03	353.408,80	1.482.663,16	1.148.711,47	3.179.251,65	375.320,25	421.995,38	1.140.534,04	692.286,01	-	-
Acumulado:	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%	0,19%	2,41%	6,33%	22,79%	35,53%	70,81%	74,98%	79,66%	92,32%	100,00%	100,00%	100,00%
R\$	17.368,88	217.220,91	570.629,71	2.053.292,87	3.202.004,34	6.381.255,99	6.756.576,24	7.178.571,62	8.319.105,66	9.011.391,67	9.011.391,67	9.011.391,67

CORONEL VIVIDA - PR
Local
terça-feira, 24 de março de 2026
Data

Douglas Cristian Strapazzon
Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D
Responsible Técnico pela Fiscalização
Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242151640



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA		Nº OPERAÇÃO 945923/23	Nº SICONV 49124/2023	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR		MUNICÍPIO / UF CORONEL VIVIDA - PR		REPASSE 8.265.674,00	CONTRAPARTIDA 745.717,67	INVESTIMENTO 9.011.391,67	Nº RRE 10

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: mar-26 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 0,00
------------------------------	---	------------------------	--------------------	-----------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	VIAS MARGINAIS A BR-158 E BR-373	7684	0		01/2024	10	9.011.391,67	8.319.105,66	692.286,01	9.011.391,67	100,00%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(92,32%)	(7,68%)	(100,00%)	
							Repasse	8.265.674,00	7.630.676,58	634.997,42	8.265.674,00	
							Contrapartida	745.717,67	688.429,08	57.288,59	745.717,67	100,00%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	9.011.391,67	8.319.105,66	692.286,01	9.011.391,67	

Acumulado Anterior: 92,32%

Observações:

CORONEL VIVIDA - PR

Local

ANDERSON MANIQUE Assinado de forma digital por ANDERSON BARRETO:9673110999
1 MANIQUE BARRETO:96731109991

Representante Tomador

Nome: ANDERSON MANIQUE BARRETO
Cargo: Prefeito

Responsável Social

Nome:
Cargo:

terça-feira, 17 de março de 2026

Data

Douglas Cristian Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA - PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON:
04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720242151640

Responsável Financeiro

Nome:
Cargo: