

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO

Agente Promotor / Proponente

Empreendimento

Nº do contrato

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO A COMUNIDADE LINHA ENVOLVIDO

CT - 142/2022-0 /

Nº da medição

6

Período

22-ago-23 a 6-out-23

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UD	Fonte	QUANTIDADES			VALORES MEDIDOS (R\$)	
				CONTRATADAS	EXECUTADAS NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADO
1	SERVIÇOS INICIAIS							
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0)	und		1,00		1,00		3.331,07
2	TERRAPLENAGEM							
2.1	Escavação de vala lateral com motorveladora	m		6.000,00	227,00	1.640,00	124,85	902,00
2.2	Escarificação, regularização e compactação subleito	m²		18.900,00	715,05	5.166,00	3.625,30	26.191,62
3	PAVIMENTAÇÃO							
3.1	Colchão de argila p/paviment. Polidétrica	m²		18.900,00	715,05	5.166,00	3.625,30	26.191,62
3.2	Extração, carga, transp. preparo e assent. Polidétrico	m²		18.000,00	681,00	4.920,00	25.217,43	182.187,60
4	CORDÃO/GUIA							
4.1	Extração, carga, transp. e assent. Cordão cont. lateral	m		6.000,00	227,00	1.640,00	3.577,52	25.846,40
4.2	Contenção Lat. Com solo local (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	227,00	1.640,00	497,13	3.591,60
4.3	Enlèvement da contenção lateral (mínimo 1 m de cada lado)	m²		6.000,00	1.330,00	1.640,00	19.670,70	24.255,60
5	REJUNTAMENTO							
5.1	Enchimento com argila	m²		18.900,00	715,05	5.166,00	1.179,83	8.523,90
6	COMPACTAÇÃO							
6.1	Compactação do Pavimento Polidétrico	m²	cf	18.900,00				
7	SINALIZAÇÃO							
7.1	Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" clampa e aletas anti-giro, h=3,00m	ud		5,00				
7.2	Placa de sinalização com película refletiva	m²		2,95				

Declaro que as quantidades e valores dos serviços medidos foram efetivamente executados e apresentam conformidade.

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Município

Carimbo e Assinatura Resp. Téc. do Prom./Propon.

6-out-23
Data da medição

TOTAL NO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO
R\$ 57.518,08	R\$ 301.021,41

V.100901-1100

Jean Felipe Miccoanski
Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D

MEDICÇÃO Nº 6 N° do contrato CT - 142/2022-C/

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR

Empreendimento | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA EST

Carimbo e Assinatura Resp. Téc.do Município	6-out-23	Executado: 71,04 % da 10ª etapa
	Data da Medição	Prazo decorrido: 340 dias
		Prazo equivalente de obra: 295 dias
		Dias abonados: dias
		Adiant.(+) / Atraso(-): -45 dias

6-out-23
Data da Medição

Engenheiro Civil
CREA - PR 148981/D